CONSORCIO
SERTEC

NOTA SERTEC-MOPC.569 Nº 02/2021

Asunción, 10 de marzo de 2021

Señor
Arnoldo Wiens Durksen, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G. MINISTRO Nº 569/2020. LLAMADO MOPC N° 30/2020 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA – ALBERDI TRAMO KM 40 – ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000". ID N º 377.697.
Solicitud de Pago Contratista – Certificado Nº 4 – ENERO/2021

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 4, correspondiente al mes de ENERO/2021, presentado por la empresa contratista Consorcio Heisecke-Teco, de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo Contractual Original es de Guaraníes: **469.790.332 (Cuatrocientos sesenta y nueve millones setecientos noventa mil trescientos treinta y dos**.--), IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del Informe	Solicitud de Pago – Certificado Nº 4 – ENERO/2021
Descripción de la Obra	Mejoramiento de la Ruta departamental Villeta – Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi, de la Prog. 62+800 a la prog. 67+000
Contratista	Consorcio Heisecke-Teco
Monto de la factura – Contractual Original IVA Incluido	469.790.332 Gs.
Fuente de Financiamiento	Fondo Externo – CONTRACTUAL
Porcentaje de avance Físico Financiero Actual	26,77%
Fecha de Contrato	18 de Agosto de 2020
Resolución de Adjudicación	Resolución Ministerial Nº 1048/2020 del 14/07/2020
Plazo de Ejecución Original	8 meses
Orden de Inicio	15/10/2020 (Nota DV Nº 415/20)

Manifiesto, en mi carácter de Declaración Jurada, que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y la Empresa y el CONSORCIO HEISECKE - TECO. y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y reflejan el avance Físico real de la Obra de Referencia.

Se adjunta las documentaciones citadas en el Anexo que forman parte de la presente Nota, debidamente foliadas.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Firma autorizada: _____
Nombre y cargo del signatario: *Gustavo Manuel Cuevas Wattiez, Representante legal*
Nombre de la firma: ***CONSORCIO SERTEC***
Dirección: Charles de Gaulle N° 1442 esquina Carlos Miguel Giménez

Consorcio Heisecke-Teco

Construcciónes Viales

Autopista Aeropuerto casi Córdoba - Tel.: (021) 645 697
Luque - Paraguay

Nº de Timbrado: 14227928
RUC: 80112220 - 1
Fecha Inicio de Vigencia: 28/07/2020
Fecha Fin de Vigencia: 31/07/2021

FACTURA

Nº 001 - 001 0000012

FECHA DE EMISION: 02 de Febrero del 2021 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

RUC: ~~80004239-5~~ | TELEFONO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION: Oliva y Alberdi

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRA N° 4 **Ene-21**				
	Contrato SG Ministro 286/2020 según Resolución N° 1048/2020.-				
	LLAMADO MOPC N° 05/2020 - Licitación Pública Internacional para el "Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km. 40 - Alberdi, de la Progresiva 62+800 a la Progresiva 67+000"-				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	a) Monto de los Trabajos del mes	552,694,508			
	b) Monto de los Ajustes del mes	-			
	c) Total Certificado más Ajuste (a + b)	552,694,508			
	d) Acopio y/o Desacopio	0			
	e) Devolución de Anticipo del mes	55,269,451			
	f) Penalizaciones	-			
	g) Retención Caucional (5%) del mes	27,634,725			
	h) TOTAL con IVA	469,790,332			469,790,332

ORIGINAL

SUB-TOTAL	-	-	469,790,332
TOTAL A PAGAR: *Son Guaraníes: Cuatrocientos sesenta y nueve millones setecientos noventa mil trescientos treinta y dos.-*			469,790,332

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - (10%) 42,708,212 TOTAL IVA: 42,708,212

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000001 al 0000050- VII - 20 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE :
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : (No Válido para Crédito Fiscal)

COD. 2262021

CONTRATISTA CONSORCIO HEISECKE - TECO AUTOPISTA Y CÓRDOBA Tel: (021) 645 697 Email: heisecke@cheisecke.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UCP CAF-OPEP CONTRATO S.G. MINISTRO N° 286/2020	FISCALIZACIÓN: CONSORCIO SERTEC Tel:
	OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGESIVA 67+000. Longitud Total: 4,200 Km	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 4 Mes/Año: Enero/2021

RESOL. MINISTERIAL N°:	1048/2020	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	08/05/2020
FECHA DE CONTRATO:	18/08/2020	ORDEN DE INICIO:	15/10/2020
MONTO CONTRATO (Sin IVA):	Gs 30.704.446.115	PLAZO CONTRACTUAL:	8 Meses
MONTO CONTRATO (Con IVA):	Gs 33.774.890.727		

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	15,15 %	35,76 %
Avance ejecutado	1,64 %	26,77 %
Teórico	13,35 %	41,31 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M.	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1 ITEMS DE TRABAJOS											**26,77 %**
1.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE DRENAJE	m3	3.000,00	--	--	--	--	0,00 %	24.291	--	--	--
1.2 TERRAPLEN	m3	205.000,00	--	150.379,14	10.067,97	160.447,11	78,27 %	48.796	7.337.900.418	491.276.664	7.829.177.082
1.3 CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN CALZADA e= 4,0 CM	m3	1.326,00	--	--	--	--	0,00 %	1.484.512	--	--	--
1.4 CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN BANQUINA e= 2,0 CM	m3	336,00	--	--	--	--	0,00 %	1.484.107	--	--	--
1.5 BASE GRANULAR (ESPESOR 17 CM) C.B.R	m3	8.696,76	--	--	--	--	0,00 %	379.424	--	--	--
1.6 SUB BASE GRANULAR (ESPESOR 16 CM) C.	m3	8.664,00	--	--	--	--	0,00 %	179.102	--	--	--
1.7 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	lt	59.940,00	--	--	--	--	0,00 %	6.827	--	--	--
1.8 RIEGO DE LIGA	lt	19.980,00	--	--	--	--	0,00 %	5.809	--	--	--
1.9 A.C.H° A° 3 x 3,00 m x 3,00m	ml	54,50	--	--	--	--	0,00 %	16.219.471	--	--	--
1.10 A.C.H° A° 3 x 4,50m x 4,50m	ml	25,00	--	--	--	--	0,00 %	48.327.814	--	--	--
1.11 SEÑALIZACIÓN VERTICAL	m2	12,00	--	--	--	--	0,00 %	1.705.141	--	--	--
1.12 PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN	und	2,00	--	--	--	--	0,00 %	54.490.924	--	--	--
1.13 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	m2	1.520,00	--	--	--	--	0,00 %	49.693	--	--	--
1.14 BARANDA PARA DEFENSA METÁLICA	ml	8.000,00	--	--	--	--	0,00 %	343.836	--	--	--
1.15 MOJÓN DE KILOMETRAJE	und	4,00	--	--	--	--	0,00 %	723.691	--	--	--
1.16 PROTECCIÓN DEL TALUD DEL TERRAPLÉN CON COLCHÓN RENO e=0,17 m CON GEOTEXTIL DE 300 gr/m2 (LI)	m2	21.020,00	--	--	--	--	0,00 %	235.200	--	--	--
1.17 PROTECCIÓN DEL TALUD DEL TERRAPLÉN CON MALLA TRIDIMENSIONAL R45 CON INSTALACIÓN DE MANTO HIDRÁULICO Y MALLA (LD)	m2	24.448,52	--	--	--	--	0,00 %	70.953	--	--	--

ING. JOSÉ LUIS HEISECKE RICCIARDI
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HEISECKE - TECO

ING. GUSTAVO ADOLFO TILLNER GAETE
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO HEISECKE - TECO

ING. GUSTAVO MANUEL CUEVAS WATTIEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SERTEC

ING. JOSE CARLOS LABRANO ELIAS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

1.18 PROTECCIÓN DEL TALUD DEL TERRAPLEN CON MALLA TRIDIMENSIONAL 7020 CON INSTALACIÓN DEL MANTO HIDRÁULICO Y MALLA (LI)	m2	33.557,23	--	--	--	--	0,00 %	62.654	--	--	--
1.19 MOVILIZACIÓN	gl	1,00	--	1,0000	--	1,0000	100,00 %	966.575,909	966.575,909	--	966.575,909
1.20 INSTALACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	mes	8,00	--	1,40	0,465042352443969	1,86	23,25 %	132.069,356	184.253,532	61.417,844	245.671,376
TOTAL PROGRAMADO ITEMS DE TRABAJOS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**33.774.890,727**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**8.488.729,859**	**552.694,508**	**9.041.424,367**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**7.717.027,145**	**502.449,553**	**8.219.476,697**
IVA (10%)									**771.702,714**	**50.244,955**	**821.947,670**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**8.488.729,859**	**552.694,508**	**9.041.424,367**

ING. JOSÉ LUIS HEISECKE RICCIARDI
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HEISECKE - TECO

ING. GUSTAVO ADOLFO TILLNER GAETE
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO HEISECKE - TECO

ING. GUSTAVO MANUEL CUEVAS WATTIEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SERTEC

ING. JOSE CARLOS LABRANO ELIAS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC