INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 31/2024 - Construcción Techo y Pista Escenario Vereda Acceso y Rampas para Discapacidad En La Esc. Bás. 112 Gral. Higinio Morínigo -Ad Referéndum - Plurianual – ID N° 455.080

OBRA: Construcción Techo y Pista Escenario Vereda Acceso y Rampas para Discapacidad.

BENEFICIARIO: Escuela Básica N° 112 Gral. Higinio Morinigo.

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 30/octubre/2025

FECHA DE INFORME DE OBRA: 04/noviembre/2025

AVANCE DE OBRA: 97.43%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Encarnación	Encarnación	x1= 611668 - 6976050	712.109.900 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Diego M. Jara Estigarribia	0983 578600	82/2024	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
180 días	09/Diciembre/2024	03/Noviembre/2025	41 días - Resolución N° 736-2025 37 días - Resolución N° 915-2025 12 días - Resolución N° 1044-2025 30 días - Resolución adenda monto y prorroga N° 1097-2025 18 días - Resolución N° 1359-2025 11 días - Resolución N° 1479-2025

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra finalizada.

La obra se encuentra terminada, sin embargo, se ha encontrado variaciones en las cantidades de algunos ítems ejecutados por la cual no completan el 100% de ejecución de la planilla contractual, alcanzando un total de 97.43% de ejecución.

Se adjuntan fotografías de la obra.

GOBERNACIÓN DEPARTAMETNAL FISCALIZACION DE OBRAS

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 14/2024 - Construcción de Polideportivo Multiuso en la Escuela Básica N° 233 Dr. José G. Rodríguez de Francia del Distrito de Encarnación - Ad Referéndum – Plurianual – ID 452.278.
OBRA: - Construcción de Polideportivo Multiuso
BENEFICIARIO: Escuela Básica N° 233 Dr. José G. Rodríguez de Francia
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 27/Octubre/2025
FECHA DE INFORME DE OBRA: 31/ Octubre/2025
AVANCE DE OBRA: 99.76%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Calle Tomas R. Pereira c/ Carlos A. López	Encarnación	x1= 612219 - 6976344	931.998.100 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Jorge H. Franco Riveros		96/2024	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
210 días	06/Diciembre/2024	29/Octubre/2025	63 días - Resolución N° 837-2025 10 días - Resolución N° 1045-2025 14 días - Resolución N° 1238/2025 19 días - Resolución N° 1314/2025 11 días - Resolución N° 1458/2025

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra finalizada.
La obra se encuentra terminada, sin embargo, se ha encontrado variaciones en las cantidades de algunos ítems ejecutados por la cual no completan el 100% de ejecución de la planilla contractual, alcanzando un total de 99.76% de ejecución.

Rubros no ejecutados en su totalidad:

- Ítem 44 - Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico: Se ha ejecutado en un 78.57% debido a que no ha sido necesario realizar este rubro en su totalidad.
- Ítem 51 - Alimentación de bocas para toma corrientes común, incluye caños electroductos antillama, cableado y placas: Se ha ejecutado en un 42.86% debido a que no ha sido necesario realizar este rubro en su totalidad.
- Ítem 52 - Alimentación de bocas para toma corrientes tipo shuko, incluye caños electroductos antillama, cableado y placas: Se ha ejecutado en un 66.67% debido a que no ha sido necesario realizar este rubro en su totalidad.
- Ítem 54 - Alimentación de boca para ventilador de techo, incluye caños electroductos antillama, cableado y placas: La contratista no ha ejecutado este ítem.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
FISCALIZACIÓN DE OBRAS
Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

- Ítem 83 - Barandas y pasamanos de caño metálico galvanizado para graderia, escalera y rampa, según planos: Se ha ejecutado en un 90.23% teniendo en cuenta que se han colocado en todos los lugares indicados en los planos de detalles.
- Ítem 85 - Espejo para baños con bordes de madera (1.90x0,60, - 0,80x0,60 - 0,80x0,60 – 1.90x0,60): Se ha ejecutado en un 86.33% teniendo en cuenta que se han colocado en todos los lugares indicados en los planos de detalles.

Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

itapúa
lugar de
OPOR
TUNIDA
DES

Teléf: +595712D4568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal c/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 31/2024 - Construcción Techo y Pista Escenario Vereda Acceso y Rampas para Discapacidad En La Esc. Bás. 112 Gral. Higinio Morínigo -Ad Referéndum - Plurianual – ID N° 455.080

OBRA: Construcción Techo y Pista Escenario Vereda Acceso y Rampas para Discapacidad.

BENEFICIARIO: Escuela Básica N° 112 Gral. Higinio Morinigo.

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 30/octubre/2025

FECHA DE INFORME DE OBRA: 04/noviembre/2025

EJECUCIÓN DE ADENDA: 90.24%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Encarnación	Encarnación	x1= 611668 - 6976050	712.109.900 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Diego M. Jara Estigarribia	0983 578600	82/2024	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
180 días	09/Diciembre/2024	03/Noviembre/2025	41 días - Resolución N° 736-2025 37 días - Resolución N° 915-2025 12 días - Resolución N° 1044-2025 30 días - Resolución adenda monto y prorroga N° 1097-2025 18 días - Resolución N° 1359-2025 11 días - Resolución N° 1479-2025

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra en general se encuentra finalizada.

La obra se encuentra terminada, sin embargo, se ha encontrado variaciones en las cantidades de algunos ítems ejecutados, por la cual no completan el 100% de ejecución de la planilla de Adenda de Monto, alcanzando un total de 90.24% de ejecución.

Ítems no ejecutados en su totalidad

- Ítem 33- Pintura de barandas metálicas con esmalte sintético.
- Ítem 37- Demolición de piso de baldosa calcárea: Demolición y retiro de piso de baldosa calcárea existente (paso previo para la excavación y posterior colocación de cañería para desagüe pluvial).
- Ítem 38- Demolición de contrapiso: Demolición y retiro de contrapiso de cascotes existente (paso previo para la excavación y posterior colocación de cañería para desagüe pluvial).
- Ítem 42- Columna de hormigón armado. Elevación de altura de columnas de hormigón armado con 6 varillas Ø 16mm y estribos de con varillas Ø 6 mm cada 20 cm (altura final sobre encadenado superior: 1.50 m).
- Ítem 46- Revoque a una capa para sector de graderías y muro de piedra bruta colocada en sector escenario. Espesor 1,5 cm.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

principal y muro de piedra bruta colocada en sector escenario, incluyendo preparación de superficie.

- Ítem 56- Bajadas de chapa N° 26 con desarrollo 50 cm. Incluye base antióxido y pintura sintética. Sector cantina.
- Ítem 57- Babeta de chapa zinc galvanizada N° 27, desarrollo 30 cm. Incluye pintura antióxido y esmalte sintético. Sector cantina.

Se adjuntan fotografías de la obra.

Ing. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 25/2024 - Construcción de Empedrados Zona Nordeste - Sur - Centro - Ad Referéndum - Plurianual - ID 454.947
OBRA: Construcción de Empedrados
BENEFICIARIO: Tramo Ruta 8 viejo - Distrito de General Artigas
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 31/octubre/2025
FECHA DE INFORME: 04/noviembre/2025
AVANCE DE OBRA: 49.43%
AVANCE CONTRACTUAL: 97.52%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DEL CONTRATO
Tramo Ruta 8 viejo	General Artigas	x1= 577226 - 7021880	1.000.000.000 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz	0981 407029	63/2024	L 3 – Zona Sur
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
240 días	29/Noviembre/2024	06/Noviembre/2025	102 días - Resolución N° 933/2025

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra en ejecución. Cuenta con los materiales disponibles en zona de obra. Cuenta con la cantidad necesaria de mano de obra para realizar los trabajos. Se han ejecutado los trabajos de provisión de tierra y preparación de colchón para empedrado, provisión y colocación de piedra basáltica para empedrado, trabajos de compactación final.
La obra tiene un avance a la fecha de 49.43%. El avance total del contrato es de 97.52%.

Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 25/2024 - Construcción de Empedrados Zona Nordeste - Sur - Centro - Ad Referéndum - Plurianual - ID 454.947
OBRA: Construcción de Empedrados
BENEFICIARIO: Tramo Ruta 8 viejo – Tramo 2 Calle Vecinal - Distrito de General Artigas
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 31/octubre/2025
FECHA DE INFORME: 04/noviembre/2025
AVANCE DE OBRA: 8.34%
AVANCE CONTRACTUAL: 97.52%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DEL CONTRATO
Tramo Ruta 8 viejo	General Artigas	x1= 577226 - 7021880	1.000.000.000 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz	0981 407029	63/2024	L 3 – Zona Sur
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
240 días	29/Noviembre/2024	06/Noviembre/2025	102 días - Resolución N° 933/2025

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra en ejecución. Cuenta con los materiales disponibles en zona de obra. Cuenta con la cantidad necesaria de mano de obra para realizar los trabajos. Se han ejecutado los trabajos de provisión de tierra y preparación de colchón para empedrado, provisión y colocación de piedra basáltica para empedrado, Baden de H°A°.
La obra tiene un avance a la fecha de 8.34%. El avance total del contrato es de 97.52%.

GOBERNACION DEPARTAMETN... FISCALIZACION DE OBRAS
Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 24/2024 "REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE USF CAPITÁN MEZA PUERTO - AD-REFERÉNDUM - PLURIANUAL" - I.D. N° 454.924.-

OBRA: "Refacción y Ampliación de Unidad de Salud Familiar"

BENEFICIARIO: Unidad de Salud Familiar de Capitán Meza Puerto

FISCAL DE OBRAS: Arq. Hernán Morinigo

FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 04/ noviembre/2025

FECHA DE INFORME: 05/ noviembre/2025

AVANCE DE OBRA: 93.35%

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Unidad de Salud Familiar – Capitán Meza Puerto	Capitán Meza	1.178.400.167 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
Arq. Fabio Armando López Curtido	0983-440-928	40/2024
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
210 días	19 - Noviembre - 2024	09 - Noviembre - 2025
PRORROGAS		
83 días - Resolución N° 766-2025 10 días - Resolución N° 1075-2025 14 días - Resolución N° 1239-2025 22 días - Resolución N° 1347-2025 16 días - Resolución N° 1483-2025		

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en ejecución.

Cuenta con los materiales disponibles en zona de obra. Cuenta con la cantidad necesaria de mano de obra para realizar los trabajos.

Se han ejecutado los trabajos de instalaciones sanitarias, pinturas en general y otros.

La obra tiene un avance a la fecha de 93.35%.

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

ADENDA N° 02 DE MONTO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 24/2024 "REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE USF CAPITÁN MEZA PUERTO - AD-REFERÉNDUM - PLURIANUAL" - I.D. N° 454.924.-

OBRA: "Refacción y Ampliación de Unidad de Salud Familiar"

BENEFICIARIO: Unidad de Salud Familiar de Capitán Meza Puerto

FISCAL DE OBRAS: Arq. Hernán Morinigo

FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 04/ noviembre/2025

FECHA DE INFORME: 05/ noviembre/2025

AVANCE DE OBRA: 100%

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA ADENDA N° 02
Unidad de Salud Familiar – Capitán Meza Puerto	Capitán Meza	1.178.400.167 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
Arq. Fabio Armando López Curtido	0983-440-928	40/2024
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
210 días	19 - Noviembre - 2024	01/Enero/2026
PRORROGAS		
83 días - Resolución N° 766-2025 10 días - Resolución N° 1075-2025 14 días - Resolución N° 1239-2025 22 días - Resolución N° 1347-2025 16 días - Resolución N° 1483-2025 30 días - Resolución N° 11761-2025		

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en ejecución.

Cuenta con los materiales disponibles en zona de obra. Cuenta con la cantidad necesaria de mano de obra para realizar los trabajos.

Se han ejecutado todos los trabajos mencionados en la planilla de adenda N° 02 de monto.

Los trabajos adicionales han sido ejecutados al 100%.

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

REFERENCIA: Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 31/2024 - Construcción de Comisaría N° 46 para la Compañía San Dionisio del Distrito de General Delgado – Plurianual ID N° 455.977
OBRA: Construcción de Comisaría N° 46.
BENEFICIARIO: Compañía San Dionisio del Distrito de General Delgado
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 20/octubre/2025
FECHA DE INFORME: 21/octubre/2025
AVANCE DE OBRA: 100%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Compañía San Dionisio	General Delgado	x1= 548495 - 6996253	493.179.787 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Fabio A. Fernández	0985-787671	53/2024	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
210 días	28/Noviembre/2024	23/Octubre/2025	72 días- Resolución N° 806/2025 - 11 días- Resolución N° 1074/2025 14 días- Resolución N° 1226/2025 22 días- Resolución N° 1338/2025

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra finalizada.
Se han ejecutado los trabajos finales de pintura interior exterior, instalaciones eléctricas en general y otros rubros de terminaciones. La obra cuenta con un avance a la fecha de 100%.