OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI, ETAPA 1
CONTRATISTA: LD CONSTRUCCION
ZONA: MARAMBURE

Fecha de Certificacion:09/06/ 2023

AVANCE DE OBRA CONTRACTUAL	100%

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 - CONTRATO N° 15/2023.

RUBROS DEL CONTRATO Nº15/2023						MEDICION			MONTO		
Nº	Descripción	Unidad de Medida*	Cantidad*	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1	Cartel de Obra Estandar - (Cartel metalico con soporte)	m2	1,92	436.960	838.963	0,00	1,92	1,92	₲ 0	₲ 838.963	₲ 838.963
2	Marcacion y Replanteo - (Replanteo y Marcacion)	m2	2044,24	1.306	2.669.777	0,00	2044,24	2044,24	₲ 0	₲ 2.669.777	₲ 2.669.777
3	Caja para empedrado e= 0,30 - (Construccion de empedrado)	m3	613,27	32.350	19.839.285	0,00	613,27	613,27	₲ 0	₲ 19.839.285	₲ 19.839.285
4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO) - (Construccion de empedrado)	m2	2044,24	51.600	105.482.784	0,00	2044,24	2044,24	₲ 0	₲ 105.482.784	₲ 105.482.784
5	Cordones de Hº Pre fabricados (10x40x50) - (Colocacion de hormigon armado)	ml	519,50	31.600	16.416.200	0,00	462,15	462,15	₲ 0	₲ 14.603.940	₲ 14.603.940
6	Enripiado de piedra - (Construccion de enripiado)	m2	2044,24	1.700	3.475.208	0,00	2044,24	2044,24	₲ 0	₲ 3.475.208	₲ 3.475.208
7	Limpieza final de obra 0,80% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc) - (Limpieza de obra)	GL	1,00	1.177.783	1.177.783	0,00	1,00	1,00	₲ 0	₲ 1.177.783	₲ 1.177.783
				TOTAL GENERAL SEGUN CONTRATO	149.900.000			TOTAL GENERAL	₲ 0	₲ 148.087.740	₲ 148.087.740
								PORCENTAJE DE PAGO	0%	98,79%	98,79%
									NETO A COBRAR	₲ 148.087.740	

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SETESIENTOS CUARENTA GUARANIES.

Ing. Benigno D. Ramirez B
FISCAL DE OBRAS
Jefe de Obras Públicas

Arq. [illegible]
Director de Obras Públicas

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Elaborado por: Dpto. Tecnico de Obras Publicas - Sr. Mauro Fernandez

PROCESADO