MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

CONTRATO Nº 04/2021

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 07/2020, OBRAS DE INSFRAESTRUCTURA CON FONDOS DE INVERSION - (FONACIDE)

FECHA: 13 DE ABRIL DE 2021

PLANILLA 1

UBICACIÓN: COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL, DEL BARRIO SAN MIGUEL de la CIUDAD DE HERNANDARIAS

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

LOTE Nº 2

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS		
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**													
1.1	Cartel de Obra	M2	3	500.000	1.500.000	0,00	0%	3	100%		0%	0	1.500.000	0
1.2	Replanteo y marcación	M2	564	1.450	817.800	0,00	0%	564	100%		0%	0	817.800	0
1.3	Excavación para zapata	M3	15	49.800	747.000	0,00	0%	15	100%		0%	0	747.000	0
1.4	Recapado de piso	M2	800	44.600	35.680.000	0,00	0%	-	0%	800	100%	0	0	35.680.000
1.5	Retiro de Escombro -Reparacion escenario	GL	1	1.750.000	1.750.000	0,00	0%	1	100%		0%	0	1.750.000	0
2	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**													
2.1	"Zapata HºAº (1.20x1.20x0,35)cm "	M3	8,50	1.490.000	12.665.000	0,00	0%	8,50	100%		0%	0	12.665.000	0
2.2	"Tronco de pilar deHº Aº 20x50 "	M3	2,00	1.490.000	2.980.000	0,00	0%	2,00	100%		0%	0	2.980.000	0
3	**TECHO**													
3.1	Techo chapa galvanizada ondulada Nº28 sobre estructura metalica, con cabreada ,tensores y perfil U y angulos pintados con antioxido. Pend. 20%	M2	676,00	98.000	66.248.000	0,00	0%	676,00	100%		0%	0	66.248.000	0
4	**ESTRUCTURA METALICA**													
4.1	Pilar Metalico desde 1 mt estructurado con perfil U de 6"	ML	108,00	120.000	12.960.000	0,00	0%	108,00	100%		0%	0	12.960.000	0
5	**INSTALACION ELECTRICA**													
5.1	Acometida según reglamento ANDE	M2	1,00	1.190.000	1.190.000	0,00	0%	-	0%	1,00	100%	0	0	1.190.000
5.2	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	UNID.	1,00	2.450.000	2.450.000	0,00	0%	-	0%	1,00	100%	0	0	2.450.000
5.3	Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	UNID.	8,00	240.000	1.920.000	0,00	0%	-	0%	8,00	100%	0	0	1.920.000
6	**DESAGUE PLUBIAL**													
6.1	Canaleta	ML	52,00	59.000	3.068.000	0,00	0%	52,00	100%		0%	0	3.068.000	0
6.2	Bajada de caño P.V.C. 100 mm	ML	36,00	45.000	1.620.000	0,00	0%	36,00	100%		0%	0	1.620.000	0
6.3	Registro de ambos lados con caño P.V.C. 100mm	ML	52,00	80.000	4.160.000	0,00	0%	52,00	100%		0%	0	4.160.000	0
7	**PINTURA**													
7.1	Pintura de cabreada	ML	114,00	23.500	2.679.000	0,00	0%	114,00	100%		0%	0	2.679.000	0
7.2	De Cancha y líneas de marcación p/ fustal y handball -escenario	M2	564,00	12.500	7.050.000	0,00	0%	-	0%	564,00	100%	0	0	7.050.000
8	**LIMPIEZA FINAL**													
8.1	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	GL	1,00	1.100.000	1.100.000	0,00	0%	-	0%	1,00	100%	0	0	1.100.000
	TOTAL CONTRATO				**160.584.800**			**TOTAL CERTIFICACION**				0	**111.194.800**	**49.390.000**

CERTIFICADO Nº 1		111.194.800
DEDUCCION DE ANTICIPO	0	0
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	5.559.740
TOTAL FACTURA		105.635.060
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 1		105.635.060

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS – Dirección de Obras

ROSENDO NERI DAVALOS
Director de Obras y Urbanismo

ING. LIDUVINA ZAVALA MORO
Fiscal de Obras
Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

ARQUI-TEC CONSTRUCCIONES
María Martínez
Representantes

MARIA BETHARRAM MARTINEZ PARRA
ARQUITEC CONSTRUCCIONES