MUNICIPALIDAD DE YATYTAY – ITAPUA

CERTIFICADO N° 01

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN CALLE BOQUERÓN, DESDE AVDA. ROQUE GONZÁLEZ DE STA. CRUZ HASTA CALLE GUARANÍES - BARRIO SAN CAYETANO Y CALLE JOSÉ A. FLORES, ENTRE CALLE PROF. RAMON CARDOZO Y CALLE DR. GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA. BARRIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Ubicación: BARRIO SAN CAYETANO Y BARRIO SAGRADO COPAZÓN DE JESÚS
Empresa: C.A. CONSTRUCTORA

Contrato N° 36/2022

FECHA: 12/09/2022

Ejecutado Acumulado	32,90%
Ejecutado actual	0,00%
Ejecutado anterior	0,00%

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	AVANCE ANTERIOR	AVANCE PRESENTE	AVANCE ACUMULADO	AVANCE SALDO	% DE AVANCE	MONTOS CERTIFICADOS ANTERIOR	MONTOS CERTIFICADOS PRESENTE	MONTOS CERTIFICADOS ACUMULADO	MONTOS CERTIFICADOS SALDO	MONTOS CERTIFICADOS % DE AVANCE
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN CALLE BOQUERÓN, DESDE AVDA. ROQUE GONZÁLEZ DE STA. CRUZ HASTA CALLE GUARANÍES - BARRIO SAN CAYETANO Y CALLE JOSÉ A. FLORES, ENTRE CALLE PROF. RAMON CARDOZO Y CALLE DR. GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA. BARRIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS														
Items	Descripcion	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.										
	LOTE 1 - BARRIO SAN CAYETANO														
1	Limpieza general del terreno de obras	Metros cuadrad	975,5	549	535.550	0,00	975,5	975,50	0,00	100,00	0	535.550	535.550	0	100,00
2	Demolición de baden existente	Metros cuadrad	14,1	22.966	323.821	0,00	14,1	14,10	0,00	100,00	0	323.821	323.821	0	100,00
3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrad	975,5	688	669.193	0,00	975,5	975,50	0,00	100,00	0	669.193	669.193	0	100,00
4	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida	1	1.208.185	1.208.185	0,00	1	1,00	0,00	100,00	0	1.208.185	1.208.185	0	100,00
5	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,60).	Unidad	2	329.172	658.344	0,00	2	2,00	0,00	100,00	0	658.344	658.344	0	100,00
6	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrad	975,5	2.536	2.473.868	0,00	975,5	975,50	0,00	100,00	0	2.473.868	2.473.868	0	100,00
7	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrad	975,5	2.274	2.218.287	0,00	975,5	975,50	0,00	100,00	0	2.218.287	2.218.287	0	100,00
8	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).	Metros cuadrad	811,5	5.974	4.847.901	0,00	811,5	811,50	0,00	100,00	0	4.847.901	4.847.901	0	100,00
9	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,40 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m. Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados sobre piedra triturada	Metro lineal	218,5	75.054	16.399.299	0,00	110,00	110,00	108,50	50,34	0	8.255.940	8.255.940	8.143.359	50,34
10	CORDON ESCONDIDO de H° desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ.	Metro lineal	16	52.089	833.424	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0	0	0	833.424	0,00
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m)	Metros cuadrad	811,5	40.752	33.070.248	0,00	100,00	100,00	711,50	12,32	0	4.075.200	4.075.200	28.995.048	12,32
12	BADEN de H° espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3.3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.	Metro lineal	28	201.864	5.652.192	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0	0	0	5.652.192	0,00
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta. sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrad	811,5	2.546	2.066.079	0,00	0,00	0,00	811,50	0,00	0	0	0	2.066.079	0,00
14	Compactación inicial, diaria y final.	Metros cuadrad	811,5	3.095	2.511.593	0,00	0,00	0,00	811,50	0,00		0	0	2.511.593	0,00
15	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal	Metro lineal	218,5	19.837	4.290.685	0,00	0,00	0,00	218,50	0,00	0	0	0	4.290.685	0,00
16	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrad	975,5	549	535.550	0,00	0,00	0,00	975,50	0,00	0	0	0	535.550	0,00
	SUB-TOTAL				78.294.217						0	25.288.288	25.288.288	53.027.929	32,27
	LOTE 2 - BARRIO SAGRADRO CORAZON DE JESÚS														
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrad	867	549	475.983	0,00	867	867,00	0,00	100,00	0	475.983	475.983	0	100,00
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrad	867	682	591.294	0,00	867	867,00	0,00	100,00	0	591.294	591.294	0	100,00
3	Desmonte de pavimento tipo empedrado para construcción de baden de H° sobre calle Prof. Ramón Cardozo.	Metros cuadrad	51	17.044	869.244	0,00	51	51,00	0,00	100,00	0	869.244	869.344	0	100,00
4	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida	1	1.221.830	1.221.830	0,00	1	1,00	0,00	100,00	0	1.221.830	1.221.830	0	100,00
5	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,60)	Unidad	2	331.335	662.670	0,00	2	2,00	0,00	100,00	0	662.670	662.670	0	100,00
6	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrad	867	2.563	2.222.121	0,00	867	867,00	0,00	100,00	0	2.222.121	2.222.121	0	100,00
7	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrad	867	2.301	1.994.967	0,00	867	867,00	0,00	100,00	0	1.994.967	1.994.967	0	100,00
8	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).	Metros cuadrad	690	6.041	4.168.290	0,00	690	690,00	0,00	100,00	0	4.168.290	4.168.290	0	100,00
9	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,40 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m. Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados sobre piedra triturada	Metro lineal	204	75.287	15.358.548	0,00	98,15	98,15	105,85	48,11	0	7.389.481	7.389.481	7.969.067	48,11
10	CORDON ESCONDIDO de H° desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ.	Metro lineal	16	52.089	833.424	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0	0	0	833.424	0,00
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m)	Metros cuadrad	690	40.852	28.187.880	0,00	100,00	100,00	590,00	14,49	0	4.085.200	4.085.200	24.102.680	14,49
12	BADEN de H° espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	Metro lineal	28	201.697	5.647.516	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0	0	0	5.647.516	0,00
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta. sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrad	690	2.663	1.837.470	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0	0	0	1.837.470	0,00
14	Compactación inicial, diaria y final.	Metros cuadrad	690	3.002	2.112.780	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0	0	0	2.112.780	0,00
15	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal	Metro lineal	204	16.878	3.443.112	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0	0	0	3.443.112	0,00
16	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrad	867	549	475.983	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0	0	0	475.983	0,00
	SUB-TOTAL				70.109.112							23.681.080	23.681.080	46.428.032	33,78
	SUB-TOTAL LOTE 1 Y LOTE 2				148.397.329							48.947.368	48.947.368	99.449.961	32,98
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO											48.947.368			
								MONTO DEL AVANCE				48.947.368			
								DESCUENTO FONDO REPARO (5%)				2.447.368			
								IMPORTE NETO A COBRAR				46.500.000			

SON GUARANIES: Cuarenta y seis millones quinientos mil

Jefe de obras

Ing. Diego Armando Saldivar

Representante Legal

CONSTRUCTORA
RUC: 2962783-4
Cel.: (0985) 835 376

Intendente Municipal

Dr. Christian Rodríguez
Intendente Municipal
Yatytay - Itapúa