RI 5 Gral Diaz 419 – smconstrucciones@gmail.com CONSORCIO SAEL

17.

Asunción, 30 de agosto de 2022.

Señor
Econ. Hugo Daniel Rodriguez,
**Consorcio AH Consultores**
**Supervisor de contrato**
**Presente.-**

**OBRA: Comparación de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar" – GRUPO N° 01**

**ASUNTO: Pedido de pago CERTIFICADO DE OBRAS CIVILES 28 A**

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para la entrega del **CERTIFICADO DE OBRAS CIVILES 28 A** para su revisión y aprobación, junto con sus copias.

| | |
|---|---|
| **CERTIFICADO BASICO** | N° 28 – OBRAS CIVILES |
| **MES** | AGOSTO / 2022 |
| **RESOLUCION ADJUDICACION** | Resolución Num: S.G. Nº 699 (15 de diciembre de 2020) |
| **CONTRATO** | N° 08/2021 |

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

**Ing. María Isabel Achon**
**Representante Legal**
CONSORCIO SAEL

*Ing. María Isabel Achón*
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

RECIBIDO
Fecha: 30/08/2022 Hora: 14:00
Firma: Adriana González.
Aclaración:
AHCONSORCIO
AHCONSULTORES

TESAI HA TEKO PORAVE ÑEMONGUETA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

*Comparacion de Precios Nº 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar"*

CONTRATO Nº 08/2.021 – EMPRESA: CONSORCIO SAEL

**PLANILLA DE CERTIFICACION N° 28 A OBRAS CIVILES**

**PERIODO: AGOSTO 2022**

**RESUMEN GENERAL**

| LOC | LOCALIDAD | DISTRITO | DEPARTAMENTO | MONTO CONTRACTUAL | AVANCE % | | | MONTO BRUTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO |
| | HOSPITALES | | | | | | | | | |
| 1 | HOSPITAL GENERAL PARAGUAY KOREA | SANTA ROSA DEL AGUARAY | SAN PEDRO | 310.319.900 | 105,26% | 0,00% | 105,26% | 326.640.336 | - | 326.640.336 |
| 2 | HOSPITAL DISTRITAL ITACURUBI DEL ROSARIO | ITACURUBI DEL ROSARIO | SAN PEDRO | 310.319.900 | 69,45% | 0,00% | 69,45% | 215.513.152 | - | 215.513.152 |
| 3 | HOSPITAL DISTRITAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU | SAN PEDRO | 310.319.900 | 95,66% | 0,00% | 95,66% | 296.861.405 | - | 296.861.405 |
| 4 | HOSPITAL DISTRITAL DE CAAZAPA | CAAZAPA | CAAZAPA | 310.319.900 | 39,64% | 0,00% | 39,64% | 123.011.148 | - | 123.011.148 |
| 5 | INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL | ASUNCION | CENTRAL | 310.319.900 | 95,69% | 0,00% | 95,69% | 296.947.707 | - | 296.947.707 |
| 6 | INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER | AREGUA | CENTRAL | 310.319.900 | 123,61% | 0,00% | 123,61% | 383.576.359 | - | 383.576.359 |
| 7 | HOSPITAL DISTRITAL SAN JUAN NEPOMUCENO | SAN JUAN NEPOMUCENO | CAAZAPA | 310.319.900 | 96,36% | 0,00% | 96,36% | 299.012.639 | - | 299.012.639 |
| 8 | HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE | CIUDAD DEL ESTE | ALTO PARANA | 310.319.900 | 96,70% | 0,00% | 96,70% | 300.067.929 | - | 300.067.929 |
| 9 | HOSPITAL REGIONAL | SAN JUAN BAUTISTA | MISIONES | 310.319.900 | 95,25% | 0,00% | 95,25% | 295.570.217 | - | 295.570.217 |
| | USF | | | | | | | | | |
| 10 | USF PROSPERIDAD | SANTA ROSA DEL AGUARAY | SAN PEDRO | 180.072.500 | 109,40% | 0,00% | 109,40% | 197.000.117 | - | 197.000.117 |
| 11 | USF VILLA JARDIN | LIMPIO | CENTRAL | 180.072.500 | 23,32% | 0,00% | 23,32% | 41.990.000 | | 41.990.000 |
| 12 | USF SAN CAYETANO | LIMPIO | CENTRAL | 180.072.500 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | | - |
| 13 | CENTRO DE SALUD CAPIIBARY | CAPIIBARY | SAN PEDRO | 180.072.500 | 118,00% | 0,00% | 118,00% | 212.484.811 | - | 212.484.811 |
| 14 | LABORATORIO CENTRAL | ASUNCION | CENTRAL | 180.072.500 | 9,44% | 0,00% | 9,44% | 16.995.986 | | 16.995.986 |
| 15 | HOSPITAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU | SAN LORENZO | CENTRAL | 180.072.500 | 134,15% | 0,00% | 134,15% | 241.559.597 | - | 241.559.597 |
| 16 | HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA | VILLA ELISA | CENTRAL | 180.072.500 | 103,89% | 0,00% | 103,89% | 187.084.946 | - | 187.084.946 |
| 17 | USF CAGUAREI | JOSE FASARDI | GUAIRA | 180.072.500 | 127,23% | 0,00% | 127,23% | 229.099.617 | - | 229.099.617 |
| 18 | USF TORORO | VILLARRICA | GUAIRA | 180.072.500 | 118,88% | 0,00% | 118,88% | 214.074.379 | - | 214.074.379 |
| 19 | CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA | EMBOSCADA | CORDILLERA | 180.072.500 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | | - |
| 20 | CENTRO DE SALUD DE ITAKYRY | ITAKYRY | ALTO PARANA | 180.072.500 | 145,73% | 0,00% | 145,73% | 262.410.918 | - | 262.410.918 |
| 21 | HOSPITAL DISTRITAL DE SAN ESTANISLAO | SAN ESTANISLAO | SAN PEDRO | 180.072.500 | 210,44% | 0,00% | 210,44% | 378.941.662 | - | 378.941.662 |
| 22 | USF YACAREY | CARMEN DEL PARANA | ITAPUA | 180.072.500 | 122,99% | 0,00% | 122,99% | 221.465.427 | - | 221.465.427 |
| 23 | USF SANTO DOMINGO | ENCARNACION | ITAPUA | 180.072.500 | 217,85% | 0,00% | 217,85% | 392.285.101 | - | 392.285.101 |
| 24 | CENTRO DE SALUD | SANTA MARIA | MISIONES | 180.072.500 | 109,27% | 0,00% | 109,27% | 196.758.255 | | 196.758.255 |
| 25 | HOSPITAL DISTRITAL DE NATALIO | NATALIO | ITAPUA | 180.072.500 | 172,70% | 0,00% | 172,70% | 310.982.779 | - | 310.982.779 |
| 26 | USF PINDOI | SAN JUAN NEPOMUCENO | CAAZAPA | 180.072.500 | 134,09% | 0,00% | 134,09% | 241.463.445 | - | 241.463.445 |
| 27 | HOSPITAL DE CAPITAN BADO | AMAMBAY | AMAMBAY | 180.072.500 | 134,17% | 0,00% | 134,17% | 241.605.372 | - | 241.605.372 |
| 28 | USF CAYGUA COCUE | CORONEL OVIEDO | CAAGUAZU | 180.072.500 | 121,96% | 0,00% | 121,96% | 219.609.393 | - | 219.609.393 |
| 29 | CENTRO DE SALUD DE TAVAI | TAVAI | CAAZAPA | 180.072.500 | 137,24% | 0,00% | 137,24% | 247.138.061 | - | 247.138.061 |
| A | TOTAL DEL CONTRATO | | | 6.394.329.100 | 103,06% | 0,00% | 103,06% | 6.590.150.758 | - | 6.590.150.758 |
| DEDUCCIONES A LA FECHA | | | | | | | | | | |
| B.1 | MULTAS | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| B.2 | 0,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO | | | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| B.3 | 5% RETENCION CAUCIONAL | | | 319.716.455 | 103,06% | 0,00% | 103,06% | 329.507.538 | 0 | 329.507.538 |
| B | TOTAL DEDUCCIONES | | | 319.716.455 | 103,06% | 0,00% | 103,06% | 329.507.538 | - | 329.507.538 |
| C | MONTO NETO A PAGAR ( A - B ) | | | 6.074.612.645 | 103,06% | 0,00% | 103,06% | 6.260.643.220 | - | 6.260.643.220 |

**SON GUARANIES: CERO.-**

ING. MARIA ISABEL ACHON
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. María Isabel Achón
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

FISCALIZACIÓN

Arq. Francisco L. Báez O.
Reg. M.O.P.C. Nº 1.842