MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

"NOMBRE DE OBRA SEGÚN CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN LA CALLE CAÑADA DEL CARMEN Y CALLE 5 DEL BARRIO SAN FRANCISCO - CON ID: 406.541

Contrato N° 22/2022

Certificado N° 3 FINAL

CONTRATISTA	Habitare
FECHA DE PRESENTACIÓN	27/9/2
FECHA DE INICIO	30/5/2
PLAZO INICIAL	12
PLAZO DE ADENDA	------
DIAS TRANSCURRIDOS	11
RECEPCIÓN PROVISORIA	------

tem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	Actual	Acum.	MONTO (GUARANIES) Anterior	Actual	Acum.
.	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	150.004.485	150.004.485	0		0	-	-	
.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.460	740	1.820.400	2.280	0	2.280	1.687.200	-	1.687.2
.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.460	29.000	71.340.000	1.708	572	2.280	49.532.000	16.588.000	66.120.0
.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	Metro lineal	620	90.000	55.800.000	499	101	600	44.910.000	9.090.000	54.000.0
.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	40,85	260.000	10.621.000	33	5,2	38,2	8.580.000	1.352.000	9.932.0
.5	Relleno compactado de espalda de cordone	Metro lineal	620	3.250	2.015.000	400	200	600	1.300.000	650.000	1.950.0
.6	Losa de Hormigon Armado para registro pluvial. No ilcluye excavacion.	Metros cúbicos	2,5	1.965.286	4.913.215	1,5	0	1,5	2.947.929	-	2.947.9
.7	Provisión y colocación de tubos de hormigón de 1 m de diámetro. No incluye excavación.	Metro lineal	2	409.525	819.050	0	0	0	-	-	-
.8	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	3	570.500	1.711.500	0	3	3	-	1.711.500	1.711.5
.9	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.460	392	964.320	0	2.280	2.280	-	893.760	893.7
				TOTAL	**150.004.485**						

Total certificado	108.957.129	30.285.260	139.242.3
Fondo de reparo 5%:	5.447.856	1.514.263	6.962.1
Neto a cobrar Gs.:	103.509.273	28.770.997	132.280.2

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyreta

Arq. Luis Roa Bartz
Director de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyreta

DIRECCION
Departamento
Yaguarón
Paraguay