| MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY | Fecha: 5/10/2023 |
|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL con ID: 432735 | |
| EMPRESA CONTRATISTA : MVZ ALTA INGENIERIA S.A. | Avance del mes: |
| CERTIFICADO DE OBRAS N°2 | Avance de obra: |

| | | CANTIDADES Y PRECIOS CONTRACTUALES | | | | CANTIDADES MEDIDAS | | | MONTO EN GUARANIES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad contractual | Precio Contractual | Precio total | Cantidad Anterior | Cantidad Presente | Cantidad Acumulada | Monto Anterior | Monto Presente | Monto Acumulado |
| 1 | Destronque de arboles adultos de la especie Inga. Incluye retiro de todo el material orgánico resultante. | Unidad Medida Global | 15 | 402.545 | 6.038.175 | 15 | 0,00 | 15,00 | 6.038.175 | - | 6.038.175 |
| 2 | CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE | Unidad Medida Global | 1 | 614.796 | 614.796 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 3 | Replanteo y marcación de obra - total | Metros cuadrados | 69,9 | 1.464 | 102.334 | 69,9 | 0,00 | 69,90 | 102.334 | - | 102.334 |
| 4 | Cimiento de piedra bruta para nivelación | Metros cúbicos | 14,4 | 335.210 | 4.827.024 | 14,4 | 0,00 | 14,40 | 4.827.024 | - | 4.827.024 |
| 5 | Movimiento de suelo para nivelación y carga de platea de fundación de H°A°. E= 0.10m | Metros cúbicos | 7,2 | 2.069.813 | 14.902.654 | 7,2 | 0,00 | 7,20 | 14.902.654 | - | 14.902.654 |
| 6 | Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido. | Metro lineal | 93 | 27.373 | 2.545.689 | 93 | 0,00 | 93,00 | 2.545.689 | - | 2.545.689 |
| 7 | Elevación de ladrillo prensado, laminado (similar al existente) 0.15m para paredes de columbarios nuevos | Metros cuadrados | 258,44 | 147.405 | 38.095.348 | 50 | 86,40 | 136,40 | 7.370.250 | 12.735.792 | 20.106.042 |
| 8 | Revoque interno de columbarios con aditivo hidrófugo | Metros cuadrados | 428,4 | 48.444 | 20.753.410 | 0 | 144,00 | 144,00 | - | 6.975.936 | 6.975.936 |
| 9 | Losas de Hº Aº de esp.=0.06m, para apoyo de féretros. | Metros cuadrados | 349,5 | 166.639 | 58.240.331 | 0 | 108,00 | 108,00 | - | 17.997.012 | 17.997.012 |
| 10 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 878.280 | 878.280 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | | | | 146.998.040 | | | | | 37.708.740 | 73.494.865 |

| | | |
|---|---|---|
| Descuento por anticipo 20% | 7.541.748 | Gs |
| Descuento fondo de reparo 5% | 1.885.437 | Gs |
| Total a cobrar: | **28.281.555,00** | Gs |

Arq. Fátima Galeano Cabrera
Fiscalizadora de Obras

Ximena Carolina Zarate
Representante Legal
MVZ ALTA INGENIERIA S.A.

# ACTA DE MEDICION N°2

**Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL con ID: 432735**

En la ciudad de Piribebuy; a los 30 **días de mes de septiembre del 2023**, se reunuen los representante de la Fiscalización de Obras del Departamento de Obras de la Municipalidad y el Ing.Miguel Vicente Zárate representante de la Empresa MVZ ALTA INGENIERIA SA a efectos de realizar las mediciones del **Certificado Nº 02**, correspondiente al mes de Septiembre de las Obras objeto del **Contrato** Nº 08/2023 firmado entre la Municipalidad de Piribebuy y el Contratista.-

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad contractual | Medicion Anterior | Medicion Actual | Medicion Acumulada | Porcentaje ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destronque de arboles adultos de la especie Inga. Incluye retiro de todo el material orgánico resultante. | Unidad Medida Global | 15 | 15 | 0 | 15 | 100% |
| 2 | CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTETICO | Unidad Medida Global | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Replanteo y marcación de obra - total | Metros cuadrados | 69,9 | 69,9 | 0 | 69,9 | 100% |
| 4 | Cimiento de piedra bruta para nivelación | Metros cúbicos | 14,4 | 14,4 | 0 | 14,4 | 100% |
| 5 | Movimiento de suelo para nivelación y carga de platea de fundación de H°A°. E= 0.10m | Metros cúbicos | 7,2 | 7,2 | 0 | 7,2 | 100% |
| 6 | Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido. | Metro lineal | 93 | 93 | 0 | 93 | 100% |
| 7 | Elevación de ladrillo prensado, laminado (similar al existente) 0.15m para paredes de columbarios nuevos | Metros cuadrados | 258,44 | 50 | 86,4 | 136,4 | 53% |
| 8 | Revoque interno de columbarios con aditivo hidrófugo | Metros cuadrados | 428,4 | 0 | 144 | 144 | 34% |
| 9 | Losas de Hº Aº de esp.=0.06m, para apoyo de féretros. | Metros cuadrados | 349,5 | 0 | 108 | 108 | 31% |
| 10 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |

Firma Representante Contratista

ALTA INGENIERIA S.A.

Firma Representante Fiscalizacion

**Arq. Fátima Galeano Cabrera**
Fiscalizadora de Obras