República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

-Misión: "Logran el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativos en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez".

PARA: LIC. HECTOR F. CESPEDES
INTENDENTE MUNICIPAL
DE: ARQ. JAZMIN MOREL. – DEPARTAMENTO DE OBRAS
ASUNTO: **EXPEDICION SOBRE CERTIFICADO DE OBRA Nº 03**

OBRA: CONTRATACION DIRECTA N°09/2023 PARA LA REPARACION DE PABELLON DE AREA ADMINISTRATIVA, MAS UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N°892 DON MANUEL TOMAS BOGADO, ID N°434599.

DISTRITO: CORONEL JOSE FELIX BOGADO

RECURSOS PARA SU PAGO: FONACIDE

FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2024

I. Consulta
Se consulta a la fiscalización sobre el Certificado de Obra Nº 03 de:

OBRA: CONTRATACION DIRECTA N°09/2023 PARA LA REPARACION DE PABELLON DE AREA ADMINISTRATIVA, MAS UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N°892 DON MANUEL TOMAS BOGADO, ID N°434599.

II. Análisis.

Se realiza el análisis del Certificado y se colige que la obra se encuentra con el avance de cantidades correspondientes según verificación en el sitio de la obra y el relevamiento fotográfico respectivo.

III. Conclusiones.
De lo expuesto precedentemente se concluye que la Planilla y el avance se encuentran en condiciones para realizar el cobro correspondiente de acuerdo al Contrato respectivo pudiéndose ejecutar los mismos en las condiciones establecidas por ley. Y el monto es de **GS: *44.255.294***

(GUARANIES: CUARENTA Y CUATRO MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO)

IV. Recomendación.
Mi recomendación es el pago del Certificado respectivo, salvo mejor parecer de la Intendencia Municipal.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO – República del Paraguay – DEPARTAMENTO DE OBRAS

ARQ. JAZMIN MOREL
DEPARTAMENTO DE OBRAS

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

Ítems del llamado REPARACIÓN DE PABELLON DE AREA ADMINISTRATIVA, MAS UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N°892 DON MANUEL TOMAS BOGADO con ID: 434599

PLANILLA DEL CONTRATO						CERTIFICADO 01			CERTIFICADO 02			CERTIFICADO 03		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	CARTEL DE OBRA 1,50X2 M	Unidad	1	555.000	555.000				1	55.000	55.000			
2	PLACA DE INAUGURACION	Unidad	1	850.000	850.000									
3	REPLANTEO GENERAL DE OBRAS PABELLON 01	Metros cuadrados	190	5.500	1.045.000	190	5.500	1.045.000						
4	EXTRACCION DE TEJAS (100%)	Metros cuadrado	194	29.000	5.626.000	194	29.000	5.626.000						
5	EXTRACCION DE MACHIMBRE TIPO ENTABLONADO - EXISTENTE	Metros cuadrados	194	22.000	4.268.000	194	22.000	4.268.000						
6	EXTRACCION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS + CABLEADOS+ CAJAS + LLAVES	Unidad	36	83.000	2.988.000	36	83.000	2.988.000						
7	MAMPOSTERIA, REPARACION DE PAREDES MACIZADAS EN EL INTERIOR, EXTERIOR DE AULAS	Metros cuadrados	10	38.000	380.000	10	38.000	380.000						
8	REVOQUE INTERIOR A 2 CAPAS	Metros cuadrados	245,96	42.000	10.330.320	145	42.000	6.090.000	101	42.000	4.239.000			

Constructora Cuellar
de: Cristian Cuellar
RUC: 9413371-3

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

9	COLOCACION DE MACHIMBRE DE MADERA EN AREA ADMINISTRATIVA, AULA Y GALERIA	Metros cuadrados	194	85.000	16.490.000				80	85.000	6.824.474	114	85.000	9.690.000
10	PROVISION Y COLOCACION DE MEMBRANA AISLANTE DE 10 MM	Metros cuadrados	194	55.000	10.670.000				194	55.000	10.671.000			
11	TECHO DE CHAPAS TRAPEZOIDALES COLOR CERAMICO CON CENEFAS METALICAS EN LOS BORDES LATERALES 20,40 ML Y CABALLETE DE CHAPAS 19 ML	Metros cuadrados	194	125.000	24.250.000	97	125.000	12.125.000			-	97	125.000	12.125.000
12	REPARACIONES DE RAJADURAS DE PARED	Metros cuadrados	15	41.000	615.000						-	15	41.000	615.000
13	INSTALACION ELECTRICA (TABLERO GENERAL)	Unidad	1	585.000	585.000						-	1	585.000	585.000
14	TABLERO SECCIONAL CON LLAVES TM PARA LUCES Y TOMAS, VENTILADORES	Unidad	2	450.000	900.000						-	2	450.000	900.000

Constructora Cuellar
de: Cristian Cuellar
RUC: 9413371-3

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

15	ARTEFACTOS, FOCOS DE BAJO CONSUMO DE ALTA POTENCIA, ARTEFACTO ACRILICO TIPO CAMPANA EN INTERIORES	Unidad	10	145.000	1.450.000							10	145.000	1.450.000
16	ARTEFACTOS, FOCOS DE BAJO CONSUMO EN GALERIA, FACHADA POSTERIOR INCLUYE FOTOCELULA	Unidad	8	135.000	1.080.000							8	135.000	1.080.000
17	INSTALACION, MONTAJE DE VENTILADORES DE TECHO	Unidad	8	540.000	4.320.000							8	540.000	4.320.000
18	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS PARA ACCESO DESDE GALERIA (0,90X2,10)	Unidad	2	850.000	1.700.000							2	850.000	1.700.000
19	REPOSICION DE VIDRIOS EN VENTANAS, INCLUYE COLOCACION	Metros cuadrados	36	250.000	9.000.000									-
20	PINTURA INTERIOS, ENDUIDO SOBRE PARED REVOCADA	Metros cuadrados	245,96	22.000	5.411.120							246	22.000	5.411.120
21	PINTURA SOBRE LADRILLOS VISTOS EXTERIORES	Metros cuadrados	133,35	24.000	3.200.400							133	24.000	3.200.400

Constructora Cuellar
de: Cristian Cuellar
RUC: 9413371-3

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
República del Paraguay
DEPARTAMENTO DE OBRAS

22	PINTURA BARNIZ SOBRE MACHIMBRE	Metros cuadrados	194	22.000	4.268.000							194	22.000	4.268.000
23	PINTURA ABERTURAS METALICAS, PUERTAS DIRECCION AULAS	Metros cuadrados	8	30.000	240.000							8	30.000	240.000
24	PINTURA DE CABRIADAS DE MADERAS Y ALFAJIAS DE APOYO DE MACHIMBRE	Metros cuadrados	50	20.000	1.000.000							50	20.000	1.000.000
25	LIMPIEZA GENERAL DE ZONA DE OBRAS	Metros cuadrados	190	6.000	1.140.000									
Precio Total					**112.361.840**			**32.522.000**			**21.789.474**			46.584.520

DE OBRA	
CERTIFICADO 03	**46.584.520**
MENOS	
RETENCION DEL 5%	2.329.226
TOTAL A PAGAR	**44.255.294**

Total a cobrar: Gs.44.255.294 (guaranies, cuarenta y cuatro millones, doscientos cincuenta y cinco mil, doscientos noventa y cuatro)

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
República del Paraguay
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Arq. Yazmin Morel
Departamento de Obras

Sr. Cristian Cuellar
Contratista

Constructora Cuellar
de: Cristian Cuellar
RUC: 9413371-3