GOBERNACION DEL GUAIRA

CERTIFICADO DE OBRA N°2

OBRA: AMPLIACION DEL ESTADIO DE LA LIGA DEPORTIVA JOSE A. FASSARDI

CONTRATO N°: 523/2019 FECHA: 20/12/19

CONTRATISTA: Diego Armando Mercado Britez

ITEM	RUBROS	UNID	CANTID	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA 30%			CANTIDAD PRESENTADA 30%	
	Rubros					Suficiencia del rubro sobre el total %	CERTIFICADO 1	CERTIFICADO 2	ACUMULADO	PRESENTE
1	Cartel de Obra	gl	1	450.000	450.000	0,00090726	0,00090726	0,00000000	0,00090726	0
2	Preparación de Obra, marcación y replanteo	m2	734	6.000	4.404.000	0,00887903	0,00887903	0,00000000	0,00887903	0
3	Cimiento - Encadenado y cimentación de piedra bruta	m2	46	70.000	3.220.000	0,64919355	0,64919355	0,00000000	0,64919355	0
4	Aisalación horizontal hidrofugo	ml	46	50.000	2.300.000	0,46370968	0,46370968	0,00000000	0,46370968	0
5	Mampostería -pared de elevación de 0,15, ladrillo común	m2	120	90.000	10.800.000	2,17741935	2,17741935	0,00000000	2,17741935	0
6	Mampostería -contrapiso de hormigón de cascote de 0,10cm	m2	70	38.500	2.695.000	0,54334677	0,54334677	0,00000000	0,54334677	0
7	Carpeta (interior)	m2	70	40.000	2.800.000	0,56451613	0,56451613	0,00000000	0,56451613	0
8	Instalación sanitarias -Azulejado	m2	21	86.000	1.806.000	0,36411290	0,00000000		0,00000000	0
9	Mampostería -divisorias	m2	35,5	140.000	4.970.000	1,00201613	1,00201613	0,00000000	1,00201613	0
10	Construcción/Colocación de techo de chapa con estructura metálica	m2	81,5	155.000	12.632.500	2,54687500	0,00000000	2,54687500	2,54687500	12.632.500
11	Instalación sanitarias -Baños accesorios y artefactos sanitarios	gl	1	18.520.000	18.520.000	3,73387097	0,00000000	2,05362903	2,05362903	10.303.500
12	Instalación sanitarias -desague pluvial y cloacal	unid	2	6.500.000	13.000.000	2,62096774	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
13	Construcción e instalación de artefactos de iluminación dentro del sanitario y el acceso	gl	1	3.250.000	3.250.000	0,65524194	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
14	Provisión y colocación de artefactos de iluminación dentro del sanitario y acceso	gl	1	7.000.000	7.000.000	1,41129032	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
15	Servicio de pintura de las estructuras metálicas	gl	1	4.250.000	4.250.000	0,85685484	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
16	Servicio de pintura de las paredes interior y exterior	gl	1	4.250.000	4.250.000	0,85685484	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
17	Servicio de pintura de aberturas	gl	1	1.250.000	1.250.000	0,25201613	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
18	Servicio de pintura de muralla	m2	876	23.500	20.586.000	4,15040323	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
19	Provisión y colocación de banco de suplentes de ocho sillas con estructura metálica con techo de policarbonato	unid	2	16.500.000	33.000.000	6,65322581	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
20	Aberturas -Provisión y colocación de hoja, marco, herrajes, puerta placa	unid	7	800.000	5.600.000	1,12903226	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
21	Mampostería -Valla perimetral de ladrillo común de 0,15cm de 2mts de altura con encadenado inferior y columnas de H°A° cada 3mts	ml	219	350.000	76.650.000	15,45362903	15,45362903	0,00000000	15,45362903	0

50 | cincuenta

22	Construcción de cerco perimetral con tejidso de alambre y columnas de caños metálicos	ml	403	250.000	100.750.000	20,31250000	0,00000000	10,15625000	10,15625000	50.375.000
23	Colocación de hormigón armado -Ampliación de palco existente	unid	1	58.000.000	58.000.000	11,69354839	5,84677419	5,84677419	11,69354839	29.089.000
24	Mampostería -Pórtico de Acceso con Cartelería según diseño	unid	1	20.000.000	20.000.000	4,03225806	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
25	Mampostería -Vallado detrás del arco	m2	280	74.160	20.764.800	4,18645161	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
26	Colocación de hormigón armado - Gradería con muro de ladrillos de 0,30cm y planchas H°A° de 15m de largo	unid	2	29.000.000	58.000.000	11,69354839	2,33870968	9,35483871	11,69354839	46.400.000
27	Limpieza final de Obra	gl	1	5.051.700	5.051.700	1,01848790	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
							30	**30**	**60**	
									TOTAL DE AVANCE DE LA OBRAS	148.800.000
	ANTICIPO OTORGADO:								DESCUENTO DE ANTICIPO	
									CERTIFICADO N° 2 DE AVANCE DE OBRAS	148.800.000

D M INGENIERIA S A
RUC 80.000.200 - 6

SR DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
Contratista

ARQ. ANDRESA BRUNO
Fiscal de Obras

Andresa Bruno
ARQUITECTA
Fiscal de Obras
Gobernación del Guairá

Si presentado y uno