MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

"CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80 TECHO DE TEJAS ESCUELA BASICA N°: 1398 PADRE FRANCISCO AYALA" C.D. N°: 36/2022

ID N°: 418,489 CONTRATO N° 34/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: ITC INGENIERIA

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO:NOVIEMBRE 2022

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	"CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80 TECHO DE TEJAS ESCUELA BASICA N°: 1398 PADRE FRANCISCO AYALA"	116.224.840	0,00%	30,35%	30,35%	-	35.276.950	35.276.950
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	23.244.968	0,00%	30,35%	30,35%	-	7.055.390	7.055.390
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	5.811.242	0,00%	30,35%	30,35%	-	1.763.848	1.763.848
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**29.056.210**	0,00%	30,35%	30,35%	-	**8.819.238**	**8.819.238**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**0**	**26.457.713**	**26.457.713**

SON GUARANIES: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRECE-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

M.I.T. CONSTRUCTORA
Ing. Civil MARIO LLANO VANNI
Gerente Propietario

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

"CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80 TECHO DE TEJAS ESCUELA BASICA N°: 1398 PADRE FRANCISCO AYALA" C.D. N°: 36/2022
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO:NOVIEMBRE 2022

			Contractual			CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Descripción del Bien													
1	Preparacion de obra; Excavación y Carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	310.000	4.340.000		14,00	14,00		4.340.000	4.340.000		100,00%	100,00%
2	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	63,7	6.000	382.200		63,70	63,70		382.200	382.200		100,00%	100,00%
3	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	23,3	90.000	2.097.000		23,30	23,30		2.097.000	2.097.000		100,00%	100,00%
4	Estructura de H° A°	Unidad Medida Global	1											
4.1	Vigas y Dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	2.200.000	2.706.000									
4.2	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	2.200.000	4.774.000		1,13	1,13		2.475.000	2.475.000		51,84%	51,84%
4.3	Loseta sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000									
5	Mamposteria	Unidad Medida	1											
5.1	Nivelación 0.45cm	Metros cuadrados	3,6	300.000	1.080.000		3,60	3,60		1.080.000	1.080.000		100,00%	100,00%
5.2	Nivelación 0,30cm	Metros cuadrados	7,5	200.000	1.500.000		7,50	7,50		1.500.000	1.500.000		100,00%	100,00%
5.3	Elevación de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	200.000	2.700.000		13,50	13,50		2.700.000	2.700.000		100,00%	100,00%
5.4	Elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	110.000	374.000		3,40	3,40		374.000	374.000		100,00%	100,00%
5.5	Elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	34,5	250.000	8.625.000		34,50	34,50		8.625.000	8.625.000		100,00%	100,00%
5.6	Elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	31,82	135.000	4.295.700		31,85	31,85		4.299.750	4.299.750		100,09%	100,09%
5.7	Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	30.000	480.000		16,00	16,00		480.000	480.000		100,00%	100,00%
5.8	Pilar de 0,45x0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	210.000	1.386.000		6,60	6,60		1.386.000	1.386.000		100,00%	100,00%
6	Aislación Asfaltica	Metros cuadrados	6,4	45.000	288.000		6,40	6,40		288.000	288.000		100,00%	100,00%
7	Techo; Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2"x6" con liston de boca	Metros cuadrados	90,5	350.000	31.675.000		15,00	15,00		5.250.000	5.250.000		16,57%	16,57%
8	Revoques	Unidad Medida Global	1											
8.1	De Paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	40.000	2.440.000									
8.2	De viga cumbrera y Galeria de H°A°	Metros cuadrados	16	45.000	720.000									
8.3	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	30.000	1.164.000									
8.4	Alfeizar de ventanas; de revoques	Metro lineal	25,8	28.000	722.400									
9	Piso - Contrapiso	Unidad Medida	1											
9.1	Contrapiso de H° de cascotes de 10cm	Metros cuadrados	58	40.000	2.320.000									
9.2	Colocación de Piso de 20x20cms	Metros cuadrados	58	100.000	5.800.000									
9.3	Colocación de Zocalo de 10x20cms	Metro lineal	34	30.000	1.020.000									
10	Aberturas Metalicas	Unidad Medida	1											
10.1	Puerta metalica con marco y herrajes de 1,20x2,10 (provisión y colocacion)	Unidad	1	1.450.000	1.450.000									
10.2	Ventanas balancines de 1,50x1,68 cms (provisión y colocación)	Metros cuadrados	10,32	450.000	4.644.000									

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

M.V. CONSTRUCTORA
Ing. Civil MARIO LEANO VANNI
Gerente Propietario

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

"CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80 TECHO DE TEJAS ESCUELA BASICA N°: 1398 PADRE FRANCISCO AYALA" C.D. N°: 36/2022
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO:NOVIEMBRE 2022

N°	Descripción	Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
11	Servicio de pintura	Unidad Medida	1											
11.1	De Paredes a la cal	Metros cuadrados	61	22.000	1.342.000									
11.2	De Paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	30.000	1.830.000									
11.3	De Pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	28.000	333.200									
11.4	De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	28.000	288.960									
11.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	109	28.000	3.052.000									
11.6	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	28.000	2.240.000									
11.7	De puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,5	28.000	154.000									
11.8	De tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	28.000	1.495.200									
11.9	Canaleta y Caño de Bajada con pintura Sintetica	Metro lineal	23	25.000	575.000									
12	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	10,32	210.000	2.167.200									
13	Desague pluvial; Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	23	100.000	2.300.000									
14	Instalación Electrica	Unidad Medida	1											
14.1	Tablero TS 10 de 15AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	850.000	850.000									
14.2	Alimentacion de los circuitos	Unidad	24	270.000	6.480.000									
14.3	Artefactos fluorescentes de 3x40w	Unidad	2	220.000	440.000									
14.4	Artefactos fluorescentes de 2x40w	Unidad	4	120.000	480.000									
14.5	Artefactos fluorescentes de 1x40w	Unidad	2	110.000	220.000									
14.6	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	470.000	470.000									
15	Mobiliarios; Pizarrones	Unidad	1	1.330.000	1.330.000									
16	Ventiladores de techo	Unidad	4	500.000	2.000.000									
17	Limpieza de obra	Metros cuadrados	63,7	5.400	343.980									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**116.224.840**					**35.276.950**	**35.276.950**		**30,35%**	**30,35%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

M. M. A. CONSTRUCTORA
Ing. Civil MARIO LLANO VANNI
Gerente Propietario

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

E UN BLOQUE DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80 TECHO DE TEJAS ESCUELA BASICA N°: 1398 PADRE FRANCISCO AYA ID N°: 418,489 CONTRATO N° 34/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: ITC INGENIERIA

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO:NOVIEMBRE 2022

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 24 dias de noviembre del año 2022, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "MLLV CONSTRUCTORA", REPRESENTADA POR el ING. MARIO LLANO VANNI, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Descripción del Bien					
1	Preparacion de obra; Excavación y Carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14		14,00	14,00
2	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	63,7		63,70	63,70
3	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	23,3		23,30	23,30
4	Estructura de H° A°	Unidad Medida	1			0,00
4.1	Vigas y Dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23			0,00
4.2	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17		1,13	1,13
4.3	Loseta sobre puerta de acceso	Unidad Medida	1			0,00
5	Mamposteria	Unidad Medida	1			0,00
5.1	Nivelación 0.45cm	Metros cuadrados	3,6		3,60	3,60
5.2	Nivelación 0,30cm	Metros cuadrados	7,5		7,50	7,50
5.3	Elevación de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5		13,50	13,50
5.4	Elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4		3,40	3,40
5.5	Elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	34,5		34,50	34,50
5.6	Elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	31,82		31,85	31,85
5.7	Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16		16,00	16,00
5.8	Pilar de 0,45x0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6		6,60	6,60
6	Aislación Asfaltica	Metros cuadrados	6,4		6,40	6,40
7	Techo; Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2"x6" con liston de boca	Metros cuadrados	90,5		15,00	15,00
8	Revoques	Unidad Medida	1			0,00
8.1	De Paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61			0,00
8.2	De viga cumbrera y Galeria de H°A°	Metros cuadrados	16			0,00
8.3	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8			0,00
8.4	Alfeizar de ventanas; de revoques	Metro lineal	25,8			0,00
9	Piso - Contrapiso	Unidad Medida	1			0,00
9.1	Contrapiso de H° de cascotes de 10cm	Metros cuadrados	58			0,00
9.2	Colocación de Piso de 20x20cms	Metros cuadrados	58			0,00
9.3	Colocación de Zocalo de 10x20cms	Metro lineal	34			0,00
10	Aberturas Metalicas	Unidad Medida	1			0,00
10.1	Puerta metalica con marco y herrajes de 1,20x2,10 (provisión y colocacion)	Unidad	1			0,00
10.2	Ventanas balancines de 1,50x1,68 cms (provisión y colocación)	Metros cuadrados	10,32			0,00
11	Servicio de pintura	Unidad Medida	1			0,00
11.1	De Paredes a la cal	Metros cuadrados	61			0,00

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MLLV CONSTRUCTORA
Ing. Civil MARIO LLANO VANNI
Gerente Propietario

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

E UN BLOQUE DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80 TECHO DE TEJAS ESCUELA BASICA N°: 1398 PADRE FRANCISCO AYA ID N°: 418,489 CONTRATO N° 34/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: ITC INGENIERIA

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO:NOVIEMBRE 2022

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 24 dias de noviembre del año 2022, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "MLLV CONSTRUCTORA", REPRESENTADA POR el ING. MARIO LLANO VANNI, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
11.2	De Paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61			0,00
11.3	De Pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9			0,00
11.4	De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32			0,00
11.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	109			0,00
11.6	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80			0,00
11.7	De puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,5			0,00
11.8	De tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4			0,00
11.9	Canaleta y Caño de Bajada con pintura Sintetica	Metro lineal	23			0,00
12	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	10,32			0,00
13	Desague pluvial; Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	23			0,00
14	Instalación Electrica	Unidad Medida	1			0,00
14.1	Tablero TS 10 de 15AG con barra de fase y neutro	Unidad	1			0,00
14.2	Alimentacion de los circuitos	Unidad	24			0,00
14.3	Artefactos fluorescentes de 3x40w	Unidad	2			0,00
14.4	Artefactos fluorescentes de 2x40w	Unidad	4			0,00
14.5	Artefactos fluorescentes de 1x40w	Unidad	2			0,00
14.6	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1			0,00
15	Mobiliarios; Pizarrones	Unidad	1			0,00
16	Ventiladores de techo	Unidad	4			0,00
17	Limpieza de obra	Metros cuadrados	63,7			0,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

M.L.L.V. CONSTRUCTORA
Ing. Civil MARIO LLANO VANNI
Gerente Propietario

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto