SENDERO S.A.
Construcciones
Chamacoco Nº 1920 c/ Cerro Corá - Tel.: 528 070
Fdo de la Mora - Paraguay

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - LPN Nº 05/2021 ID Nº 400.455 (CONTRATO Nº 19/2021-Lote Nº 2)

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

EMPRESA CONTRATISTA: Sendero S. A.

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2) + (3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS								
A.1	CONTRATO	100%	1.980.000.000	0%	0	8,84%	175.115.500	8,84%	175.115.500
	Total por Obra (A)	100%	1.980.000.000	0%	0	8,84%	175.115.500	8,84%	175.115.500

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2) + (3)
B.1	Devolución de Anticipo (20 %)	100%	396.000.000	0%	0	8,84%	35.023.100	8,84%	35.023.100
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100%	99.000.000	0%	0	8,84%	8.755.775	8,84%	8.755.775
B.3	Otras deducciones								
	Total Deducciones						43.778.875		43.778.875

C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO	Gs.	131.336.625		
C.2	MULTAS	Gs.	0		
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO	**Gs.**	**131.336.625**		

SON GUARANÍES: CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO.-

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

22 - veintidos

SENDERO S.A.
Construcciones
Chaimacoco Nº 1820 c/ Cerro Corá - Tel.: 528 070
Fdo de la Mora - Paraguay

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - LPN Nº 05/2021 ID Nº 400.455 (CONTRATO nº 19/2021-Lote Nº 2)

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

EMPRESA CONTRATISTA: Sendero S. A.

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

I POR INSTITUCIÓN

MONTO MÁXIMO: 1.980.000.000.-

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS								
1	CEDEM - CARLOS PASTORE	7,48%	148.063.070	0,00%	0	26,56%	39.325.600	26,56%	39.325.600
2	ESC. BÁS. Nº 5908 INMACULADA CONCEPCIÓN	12,71%	251.592.544	0,00%	0	53,97%	135.789.900	53,97%	135.789.900
3	ESC. BÁS. Nº 4172 MARÍA ANTONIA LICO DE GALATI	11,09%	219.660.644		-	0,00%	0	0,00%	0
4	ESC. BÁS. Nº 330 MARGAARITA VEIA DE BIBOLINI	6,63%	131.365.488		-	0,00%	0	0,00%	0
5	ESC. BÁS. Nº 600 SAN JOSÉ		0		-	0,00%	0	0,00%	0
		37,91%	750.681.746			23,33%	**175.115.500**	23,33%	175.115.500

SENDERO S.A.
Carmen Dematteis
Representante Legal

23- veintitres

SENDERO S.A.
Construcciones
Chamacoco Nº 1920 c/ Cerro Corá - Tel : 528 070
Fdo de la Mora - Paraguay

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - LPN Nº 05/2021 ID Nº 400.455 (CONTRATO nº 19/2021-Lote Nº2

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

INSTITUCIÓN: CEDEM CARLOS PASTORE - J. A. Saldivar

EMPRESA CONTRATISTA: Sendero S. A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Avance Físico			Monto Certificado		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS										
	AULAS PLANTA ALTA										
1.4	Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con r	m2	60	32.000	1.920.000	-	60,00	60,00	-	1.920.000	1.920.000
1.47	Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas	m2	60	113.000	6.780.000	-	60,00	60,00	-	6.780.000	6.780.000
1.77	Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de t	m2	60	240.000	14.400.000	-	60,00	60,00	-	14.400.000	14.400.000
1.124	De paredes revocadas al l?tex	m2	195	44.000	8.580.000	-	195,00	195,00	-	8.580.000	8.580.000
1.132	De aberturas de madera con esmalte sint?tico	m2	7,56	55.000	415.800	-	7,56	7,56	-	415.800	415.800
1.133	De abertura met?lica con esmalte sint?tico	m2	19,8	55.000	1.089.000	-	19,80	19,80	-	1.089.000	1.089.000
1.136	De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungi	m2	100,7	44.000	4.430.800	-	100,70	100,70	-	4.430.800	4.430.800
1.246	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	un	12	220.000	2.640.000	-	-	-	-	-	-
	SS.HH					-	-	-	-	-	-
1.282	Canilla 1/2" cromada para lavatorio	un	6	285.000	1.710.000	-	6,00	6,00	-	1.710.000	1.710.000
	OBRA EXTERIOR					-	-	-	-	-	-
1.1	Vallado perimetral (protecci?n de obras)	m2	121,6	160.000	19.456.000	-	-	-	-	-	-
1.20	Remoci?n de pisos	m2	5	25.500	127.500	-	-	-	-	-	-
1.26	Desmonte	m3	122,7	33.000	4.049.100	-	-	-	-	-	-
1.28	Excavaci?n y carga para submuraci?n	m3	12,6	450.000	5.670.000	-	-	-	-	-	-
1.80	Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	m2	33,6	49.700	1.669.920	-	-	-	-	-	-
1.87	Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	m2	204,45	79.000	16.151.550	-	-	-	-	-	-
1.124	De paredes revocadas al l?tex	m2	75,6	44.000	3.326.400	-	-	-	-	-	-
1.145	Pastillones de H?A?	m2	204,45	220.000	44.979.000	-	-	-	-	-	-
1.163	Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	gl	4	380.000	1.520.000	-	-	-	-	-	-
1.171	Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	un	1	430.000	430.000	-	-	-	-	-	-
1.286	Ca?o PVC de 100 mm blanco	ml	12	68.000	816.000	-	-	-	-	-	-
1.289	Codo PVC de 100 mm x 90?	un	2	40.000	80.000	-	-	-	-	-	-
1.306	Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	un	2	230.000	460.000	-	-	-	-	-	-
1.347	Retiro de escombros en contenedor	m3	122,7	60.000	7.362.000	-	-	-	-	-	-
		Precio Total			**148.063.070**					**39.325.600**	39.325.600

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL SECRETARÍA

Carlos D
Representante

24 veinticuatro

25-veinticinco

SENDERO S.A.
Construcciones
Chamacoco Nº 1920 c/ Cerro Corá - Tel.: 528 070
Fdo de la Mora - Paraguay

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - LPN Nº 05/2021 ID Nº 400.455
(CONTRATO nº 19/2021-Lote Nº2

ACTA DE MEDICION

INSTITUCIÓN: CEDEM CARLOS PASTORE - J. A. Saldivar

EMPRESA CONTRATISTA: Sendero S. A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Avance Físico		
				Anterior	Presente	Acumulado
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS					
	AULAS PLANTA ALTA					
1.4	Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con r	m2	60		60,00	60,00
1.47	Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas	m2	60		60,00	60,00
1.77	Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de t	m2	60		60,00	60,00
1.124	De paredes revocadas al l?tex	m2	195		195,00	195,00
1.132	De aberturas de madera con esmalte sint?tico	m2	7,56		7,56	7,56
1.133	De abertura met?lica con esmalte sint?tico	m2	19,8		19,80	19,80
1.136	De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungi	m2	100,7		100,70	100,70
1.246	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	un	12			-
	SS.HH					-
1.282	Canilla 1/2" cromada para lavatorio	un	6		6,00	6,00
	OBRA EXTERIOR					-
1.1	Vallado perimetral (protecci?n de obras)	m2	121,6			-
1.20	Remoci?n de pisos	m2	5			-
1.26	Desmonte	m3	122,7			-
1.28	Excavaci?n y carga para submuraci?n	m3	12,6			-
1.80	Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	m2	33,6			-
1.87	Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	m2	204,45			-
1.124	De paredes revocadas al l?tex	m2	75,6			-
1.145	Pastillones de H?A?	m2	204,45			-
1.163	Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	gl	4			-
1.171	Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	un	1			-
1.286	Ca?o PVC de 100 mm blanco	ml	12			-
1.289	Codo PVC de 100 mm x 90?	un	2			-
1.306	Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	un	2			-
1.347	Retiro de escombros en contenedor	m3	122,7			-

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

SENDERO S.A.
Carmelo Pesoutti
Representante Legal

SENDERO S.A.
Construcciones
Chamacoco Nº 1920 c/ Cerro Corá - Tel.: 528 070
Fdo de la Mora - Paraguay

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - LPN Nº 05/2021 ID Nº 400.455 (CONTRATO nº 19/2021-Lote Nº2

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

Institución: ESC. BAS. Nº 5908 INMACULADA CONCEPCIÓN - J. A. Saldívar

EMPRESA CONTRATISTA: Sendero S. A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Avance Físico			Monto Certificado		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad									
	SS.HH										
1.20	Remoci?n de pisos	m2	24	25.500	612.000	-	-	-	-	-	-
1.21	Remoci?n de azulejos	m2	75	25.500	1.912.500	-	-	-	-	-	-
1.60	Envarillado de muros por rajaduras	ml	2,6	27.000	70.200	-	-	-	-	-	-
1.82	Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	m2	75	27.800	2.085.000	-	-	-	-	-	-
1.90	Piso cer?mico esmaltado antideslizante P! 5	m2	22	260.000	5.720.000	-	-	-	-	-	-
1.91	Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	m2	22	48.000	1.056.000	-	-	-	-	-	-
1.97	Z?calos cer?micos	ml	9	46.000	414.000	-	-	-	-	-	-
1.124	De paredes revocadas al l?tex	m2	94	44.000	4.136.000	-	-	-	-	-	-
1.129	De abertura de madera al barniz	m2	10,5	44.000	462.000	-	-	-	-	-	-
1.135	De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	m2	94	44.000	4.136.000	-	-	-	-	-	-
1.136	De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungi	m2	44	44.000	1.936.000	-	-	-	-	-	-
1.139	De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	ml	15,8	31.000	489.800	-	-	-	-	-	-
1.141	Revestido de azulejos 20 x 20	m2	75	133.000	9.975.000	-	-	-	-	-	-
1.164	Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	ml	3	88.000	264.000	-	-	-	-	-	-
1.245	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	un	4	120.000	480.000	-	-	-	-	-	-
1.279	Llave de paso de 1/2" con campana	un	2	210.000	420.000	-	-	-	-	-	-
1.282	Canilla 1/2" cromada para lavatorio	un	6	285.000	1.710.000	-	-	-	-	-	-
1.346	Limpieza final	m2	22	25.022	550.484	-	-	-	-	-	-
	BLOQUE DE 3 AULAS					-	-	-	-	-	-
1.4	Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	m2	60	32.000	1.920.000	-	60,00	60,00	-	1.920.000	1.920.000
1.47	Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	m2	60	113.000	6.780.000	-	60,00	60,00	-	6.780.000	6.780.000
1.77	Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	m2	60	240.000	14.400.000	-	60,00	60,00	-	14.400.000	14.400.000
1.124	De paredes revocadas al l?tex	m2	290,6	44.000	12.786.400	-	290,60	290,60	-	12.786.400	12.786.400
1.133	De abertura met?lica con esmalte sint?tico	m2	45,5	55.000	2.502.500	-	45,50	45,50	-	2.502.500	2.502.500
1.135	De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	m2	203,4	44.000	8.949.600	-	203,40	203,40	-	8.949.600	8.949.600

26- Veintiseis

SENDERO S.A.
Representante Legal

1.136	De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	m2	232,5	44.000	10.230.000	-	232,50	232,50	-	10.230.000	10.230.000
1.139	De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	ml	65,7	31.000	2.036.700	-	65,70	65,70	-	2.036.700	2.036.700
1.164	Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	ml	15	88.000	1.320.000	-	15,00	15,00	-	1.320.000	1.320.000
	DIRECCIÓN-DEPÓSITO-COCINA COMEDOR					-	-	-	-	-	-
1.46	Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	m2	6,5	105.000	682.500	-	6,50	6,50	-	682.500	682.500
1.60	Envarillado de muros por rajaduras	ml	18	27.000	486.000	-	18,00	18,00	-	486.000	486.000
1.95	Z?calos calc?reos	ml	20	39.000	780.000	-	20,00	20,00	-	780.000	780.000
1.104	De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	un	2	700.000	1.400.000	-	2,00	2,00	-	1.400.000	1.400.000
1.124	De paredes revocadas al l?tex	m2	214	44.000	9.416.000	-	214,00	214,00	-	9.416.000	9.416.000
1.129	De abertura de madera al barniz	m2	14,8	44.000	651.200	-	14,80	14,80	-	651.200	651.200
1.131	De cielorraso al l?tex	m2	184,7	44.000	8.126.800	-	184,70	184,70	-	8.126.800	8.126.800
1.133	De abertura met?lica con esmalte sint?tico	m2	44,4	55.000	2.442.000	-	44,40	44,40	-	2.442.000	2.442.000
1.245	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	un	5	120.000	600.000	-	5,00	5,00	-	600.000	600.000
	OBRA EXTERIOR					-	-	-	-	-	-
1.26	Desmonte	m3	25,2	33.000	831.600	-	-	-	-	-	-
1.27	Relleno y compactaci?n con tierra gorda	m3	4	130.000	520.000	-	-	-	-	-	-
1.49	De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	m2	5,7	192.000	1.094.400	-	-	-	-	-	-
1.86	Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	m2	259,8	57.700	14.990.460	-	-	-	-	-	-
1.93	Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	m2	252	150.000	37.800.000	-	-	-	-	-	-
1.146	Pastillones de H?	m2	43,8	204.000	8.935.200	-	-	-	-	-	-
1.147	Cordones de ladrillos	ml	252	29.000	7.308.000	-	-	-	-	-	-
1.148	Gradas	ml	10,4	230.000	2.392.000	-	-	-	-	-	-
1.153	Rampas para discapacitados	m2	9	470.000	4.230.000	-	-	-	-	-	-
1.347	Retiro de escombros en contenedor	m3	21,2	60.000	1.272.000	-	-	-	-	-	-
	PRE-ESCOLAR					-	-	-	-	-	-
1.4	Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	m2	84	32.000	2.688.000	-	84,00	84,00	-	2.688.000	2.688.000
1.47	Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	m2	84	113.000	9.492.000	-	84,00	84,00	-	9.492.000	9.492.000
1.76	Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	m2	84	200.000	16.800.000	-	84,00	84,00	-	16.800.000	16.800.000
1.124	De paredes revocadas al l?tex	m2	159,1	44.000	7.000.400	-	159,10	159,10	-	7.000.400	7.000.400
1.126	De pilares revocados al l?tex	m2	17	44.000	748.000	-	17,00	17,00	-	748.000	748.000
1.133	De abertura met?lica con esmalte sint?tico	m2	36,3	55.000	1.996.500	-	36,30	36,30	-	1.996.500	1.996.500
1.135	De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	m2	65,3	44.000	2.873.200	-	65,30	65,30	-	2.873.200	2.873.200
1.136	De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	m2	84	44.000	3.696.000	-	84,00	84,00	-	3.696.000	3.696.000
1.139	De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	ml	41,9	31.000	1.298.900	-	41,90	41,90	-	1.298.900	1.298.900
1.164	Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	ml	41,9	88.000	3.687.200	-	41,90	41,90	-	3.687.200	3.687.200
					251.592.544				-	135.789.900	135.789.900

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

...ERO S.A.
...ntante Legal

Hojas Nuevas - 42

SENDERO S.A.
Construcciones
Chamacoco N° 1920 c/ Cerro Corá - Tel.: 528 070
Edo de la Mora - Paraguay

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - LPN Nº 05/2021 ID Nº 400.455

ACTA DE MEDICION

Institución: ESC. BAS. Nº 5908 INMACULADA CONCEPCIÓN - J. A. Saldivar

EMPRESA CONTRATISTA: Sendero S. A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Avance Físico		
				Anterior	Presente	Acumulado
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad				
	SS.HH					
1.20	Remoci?n de pisos	m2	24,00			-
1.21	Remoci?n de azulejos	m2	75,00			-
1.60	Envarillado de muros por rajaduras	ml	2,60			-
1.82	Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	m2	75,00			-
1.90	Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	m2	22,00			-
1.91	Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	m2	22,00			-
1.97	Z?calos cer?micos	ml	9,00			-
1.124	De paredes revocadas al l?tex	m2	94,00			-
1.129	De abertura de madera al barniz	m2	10,50			-
1.135	De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	m2	94,00			-
1.136	De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungi	m2	44,00			-
1.139	De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	ml	15,80			-
1.141	Revestido de azulejos 20 x 20	m2	75,00			-
1.164	Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	ml	3,00			-
1.245	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	un	4,00			-
1.279	Llave de paso de 1/2" con campana	un	2,00			-
1.282	Canilla 1/2" cromada para lavatorio	un	6,00			-
1.346	Limpieza final	m2	22,00			-
	BLOQUE DE 3 AULAS					-
1.4	Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	m2	60,00		60,00	60,00
1.47	Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	m2	60,00		60,00	60,00
1.77	Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	m2	60,00		60,00	60,00
1.124	De paredes revocadas al l?tex	m2	290,60		290,60	290,60
1.133	De abertura met?lica con esmalte sint?tico	m2	45,50		45,50	45,50
1.135	De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	m2	203,40		203,40	203,40
1.136	De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	m2	232,50		232,50	232,50
1.139	De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	ml	65,70		65,70	65,70
1.164	Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	ml	15,00		15,00	15,00
	DIRECCIÓN-DEPÓSITO-COCINA COMEDOR					-
1.46	Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	m2	6,50		6,50	6,50
1.60	Envarillado de muros por rajaduras	ml	18,00		18,00	18,00
1.95	Z?calos calc?reos	ml	20,00		20,00	20,00
1.104	De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	un	2,00		2,00	2,00
1.124	De paredes revocadas al l?tex	m2	214,00		214,00	214,00
1.129	De abertura de madera al barniz	m2	14,80		14,80	14,80
1.131	De cielorraso al l?tex	m2	184,70		184,70	184,70
1.133	De abertura met?lica con esmalte sint?tico	m2	44,40		44,40	44,40
1.245	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	un	5,00		5,00	5,00
	OBRA EXTERIOR					-
1.26	Desmonte	m3	25,20			-
1.27	Relleno y compactaci?n con tierra gorda	m3	4,00			-
1.49	De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	m2	5,70			-

		m2	259,80			-
1.93	Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	m2	252,00			-
1.146	Pastillones de H?	m2	43,80			-
1.147	Cordones de ladrillos	ml	252,00			-
1.148	Gradas	ml	10,40			-
1.153	Rampas para discapacitados	m2	9,00			-
1.347	Retiro de escombros en contenedor	m3	21,20			-
	PRE-ESCOLAR					-
1.4	Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	m2	84,00		84,00	84,00
1.47	Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	m2	84,00		84,00	84,00
1.76	Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	m2	84,00		84,00	84,00
1.124	De paredes revocadas al l?tex	m2	159,10		159,10	159,10
1.126	De pilares revocados al l?tex	m2	17,00		17,00	17,00
1.133	De abertura met?lica con esmalte sint?tico	m2	36,30		36,30	36,30
1.135	De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	m2	65,30		65,30	65,30
1.136	De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	m2	84,00		84,00	84,00
1.139	De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	ml	41,90		41,90	41,90
1.164	Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	ml	41,90		41,90	41,90

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS