INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Arq. Cristian Gauto – Fiscal de Obra de la Gobernación del Guairá.

1. Recorrido de las obras para verificación de avance de obras.

E.D.R. CONSTRUCCIONES – DE EDUARDO DUARTE

Construcciones – Varias (Tinglados, Comedor, Bloques de Aulas).

- **Tinglados: 20 x 40 metros.**
  - Escuela Integral Eirete. Un tinglado – Villarrica.

    Se pudo constatar que el tinglado es de estructura metálica ya terminada, los pilares ya están cargadas con hormigón armado y posee la viga superior, sin embargo, aún faltan trabajos de piso de hormigón armado, construcción de baño y graderías. Para este mes las obras aún no avanzaron.
  - Centro Educativo integral Don Idelfonso Ríos Barrios – José Fassardi.

    Las dimensiones del tinglado son las siguiente, 40 metros de largo por 20 metros de ancho. La estructura metálica ya está culminada en su totalidad y cargadas todos los pilares con hormigón armado, sin embargo, aún no posee el piso de hormigón armado ni los baños. Para este mes las obras aún no avanzaron.
  - Colegio Manuel Ortiz Guerrero – Villarrica

    Se pudo constatar que el tinglado posee una dimensión de 40 metros de largo por 20 metros de ancho. La estructura metálica ya está en su totalidad, pero aún carece de canaletas embutidas. Esta obra ya posee piso de Hormigón armado. Las obras aún no avanzaron. En noviembre la institución tubo una queja por acumulación de agua en aulas por la falta de colocación de canaletas de la obra. Dicha canaleta se colocó posteriormente.
- **Comedor:**
  - Colegio Natalicio Talavera – Pañetevy San Pedro (Natalicio Talavera).

    Esta obra se encuentra en 90% de avance, sin nada que añadir a la construcción.
  - Escuela Básica N°5284 Maestro Fermín López. – Kaaguy Kupé.

    Esta obra se encuentra en un 90%, sin nada que añadir a la construcción.
  - Escuela San Jorge – José Fasardi.

    Esta obra está en 75% de terminación, aún no posee guarda obras, rampa para acceso, pintura ni cablerio para instalaciones eléctricas. La obra se encuentra en el mismo estado después de la visita anterior.
  - Escuela San Benito – Eugenio A. Garay.

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

La obra ya está concluida.

⇨ Escuela Santa Elena – Ñumi.

La obra está muy retrasada, tiene un avance del 45% por la cual ya se le comunico a la empresa que tenga un avance las rápida. La obra sigue en el mismo estado.

⇨ Escuela San Pascual – Troche.

La obra tiene un avance del 60%, le falta aún terminaciones y colocación de piso, pintura, provisión y colocación de canaleta embutida. La obra se encuentra en el mismo estado.

⇨ Escuela San José Obrero – Ñumi.

El comedor tiene un avance del 63%, falta provisión y colocación de pisos, pintura, colocación de vidrios y puertas. La obra se encuentra en el mismo estado.

⇨ **Bloque de Aula:**

⇨ Escuela Sagrado Corazón de Jesús – Villarrica.

- **Un bloque de 2 aulas ya se encuentra culminada.**
- Un bloque de 3 aulas está en proceso, tiene un avance del 90 % de los trabajos.

⇨ Escuela San José Obrero – Ñumi.

El bloque de aula ya se encuentra culminada.

Fonacide – Plurianual. Bloque de Aula 5,80 x 6,80 mts.

⇨ Escuela Virgilio Ramón Legal. Un bloque de aula – Eugenio A. Garay.

El bloque de aula ya se encuentra culminada.

⇨ Escuela Virgen de Fátima. Dos bloques de aula – Tororo.

El bloque de aula ya se encuentra culminada.

⇨ Escuela Telemaco Silvera. Un bloque de aula – Iturbe

El bloque de aula ya se encuentra culminada.

⇨ Escuela San Blas. Un bloque de aula – Iturbe.

El bloque de aula ya se encuentra culminada.

⇨ Escuela San José Obrero. Un bloque de aula – Ñumi.

El bloque de aula ya se encuentra culminada.

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4156

- Escuela San Blas. Un bloque de aula – Félix Pérez Cardozo.

El bloque de 2 aulas ya se encuentra culminada.

Plurianual. Contrato de construcción.

- Refacción de la supervisión del Guairá- Villarrica.

La obra ya se encuentra culminada y ya se expidió las actas de recepción provisorio y definitivo.

- Contrato de Tape Pyta. Construcción de empedrado con apertura de camino – Detrás de la UNVES – Villarrica.

El primer tramo del empedrado ya se encuentra concluido, sin embargo, el segundo tramo aún se encuentra en proceso de construcción. La obra aún sigue sin avanzar.

Empedrado:

- Barrio Tuyutimi. 544m^2 (Costado del Oratorio) – Villarrica.

Esta obra ya se encuentra culminada.

- Barrio Tuyutimi. 702 m^2 (Plaza Navidad).

Los trabajos se encuentran en apertura.

- Itaybu 1800 m^2 (Frente al Oratorio).

Esta obra ya se encuentra culminada.

- Fracción 4. 1500m^2 (Santa Lucia).

Esta obra ya se encuentra culminada.

- San Francisco Potrero. 1650 m^2 (Santa Lucia).

Esta obra ya se encuentra culminada.

- Fracción el Portal. 912m^2 (Frente a la UNA).

Los trabajos se encuentran en ejecución.

- Yvyra rovy. 1860m^2 (Al lado de SNPP).

Esta obra ya se encuentra culminada.

- Santa Librada. 300m^2.

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

Obs. Construcción de muro de contención y relleno terminado, falta trabajo de empedrado.

- ⇨ Caroveni cruce 12 de junio 2730m^2 (A cien metros de la escuela Virgilio barrios). En ejecución – Villarrica con Félix Pérez Cardozo.
- ⇨ Caroveni cruce pinto 1500m^2 (A 300 metros de la escuela Virgilio Barrio). Apertura – Villarrica con Itaty.
- ⇨ Barrio estación 600m^2 (Al lado del molino).

En ejecución Obs. Primer Proyecto enfrente al club nueva estrella, la municipalidad de Villarrica realizo estos trabajos motivo por el cual el proyecto fue destinado en este tramo. El proyecto se encuentra en un 90% de avance.

- ⇨ Rincón 1. 928m^2. (Junto a la pista nacional).

Esta obra ya se encuentra culminada.

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

1. Recorrido de las obras para verificación de avance de obras.

MD Construcciones

Descripción de Obras

⇨ Lote 05: Construcción de 1 aula inclusiva de Prescolar 5.80 x 6.80 mt. Esc. Bas. N° 328 San Cayetano – Villarrica (Acta de Recepción Provisoria)

La obra se encuentra culminada en su totalidad.

⇨ Construcción de 1 aula inclusiva de Prescolar 5.80 x 6.80 mt.Esc. Bas. N° 5308 Perpetuo Socorro – Itapé

La obra se encuentra culminada en su totalidad.

⇨ Lote 11: Construcción de 1 aula inclusiva de Prescolar 5.80 x 6.80 mt. Esc. Bas. N° 1383 Don Juan Foester - Distrito de Coronel Martínez (Acta de Recepción Definitiva)

La obra se encuentra culminada en su totalidad.

⇨ Construcción de un bloque de 2 aulas 5.80 x 6.80 mts. Con techo de teja. Esc. Bas. N° 5992 Caguarei - José Fassardi

La obra se encuentra culminada en su totalidad.

Obs.: Todas las actas (inicio de obra, recepción y definitiva) ya fueron entregados.

Refacción de unidades de salud en el Departamento.

⇨ Refacción de unidad de salud en la ciudad de Mbocayaty:

Las obras se encuentran avanzadas, según la planilla y los planos

⇨ Refacción de unidad de salud en la ciudad de Eugenio A. Garay:

Las obras se encuentran avanzadas, según la planilla y los planos

Obs.: Las actas de inicio de obra y recepción provisoria ya fueron entregadas.

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

Refacción de pista del Colegio Nacional Jorge Barchini.

Las obras se encuentran en un 60% de ejecución y sin ningún inconveniente.

Ya fue expedida el acta de inicio de obras.

SERVICIOS GENERALES MIKIPANI

Reparación de bloque de aulas en Esc. Bas. Rosa Narvaja de Yataity.

Las obras se encuentran en un 50% de avance, ya fue expedido el Acta de inicio de obra y la primera certificación.

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4156