# GOBERNACION DE BOQUERÓN

CONTRATO Nº 48/2021: LPN SBE 04/2021 "CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN - PLURIANUAL 2021.2022 "".

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFICADO Nº: | | | 1 | | MONTO DE CONTRATO | | 1.078.273.000 | CONTRATO Nº | 48/2.021 | | CONTRATISTA | | |
| A DE INICIO | | | 15/12/2021 | | PLAZO CONTRACTUAL | | | 90 DIAS | | | TESAKA INGENIERIA SA | | |
| IA DE CERTIFICACIÓN | | | 21/12/2021 | | | | | | | | RUC | 80097629-0 | |
| | | | | | | AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO = | | | | | | | % |
| | | | | | | CANTIDADES CERTIFICADAS | | | MONTOS CERTIFICADOS (Guaranies) | | | | AVANCE |
| digo de talogo | Descripción del Bien | UN | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | | |
| | **CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN** | | | | | | | | | | | | |
| 2504-001 | CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL - GOBERNACION DE | Unidad | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 650 | 9.765 | 6.347.250 | | 650,0 | 650,0 | 0 | 6.347.250 | 6.347.250 | 100% | |
| | Demoliciones varias, puertas, ventanas y mamposteria | Metros cuadrados | 650 | 11.935 | 7.757.750 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | Excavacion de dados o zapatas fundación y cimiento | Metros cúbicos | 20 | 97.650 | 1.953.000 | | 2,0 | 2,0 | 0 | 195.300 | 195.300 | 10% | |
| | Fundaciones Dados o Zapatas de H°A° (0.80x0,80 0,70x0,70 O 0,60X0,60mts) | Metros cúbicos | 12 | 4.068.750 | 48.825.000 | | 2,3 | | 0 | 9.358.125 | 9.358.125 | 19% | |
| | Rampa de H°A° de Acceso discapacitados y gral. | Metros cúbicos | 2 | 4.177.250 | 8.354.500 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | Mampósterias de ladrillo comun 3gujeros 0,15 elevacion vista una cara | Metros cuadrados | 195 | 195.300 | 38.083.500 | | 40,6 | 40,6 | 0 | 7.929.180 | 7.929.180 | 21% | |
| | Enviarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de 8mm. 2 hiladas. | Metro lineal | 650 | 50.995 | 33.146.750 | | 100,0 | 100,0 | 0 | 5.099.500 | 5.099.500 | 15% | |
| | Aislacion vertical y horizontal , con aislante y asfalto liquido | Metro lineal | 650 | 41.230 | 26.799.500 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | Provision y colocacion de cerramiento vertical para muralla de h:2,40mts de chapa prepintada color a eleccion, incluyen pilares | Metros cuadrados | 1.200 | 461.125 | 553.350.000 | | 235,0 | 235,0 | 0 | 108.364.375 | 108.364.375 | 20% | |
| | Provision y colocacion de cerramiento vertical de h:2,20 de reja metalica con tubos 10x10 o multiplos y pilares 100x100, con base | Metros cuadrados | 360 | 488.250 | 175.770.000 | | 115,0 | 115,0 | 0 | 56.148.750 | 56.148.750 | 32% | |
| | Cercado perimetral de tejido de alambre, con postes de hormigona prefrabricado cada 3 metros y cordon de ladrillo de | Metro lineal | 200 | 206.150 | 41.230.000 | | 45,0 | 45,0 | 0 | 9.276.750 | 9.276.750 | 23% | |
| | De Cemento Alisado de Cemento rodillado y llaneado, guarda edificio, incluye contrapiso base de compresores. | Metros cuadrados | 150 | 195.300 | 29.295.000 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | Portico de Acceso Vehicular, con porton de dos hojas de 4.00x2.40mts, incluye pilares de H°A°, mamposteria y letras | Metros cuadrados | 49 | 759.500 | 37.215.500 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | Cartel institucional sobre portico existente, incluye iluminacion electrica. | Unidad Medida Global | 1 | 23.870.000 | 23.870.000 | | 0,3 | 0,3 | 0 | 5.967.500 | 5.967.500 | 25% | |
| | Pintura de rejas metalicas al barniz sintetico. | Metros cuadrados | 985 | 48.825 | 48.797.625 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | Pintura al latex acrilico, pared, pilares, vigas y losa. | Metros cuadrados | 655 | 26.040 | 17.056.200 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | Cartel de Obra y plaqueta conmemorativa | Unidad Medida Global | 1 | 4.025.350 | 4.025.350 | | 0,2 | 0,2 | 0 | 805.070 | 805.070 | 20% | |
| | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 655 | 9.765 | 6.396.075 | | | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | Precio Total | | | | 1.078.273.000 | | | | 0 | | | | |
| | ACUMULADO ANTERIOR | | | | | | | | | 209.491.800 | | | |
| | PRESENTE CERTIFICADO | | | | | | | | | | 209.491.800 | 19% | |
| | ACUMULADO | | | | | | | 0,00% | 0 | | | | |
| | DEDUCCION ANTERIOR | | | | | | | 5,00% | 10.474.590 | | | | |
| | DEDUCCION ACTUAL | | | | | | | | | 199.017.210 | | | |
| | IMPORTE NETO A PAGAR | | | | | | | | | | | | |

N GUARANIES: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES, DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ

S: Se solicita la aprobacion del Certificado N°1 avance de obras, trabajos preliminares, traslado y acopio de materiales y trabajos de herreria en taller.-

ALIZADO POR: Ing. Christian Mendoza - TESAKA INGENIERIA SA.- RUC 80097629-0

CIBIDO POR:

Ing. Christian Mendoza
Tesaka Ingeniería S.A.
RUC: 80097629-0

TESAKA
INGENIERÍA S.A.