SAN BLAS
CONSTRUCCIONES S.R.L

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN con ID: 408727							CERTIFICADO N°2									
Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							Ejecutado			Monto			Porcentaje			Porcentaje por rubro
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
1	72101703-007	Limpieza del sitio de obra -TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	1.683.600	1.683.600	1,00		1,00	1.683.600	-	1.683.600	100%	0%	100%	1,20%
2	72101703-007	Provisión y colocación de cartel de obra.	Unidad	1	2.188.680	2.188.680	1,00		1,00	2.188.680	-	2.188.680	100%	0%	100%	1,56%
3	72101703-007	Demolición con recuperación de tejido de alambre con postes de H°A°. - TRABAJO ALBAÑILERIA	Metros cuadrados	270	22.448	6.060.960	244,80		244,80	5.495.270	-	5.495.270	91%	0%	91%	3,91%
4	72101703-007	Demolición de cimiento de piedra bruta existente.	Metros cúbicos	4,42	89.792	396.881	3,84		3,84	344.801	-	344.801	87%	0%	87%	0,25%
5	72101703-007	Viga de fundación de H° A°, 4 ? 10mm con estribos ? 6mm cada 15 cm. D= 0,13 x 0,20 m, .	Metros cúbicos	3,51	2.760.000	9.687.600	3,18		3,18	8.776.800	-	8.776.800	91%	0%	91%	6,25%
6	72101703-007	Construcción de dado de H° de 0,40 x 0,40 x 0,60 m, para fijación de los pilares de H° A° al muro de PBC	Metros cúbicos	4,42	1.038.220	4.588.932	3,84		3,84	3.986.765	-	3.986.765	87%	0%	87%	2,84%
7	72101703-007	Construcción de pilares de H° A°, 4 ? 12mm con estribos ? 6mm cada 15 cm. D= 0,15x 0,15 m, H= 2,20 m,revestidos con ladrillos prensados de 0,15m. a la vista.	Metro lineal	101,2	408.060	41.295.672	35,20	52,80	88,00	14.363.712	21.545.568	35.909.280	35%	52%	87%	25,57%
8	72101703-007	Construcción de muralla de ladrillos comunes de 0.15 m, h=2,00m	Metros cuadrados	234	90.914	21.273.876	87,68	121,90	209,58	7.971.340	11.082.417	19.053.756	37%	52%	90%	13,57%
9	72101703-007	Aislación horizontal asfáltica en "U"	Metros cuadrados	117	19.474	2.278.458	100,00	2,68	102,68	1.947.400	52.190	1.999.590	85%	2%	88%	1,42%
10	72101703-007	Envarillado de mampostería 1? 8mm c/ 0.50m	Metro lineal	405	16.275	6.591.375	140,00	218,98	358,98	2.278.500	3.563.900	5.842.400	35%	54%	89%	4,16%
11	72101703-007	Sardinel de ladrillos prensados vistos	Metro lineal	172,2	68.466	11.789.845		57,00	57,00		3.902.562	3.902.562	0%	33%	33%	2,78%
12	72101703-007	Revoque de paredes exterior con hidrófugo, fratachado y filtrado	Metros cuadrados	514,8	31.932	16.438.594		467,65	467,65		14.933.000	14.933.000	0%	91%	91%	10,63%
13	72101703-007	Pintura de paredes al latex Exterior	Metros cuadrados	514,8	21.550	11.093.940		20,00	20,00		431.000	431.000	0%	4%	4%	0,31%
14	72101703-007	Tratamiento de ladrillos vistos. Incluye sardineles	Metros cuadrados	213,7	16.656	3.559.387		10,00	10,00		166.560	166.560	0%	5%	5%	0,12%
15	72101703-007	Limpieza final y acarreo de escombro	Unidad Medida Global	1	1.515.240	1.515.240			-		-	-	0%	0%	0%	0,00%
					Precio Total	140.443.040	Monto Neto Certificado Nº 2			49.036.868	55.677.196	104.714.064				74,56%

Son Guaraníes: Cincuenta y Cinco Millones, Seiscientos Setenta y Siete Mil, Ciento Noventa y Seis.

Representante Legal
Contratista

Ing. Rodrigo Duarte
Fiscalización
Representante de ANNP

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

SAN BLAS
CONSTRUCCIONES S.R.L

Acta de medición

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN con ID: 408727

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					Ejecutado			Porcentaje			Porcentaje por rubro
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
1	72101703-007	Limpieza del sitio de obra -TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	1,00		1,00	100%	0%	100%	1,20%
2	72101703-007	Provisión y colocación de cartel de obra.	Unidad	1	1,00		1,00	100%	0%	100%	1,56%
3	72101703-007	Demolición con recuperación de tejido de alambre con postes de H°A°. - TRABAJO ALBAÑILERIA	Metros cuadrados	270	244,80		244,80	91%	0%	91%	3,91%
4	72101703-007	Demolición de cimiento de piedra bruta existente.	Metros cúbicos	4,42	3,84		3,84	87%	0%	87%	0,25%
5	72101703-007	Viga de fundación de H° A°, 4 ? 10mm con estribos ? 6mm cada 15 cm. D= 0,13 x 0,20 m, .	Metros cúbicos	3,51	3,18		3,18	91%	0%	91%	6,25%
6	72101703-007	Construcción de dado de H° de 0,40 x 0,40 x 0,60 m, para fijación de los pilares de H° A° al muro de PBC	Metros cúbicos	4,42	3,84		3,84	87%	0%	87%	2,84%
7	72101703-007	Construcción de pilares de H° A°, 4 ? 12mm con estribos ? 6mm cada 15 cm. D= 0,15x 0,15 m, H= 2,20 m,revestidos con ladrillos prensados de 0,15m. a la vista.	Metro lineal	101,2	35,20	52,80	88,00	35%	52%	87%	25,57%
8	72101703-007	Construcción de muralla de ladrillos comunes de 0.15 m, h=2,00m	Metros cuadrados	234	87,68	121,90	209,58	37%	52%	90%	13,57%
9	72101703-007	Aislación horizontal asfáltica en "U"	Metros cuadrados	117	100,00	2,68	102,68	85%	2%	88%	1,42%
10	72101703-007	Envarillado de mampostería 1? 8mm c/ 0.50m	Metro lineal	405	140,00	218,98	358,98	35%	54%	89%	4,16%
11	72101703-007	Sardinel de ladrillos prensados vistos	Metro lineal	172,2		57,00	57,00	0%	33%	33%	2,78%
12	72101703-007	Revoque de paredes exterior con hidrófugo, fratachado y filtrado	Metros cuadrados	514,8		467,65	467,65	0%	91%	91%	10,63%
13	72101703-007	Pintura de paredes al latex Exterior	Metros cuadrados	514,8		20,00	20,00	0%	4%	4%	0,31%
14	72101703-007	Tratamiento de ladrillos vistos. Incluye sardineles	Metros cuadrados	213,7		10,00	10,00	0%	5%	5%	0,12%
15	72101703-007	Limpieza final y acarreo de escombro	Unidad Medida Global	1			-	0%	0%	0%	0,00%
											74,56%

Representante Legal
Contratista

Ing. Rodrigo Duarte
Fiscalización
Representante de ANNP

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1