CERTIFICADO DE OBRA Nº. 1

OBRA: L.P.N. Nº 07/20 – CONTRATO Nº 37/21 - PERFORACION DE POZOS ARTESIANOS, PROVISION E INSTALACION DE TANQUES CON ACCESORIOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ID Nº 382.308

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado Actual	52,72%
Ejecutado Anterior	0,00%
Ejecutado Acumulado	52,72%

CONTRATISTA: FORMIGHIERI SA
REPRESENTANTE LEGAL: Sr. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA
OBRA: LOTE 17 PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, KM 7 ACARAY, BARRIO DON BOSCO - FRACCION LOS ABUELOS (SECTOR 2)

FECHA: 14/ 09/ 2021

															MONTO EN GUARANIES		
					ADJUDICADO	Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)		SALDOS		Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
Item	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Canti.	%	Canti.	%	Cant.	%			
1	Cartel de Obra de 2,00 X 2,00 m de estructura metálica con chapa galvanizada n° 24, y caño de 0,20 x 0,20 m. Soporte en perfil U de 2", con reticulado de varilla metálica de 10mm. Impresión digital en lona vinílica	UNI	1	1.500.000	1.500.000	0	0%	0	0%	0,00	0%	1	100%	0	0	0
2	Perforación de Pozo	UMG	1	46.217.189	46.217.189	1	100%	0	0%	1,00	100%	0	0%	46.217.189	0	46.217.189
3	Equipamiento de Bombeo y Accesorios	UMG	1	13.685.143	13.685.143	0	0%	0	0%	0,00	0%	1	100%	0	0	0
4	Provisión de Tanque para agua capacidad 30.000 litros, incluye instalación y accesorios complementarios del tanque, en la entrada y salida, con logo de la institución	UNI	1	53.166.667	53.166.667	0,4	40%	0,0	0%	0,40	40%	0,6	60%	21.266.667	0	21.266.667
5	Cercado Perimetral - Marcación y replanteo	M2	20	18.000	360.000	20	100%	0	0%	20,00	100%	0	0%	360.000	0	360.000
6	Cercado perimetral de tejido de alambres	ML	18	217.333	3.911.994	0	0%	0	0%	0,00	0%	18	100%	0	0	0
7	Cercado Perimetral - Provisión y colocación de portón metálico	UNI	1	1.588.667	1.588.667	0	0%	0	0%	0,00	0%	1	100%	0	0	0
8	Confección de piso de Hº espesor de 10 cm para caseta y registro	M2	3,25	293.333	953.332	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3,25	100%	0	0	0
9	Confección de caseta con mamposteria de Lad. Hueco	M2	9,7	260.833	2.530.080	0,0	0%	0,0	0%	0,00	0%	9,7	100%	0	0	0
10	Caseta y registro - Revoque interior - exterior de caseta y registro	M2	18	65.000	1.170.000	0	0%	0	0%	0,00	0%	18	100%	0	0	0
11	Caseta y registro - Confección de registro para bomba con mamposteria de lad. Hueco	M2	2,8	473.333	1.325.332	0,0	0%	0,0	0%	0,00	0%	2,8	100%	0	0	0
12	Caseta y registro - Provision en instalacion de Puerta metalica para caseta 0,70 m x 1,70 m	UNI	1	850.000	850.000	0	0%	0	0%	0,00	0%	1	100%	0	0	0
13	Caseta y registro - Instalación de electroducto de 2´´ HG.	UMG	1	483.333	483.333	0	0%	0	0%	0,00	0%	1	100%	0	0	0
14	Servicio de limpieza general de la construccion	UMG	1	933.333	933.333	0	0%	0	0%	0,00	0%	1	100%	0	0	0
	MONTO PARCIAL				**128.675.071**									**67.843.856**	**0**	**67.843.856**

TOTAL CERTIFICADO - IVA INCLUIDO GS.	**67.843.856**
DEVOLUCION DE ANTICIPO	**-13.568.771**
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	**-3.392.193**
TOTAL CERTIFICADO Nº 1 GS.	**50.882.892**

SON GUARANIES: CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS.-

Ciudad del Este Municipalidad
Dirección de Arquitectura
Marlene Sosa Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Oscar Jover Ortiz
Arquitecto y Urbanista
Jefe de Planificación y Proyecto
M.C.D.E.

FORMIGHIERI S.A.
Ruc: 80061772-0

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
TESORERIA
16 JUN 2023
PAGADO