ANEXO 001 - A

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 20 de agosto de 2020

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"

Asunto: Certificado de Obra N° 20 - Junio/2020, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO Nº 20** correspondiente al mes de junio del 2020, presentado por Concret Mix S. A., según la Nota OFT. N° 06/2020 recibida en fecha 18 de agosto de 2.020.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de **Gs. 450.970.730** (Guaraníes, cuatrocientos cincuenta millones novecientos setenta mil setecientos treinta.-) I.V.A incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"
CONTRATISTA	Concret Mix S.A.
MONTO	450.970.730
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Subgrupo 520
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	102,55%
FECHA DE CONTRATO	16/7/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 848 del 29 de mayo del 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL C.M. N° 02	17 meses
ORDEN DE INICIO	18 de octubre de 2018

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance fisico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia auténticada debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Concret-Mix
Obras Viales, Civiles y Electromecánicas
SGS

Casa Central: Edificio Artigas 4to. Piso
Avenida Artigas N° 1921
Telefax: 281 245 / 299 208
Email: concretmix@concretmix.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 18 de agosto de 2020

Señor
Ing. José Gómez
Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REF.: Llamado MOPC N° 83/2017 "Mejoramiento de Seguridad Vial en Tres Viaductos Ubicados en la Avda. Madame Lynch - Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria"

ASUNTO: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local, Certificado de Obra N° 20. Junio/2.020

ANEXO: Un original y una copia, Certificado de Obra N° 20

Nota OFT. N° 06/2020

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. con el objeto de solicitar el pago de la factura por el valor de **Gs 450.970.730 (Guaraníes, cuatrocientos cincuenta millones novecientos setenta mil setecientos treinta)**, I.V.A. incluido, del FONDO LOCAL, amparado por el Certificado N° 20 (Junio/2020), remitido en anexo y de conformidad a lo establecido en las Condiciones Generales de Contrato (C.G.C.)

Sin otro particular por el momento, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Representante Legal
Concret Mix S.A.

CONCRET-MIX S.A.

Explotación de Piedras Basálticas - Hormigón Prefabricado - Obras Viales
Producción - Venta de Productos Calcáreos - Puertos

Casa Central: Edif. Artigas - 3º Piso
División Vial y Eléctrica
Avda. Artigas 1921 - Teléf.: 293 317 / 19 / 281 245 / 299-208
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14265903
Fecha Inicio Vigencia 13/Agosto/2020
Fecha Fin Vigencia 31/Agosto/2021
RUC: 80003241 - 1

FACTURA

Nº 001-002 Nº 004278

Fecha: 20 de agosto de 2020 **Cond. de Venta:** CREDITO

RUC: 80004239-5 **Nota de Remisión Nº:**

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Art. Cód.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 196/2018 Llamado MOPC Nº 83/2017 "Mejoramiento de seguridad vial en tres viaductos ubicados en la Avda. Madame Lynch - Ad Referendum a la Reprogración Presupuestaria"				
		Certificado Nº 20 - Mes de Junio 2020				
		B.1 Monto de los trabajos del presente certificado	457.572.787			450.970.730
		B.2 Monto total de los ajustes del presente certif.	0			
		B.3 Sub total	457.572.787			
		B.4 Devolución de Anticipo	-6.602.057			
		B.5 Penalizaciones, Bonificaciones y Retenciones	0			
		B.7 Monto liquido de factura del presente certif.	450.970.730			
		Monto Total (IVA Incluido)	450.970.730			
		B.8 Retención de Garantia (Fondo de Reparo)	22.878.639			
		SUB-TOTAL				450.970.730
		TOTAL A PAGAR GUARANIES CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA				450.970.730

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 40 997.339 TOTAL IVA: 40 997.339

El simple vencimiento establecerá la generación de intereses según tasa vigente del BCP y la mora, autorizando la inclusión de mi nombre personal o razón social que represento a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 682/01 y su modificatoria Ley 1969/02; como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

Gráfica Numeral - Erika Arnold - RUC: 2007270-8
Habilitación Nº 1266 - Punta Brava Nº 541
e/ Calle 9 Stma. Trinidad - Tel.Fax: 664 860
5 Blocks 50x4 - 4.251 / 4.500 - 13/08/2020

NOTA: LAS PARTES CONTRATANTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE ASUNCION, PRORROGANDO DESDE YA CUALQUIER OTRA JURISDICCION.

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO ROSA: Contabilidad
TRIPLICADO VERDE: No válido para Crédito Fiscal
CUADRUPLICADO AMARILLO: MOPC

FISCALIZACION

COD. 38672020

CONTRATISTA **CONCRET MIX S.A.** Tel: Email:	**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES** **DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VIAL** **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 196/2018**	**FISCALIZACIÓN: MOPC** Tel:
	OBRA: MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVENIDA MADAME LYNCH **Longitud Total: 0,000 Metros**	**CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS** **Certificado N°:** 20 **Mes/Año:** Junio/2020
	RESOL. MINISTERIAL N°: 848/2018 **FECHA DE CONTRATO:** 16/07/2018 **MONTO ORIGINAL(Con IVA):** Gs 16.628.593.014 **MONTO C.M. 3 (Con IVA):** Gs 19.953.380.574 **FECHA PRESENTACION DE OFERTA:** 28/10/2017 **ORDEN DE INICIO:** 18/10/2018 **PLAZO ORIGINAL:** 12 Meses **PLAZO C.M. 3:** 23 Meses	**AVANCES (%)** — **Del mes:** — **Acumulado** A. Proyectado — 0,00 % — 0,00 % A. Prog. Modif. — 8,27 % — 108,12 % Avance ejecutado — 2,75 % — 102,55 % Teórico — 2,75 % — 122,33 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 3	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
NOMBRE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVNA. MADAME LYNCH											
1 ITEMS											**81,55 %**
1.1 Provision y Colocacion Pretil de Contencion Vehicular Tipo H4B, A o B, DD ≤ 1,2M	metros cuadrados	2.812,00	2.776,19	2.268,08	--	2.268,08	81,70 %	3.546.412	8.043.559.570	--	8.043.559.570
1.2 Remocion de Baranda Existente	metros cuadrados	2.722,00	2.722,00	2.272,44	--	2.272,44	83,48 %	70.951	161.231.891	--	161.231.891
1.3 Adecuacion y Pintura de Baranda Pasarelas	metros cuadrados	90,00	90,00	--	60,00	60,00	66,67 %	286.575	--	17.194.500	17.194.500
1.4 Adecuacion Vereda/Losa tablero existente	metros cuadrados	2.812,00	2.736,19	2.730,35	5,84	2.736,19	100,00 %	1.883.104	5.141.533.009	10.997.327	5.152.530.336
1.5 Provision y Colocacion de Altenuador de Impacto ≤80km/h	unidad	6,00	0,00	--	--	--	0,00 %	80.877.412	--	--	--
1.6 Remocion de Postes de Iluminacion	unidad	83,00	27,00	--	--	--	0,00 %	2.207.646	--	--	--
1.7 Instalacion y Servicios Especializados	mes	12,00	0,00	-0,00	--	-0,00	-0,00 %	39.447.880	--	--	--
1.7.1 Instalacion y Servicios Especializados C.M. N° 1	mes	14,00	16,00	16,00	--	16,00	100,00 %	40.725.428	651.606.848	--	651.606.848
TOTAL PROGRAMADO ITEMS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**17.198.749.006**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**13.997.931.318**	**28.191.827**	**14.026.123.145**
TRAMO NO ASIGNADO											
2 ITEMS NUEVOS CONVENIO 1											**55,34 %**
1,8 INSTALACION DE COLECTORES Y BAJADAS DE DESAGUE PLUVIAL.	m	1.313,00	1.045,00	972,70	72,30	1.045,00	100,00 %	424.196	412.615.449	30.669.371	443.284.820
9,1 PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNAS ESPECIALES DE 14 M EN ZONA DE RAMPAS.	un	36,00	0,00	--	--	--	0,00 %	27.394.605	--	--	--
1,10 Acondicionamiento de la red de MT en 4 Mojones - Lado oeste	gl	1,00	1,00	1,0000	--	1,0000	100,00 %	149.702.314	149.702.314	--	149.702.314

Folio N°: 011 (Once)

ING. SERGIO L. ESCOBAR
JEFE DE OBRA
CONCRET MIX S.A.

ING. JOSE GOMEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

1.11 Acondicionamiento de la red de MT en 4 Mojones - Lado este	gl	1,00	1,00	1,0000	--	1,0000	100,00 %	137.217.002	137.217.002	--	137.217.002
1.12 Acondicionamiento de la red de MT en Mariscal Lopez - Lado Oeste	gl	1,00	0,00	--	--	--	0,00 %	64.880.728	--	--	--
1.13 PROVISION Y COLOCACION DE ATENUADOR DE IMPACTO 100KM/H.	un	6,00	6,00	5,50	--	5,50	91,67 %	128.557.827	707.068.049	--	707.068.049
1.14 ELABORACION DE NORMATIVAS PARA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR	un	1,00	1,00	0,50	--	0,50	50,00 %	755.336.258	377.668.129	--	377.668.129
1.15 PLAN DE COMUNICACION Y GESTION SOCIAL	mes	14,00	16,00	15,00	--	15,00	93,75 %	10.814.248	162.213.720	--	162.213.720
TOTAL PROGRAMADO ITEMS NUEVOS CONVENIO 1 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**3.573.057.864**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**1.946.484.663**	**30.669.371**	**1.977.154.034**
											65,81 %
3 ITEMS NUEVOS CONVENIO 2											
9.1.1 PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNAS ESPECIALES DE 14 M EN ZONA DE RAMPAS. C.M. 2	unidad	43,00	43,00	26,00	--	26,00	60,47 %	25.044.875	651.166.750	--	651.166.750
1.16 Ampliacion de paso peatonal - Eusebio Ayala	un	1,00	1,00	--	1,00	1,00	100,00 %	136.072.111	--	136.072.111	136.072.111
1.17 Ampliacion de paso peatonal - Mariscal Lopez	un	2,00	2,00	--	2,00	2,00	100,00 %	131.319.739	--	262.639.478	262.639.478
1.18 Provision pretil de contencion vehicular tipo H4b, A o B, DD. 1,2 m.	ml	35,81	35,81	--	--	--	0,00 %	3.341.148	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO ITEMS NUEVOS CONVENIO 2 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**1.595.287.724**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**651.166.750**	**398.711.589**	**1.049.878.339**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**15.086.893.392**	**415.975.261**	**15.502.868.653**
IVA (10%)									**1.508.689.339**	**41.597.526**	**1.550.286.865**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**16.595.582.731**	**457.572.787**	**17.053.155.518**

ING. SERGIO L. ESCOBAR
JEFE DE OBRA
CONCRET MIX S.A.

ING. JOSE GOMEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC