COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

OBRA: Construccion de cerco perimetral y portico de acceso en cementerio Arazape
ZONA: Compañía Arazape, Distrito de San Miguel - Misiones
MODALIDAD: Contratación Directa
ID: 389.916

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/04/2021
PERIODO DE EJECUCION : 90 Días

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 3

Nº	Rubro	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Total	CANTIDADES EJECUTADAS					MONTOS EN GUARANIES		
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	% DE AVANCE	Unidad de Medida	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES DESMONTES, REPLANTEO, CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.746.000	**1.746.000**	1,00	**0**	1	100%	Unidad Medida Global	1.746.000	0	1.746.000
2	Cimiento de piedra bruta colocada 0,30 x 0,45 de profundidad	Metros cúbicos	53,76	346.715	**18.639.398**	53,76	**0**	53,76	100%	Metros cúbicos	18.639.398	0	18.639.398
3	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 revocados con hidrófugo	Metros cuadrados	53,76	161.990	**8.708.582**	53,76	**0**	53,76	100%	Metros cuadrados	8.708.582	0	8.708.582
4	Provisión y colocación de postes de HoAo segun diseño, incluye alambres de trinca y de pua más accesorios, tejido de alambre, con refuerzos de postes en diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas	Metro lineal	268,8	99.450	**26.732.160**	**268,8**	**0**	268,8	100%	Metro lineal	26.732.160	0	26.732.160
5	Provisión y colocacion de un porton metálico tipo rejas, con ceerraduras y tranca del mismo material de 4,00 metros de ancho x 2,00	Unidad	1	2.868.475	**2.868.475**	0,00	**1**	1	100%	Unidad	0	2.868.475	2.868.475
6	Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir	Unidad Medida Global	1	414.114	**414.114**	0,00	**1**	1	100%	Unidad Medida Global	0	414.114	414.114
7	Pintura de porton con base antióxido y pintura sintética final	Unidad Medida Global	1	138.387	**138.387**	0,00	**1**	1	100%	Unidad Medida Global	0	138.387	138.387
8	Postes de hormigón armado de 0,20 x 0,20 con base del mismo material de 2,00 de altura ubicados en las esquinas y en los intermedios de las longitudes de cada lado	Metros cúbicos	0,8	1.478.280	**1.182.624**	0,80	**0**	0,8	100%	Metros cúbicos	1.182.624	0	1.182.624
9	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.209.907	**1.209.907**	0,00	**1**	1	100%	Unidad Medida Global	0	1.209.907	1.209.907
10	PORTICO DE ACCESO PRINCIPAL: Preparación de obra. Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	48,25	4.354	**210.096**	48,25	**0**	48,25	100%	Metros cuadrados	210.096	0	210.096
11	Replanteo	Metros cuadrados	48,25	6.095	**294.060**	48,25	**0**	48,25	100%	Metros cuadrados	294.060	0	294.060
12	Excavación y carga de cimiento c PBC	Metros cúbicos	1,25	448.932	**561.166**	0,00	**1,25**	1,25	100%	Metros cúbicos	0	561.166	561.166
13	Estructura de HoAo dado de hormigón tipo zapata, incluye excavación	Metros cúbicos	0,64	2.034.305	**1.301.955**	0,00	**0,64**	0,64	100%	Metros cúbicos	0	1.301.955	1.301.955
14	Relleno, nivelación y compactación	Metros cúbicos	4,15	83.420	**346.193**	0,00	**4,15**	4,15	100%	Metros cúbicos	0	346.193	346.193
15	Aislacion asfáltica de muros. a) 0,60 horizontal	Metros cuadrados	3,74	65.057	**243.313**	0,00	**3,74**	3,74	100%	Metros cuadrados	0	243.313	243.313
16	Muros de elevación. a) De 0,45 vistas a ambas caras con ladrillos prensados a maquina, rendijas 1,5cm.	Metros cuadrados	6	337.948	**2.027.688**	0,00	**6**	6	100%	Metros cuadrados	0	2.027.688	2.027.688
17	b) de 0,30 a revocar ambas caras con hormigón armado en su interior	Metros cuadrados	1,3	194.539	**252.901**	0,00	**1,3**	1,3	100%	Metros cuadrados	0	252.901	252.901
18	Nivelación de 0,30 para contrapiso de acceso	Metros cuadrados	[illegible]	165.805	**746.123**	0,00	**4,5**	4,5	100%	Metros cuadrados	0	746.123	746.123
19	Construccion/Colocacion de techo/tinglado: Techo de plano de losa de hormigón armado apoyados sobre muros	Metros cuadrados	0,[illegible]	1.916.181	**1.379.650**	0,00	**0,72**	0,72	100%	Metros cuadrados	0	1.379.650	1.379.650

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

20	Revoques: De paredes y exterior a una capa	Metros cuadrados	5,2	34.157	**177.614**	0,00	**5,2**	5,2	100%	Metros cuadrados	0	177.614	177.614
21	Siliconado de mampostería vista	Metros cuadrados	18	21.766	**391.785**	0,00	**18**	18	100%	Metros cuadrados	0	391.785	391.785
22	Servicio de pintura: Pintura de pilar y borde de losa	Unidad Medida Global	1	800.250	**800.250**	0,00	**1**	1	100%	Unidad Medida Global	0	800.250	800.250
23	Contrapiso de Ho de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	48	43.217	**2.074.434**	0,00	**48**	48	100%	Metros cuadrados	0	2.074.434	2.074.434
24	Piso de baldosones de hormigón 40x40 rendijas 1cm	Metros cuadrados	48	108.866	**5.225.568**	0,00	**48**	48	100%	Metros cuadrados	0	5.225.568	5.225.568
25	Iluminación acceso e iluminación de calle con cuatro postes tipo alumbrado publico con fotocelulas hacia calle norte, incluye acometida	Unidad Medida Global	1	8.419.600	**8.419.600**	0,00	**1**	1	100%	Unidad Medida Global	0	8.419.600	8.419.600
26	Cruz metálica en alto relieve, artísticamente trabajado con luz difusas led	Unidad Medida Global	1	4.209.800	**4.209.800**	0,00	**1**	1	100%	Unidad Medida Global	0	4.209.800	4.209.800
27	Cartel de obra y placa conmemorativa de granito de 0,30 x 0,50	Unidad Medida Global	1	3.701.520	**3.701.520**	0,50	**0,5**	1	100%	Unidad Medida Global	1.850.760	1.850.760	3.701.520
28	Catafalco mortuorio de mamposteria revestido de granito de 0,60 x 0,50 x 1,80	Unidad Medida Global	1	5.490.200	**5.490.200**	0,00	**1**	1	100%	Unidad Medida Global	0	5.490.200	5.490.200
29	Aislación de losa de hormigón armado borde de mamposteria, gárgolas, alisada d eregularizacion 1:3 con piedra VI mas hidrofugos.	Metros cuadrados	6	194.970	**1.169.820**	0,00	**6**	6	100%	Metros cuadrados	0	1.169.820	1.169.820
30	Instalaciones electricas, 4 artefactos d eadosar, un toma, acometida monofásica, medidor dentro de la mamosteria.	Unidad Medida Global	1	3.687.455	**3.687.455**	0,00	**1**	1	100%	Unidad Medida Global	0	3.687.455	3.687.455
31	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	848.750	**848.750**	0,00	**1**	1	100%	Unidad Medida Global	0	848.750	848.750
	TOTAL				**105.199.591**				**100,00%**		**59.363.681**	**45.835.910**	**105.199.591**

Resumen del presente certificado		
* Total realizado	Gs.	45.835.910
* (-) Anticipo recibido	Gs.	0
(-) Retención - Fondo de Reparo	Gs.	2.291.795
* Total certificado del mes	Gs.	43.544.114
Total a abonar por el presente certificado	**Gs.**	**43.544.114**

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRAS

FECHA DE APROBACIÓN: __/__/2021

Diego A. Valdez A.
Arquitecto
14-04-21