MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2021-2022

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 20 DE LA LOCALIDAD DE TACUARA – I.D. Nº 415973 – C.D. Nº: 20/2022.-**

Fecha: 19 de julio 2022.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 20 DE LA LOCALIDAD DE TACUARA" con I.D. Nº 415973.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 01.-

Es mi informe,

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Fiscalización de Obras
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2021-2025

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 20 DE LA LOCALIDAD DE TACUARA" - C.D. Nº 20/2022.-

CERTIFICADO N° 01 19/07/2022 I.D. Nº 415973

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 20 DE LA LOCALIDAD DE TACUARA**	**Unidad**	**1**		**176.077.000**						
1.1	Marcación y replanteo	M2	2.256	500	1.128.000	0	2.256	2.256	0	1.128.000	1.128.000
1.2	Movimiento de suelo - excavación no clasificada	M3	20	50.000	1.000.000	0	20	20	0	1.000.000	1.000.000
1.3	Terraplenes	M3	10	30.000	300.000	0	10	10	0	300.000	300.000
1.4	Colocación de cuneta cordón de hormigon	ML	564	85.000	47.940.000	0	364	364	0	30.940.000	30.940.000
1.5	Construcción de empedrado	M2	1.974	50.000	98.700.000	0	1100	1.100	0	55.000.000	55.000.000
1.6	Compactación y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta	M2	1.974	3.500	6.909.000	0	1100	1.100	0	3.850.000	3.850.000
1.7	Entubado de 0,80 con cabeceres de PBC	UN	8	2.200.000	17.600.000	0	0	0	0	0	0
1.8	Cartel de obra	UN	1	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
1.9	Limpieza	GL	1	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	Precio Total				**176.077.000**				**0**	**92.218.000**	**92.218.000**
	Certificación anterior				0						
	Certificación acumulada				92.218.000						
	Certificación actual				**92.218.000**						
	Retención por fondo de reparo 5 %				4.610.900						
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)				**87.607.100**						

EL GATO CONSTRUCTORA
Y Trabajo Viales
Ruc 2188550-8
San Estanislao Paraguay

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0