CERTIFICADO Nº 01

Fecha: 6/3/2024

CONTRATO Nº 02/2024: LCD N° 22/2023 "CONSTRUCCION DE SANITARIO EN ESCUELA BASICA N° 7054 LUIS ALBERTO DEL PARANA" con ID: 437.690

CONTRATISTA : J&R CONSTRUCTORA DE JUAN RAMON DOLDAN DOMINGUEZ CON RUC 2575730-0

Avance del mes: 51%

Avance de obra: 51%

		CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contract.	Precio Unitario	Total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1	Demolición de sanitario (con hundimientos y patologías)	Medida Global	1	3.185.960	3.185.960	0	1	1	0	3.185.960	3.185.960
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	27	9.731	262.737	0	27	27	0	262.737	262.737
3	Provisión y colocación de cartel de obra (1,50m x 1,20m)	Unidad	1	1.298.580	1.298.580	0	1	1	0	1.298.580	1.298.580
4	Vallado de Obra	Metros cuadrados	25	68.822	1.720.550	0	25	25	0	1.720.550	1.720.550
5	Construccion de Caseta de Seguridad	Unidad	1	2.624.564	2.624.564	0	1	1	0	2.624.564	2.624.564
6	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	420.130	3.781.170	0	9	9	0	3.781.170	3.781.170
7	Encadenado inferior de H°A°	Metro lineal	34	93.302	3.172.268	0	34	34	0	3.172.268	3.172.268
8	Encadenado superior de H°A°	Metro lineal	29,2	96.404	2.814.997	0	29,2	29,2	0	2.814.997	2.814.997
9	Muro de nivelación De 0,30m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	11	167.900	1.846.900	0	11	11	0	1.846.900	1.846.900

J&R Constructora Ruc: 2575730-0

Arq. Ricardo López Santellan
Reg. Prof. Nº 3.534

10	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	8	97.490	779.920	0	8	8	0	779.920	779.920
11	Aislación asfáltica De paredes(en U)	Metro lineal	34	51.111	1.737.774	0	34	34	0	1.737.774	1.737.774
12	Muros de elevación De 0,15 para revocar de ladrillos comunes	Metros cuadrados	63	106.939	6.737.157	0	63	63	0	6.737.157	6.737.157
13	de visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	50,6	138.374	7.001.724	0	51	50,6	0	7.001.724	7.001.724
14	Envarillado bajo y sobre aberturas de 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	50	22.877	1.143.850	0	50	50	0	1.143.850	1.143.850
15	Techo De tejas y tejuelones prensados a máquina y tirantes de H°A° prefabricado de 2"X 6" c/ listón de boca	Metros cuadrados	43	299.900	12.895.700	0	43	43	0	12.895.700	12.895.700
16	Revoques (mortero con hidrófugo) De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	38.630	5.215.050	0	135,0	135	0	5.215.050	5.215.050
17	Moldura de balancines	Metro lineal	20,4	38.651	788.480	0	20,4	20,4	0	788.480	788.480
18	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	22,5	43.579	980.528	0	22,5	22,5	0	980.528	980.528
19	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	22	38.687	851.114	0	22	22	0	851.114	851.114
20	Piso cerámica esmaltada PEI 5	Metros cuadrados	22	97.306	2.140.732	0	22	22	0	2.140.732	2.140.732

J&R Constructora
Ruc: 2575730-0

Arq. Ricardo López Santellán
Reg. Prof. N° 3.534

21	Puerta tablero de 0,90m X 2,10m c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.437.638	1.437.638	0	1	1	0	1.437.638	1.437.638
22	c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	1.277.932	2.555.864	0	0	0	0	0	0
23	1,70m enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	4	680.264	2.721.056	0	0	0	0	0	0
24	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,1	376.496	1.167.138	0	0	0	0	0	0
25	Guarda obra de alisada de cemento con contrapiso y muro de nivelación de 0,15m	Metros cuadrados	13,5	96.660	1.304.910	0	0	0	0	0	0
26	Rampa peatonal (ver planta)	Unidad	1	679.604	679.604	0	0	0	0	0	0
27	Alfeizar de ventanas De revoque 1:3 (arena lavada de río - cemento)	Metros cuadrados	18	26.243	472.374	0	0	0	0	0	0
28	base p/ látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	63	20.667	1.302.021	0	0	0	0	0	0
29	Pintura De paredes al látex	Metros cuadrados	63	28.104	1.770.552	0	0	0	0	0	0
30	Pintura De aberturas de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	16,2	39.908	646.510	0	0	0	0	0	0
31	Pintura De aberturas metálicas con pintura	Metros cuadrados	3,1	39.461	122.329	0	0	0	0	0	0

J&R Constructora Ruc: 2575730-0

Arq. Ricardo López Santellán
Reg. Prof. Nº 3.534

32	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	26.243	1.328.946	0	0	0	0	0	0
33	Pintura De tejuelones con pintura sintética	Metros cuadrados	37	41.717	1.543.529	0	0	0	0	0	0
34	Pintura De tirantes y listón de boca H°A° al látex	Metros cuadrados	23,5	28.129	661.032	0	0	0	0	0	0
35	Pintura De canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	38.417	672.298	0	0	0	0	0	0
36	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	82	103.509	8.487.738	0	0	0	0	0	0
37	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	3,1	236.164	732.108	0	0	0	0	0	0
38	Espejo de 4mm con marco de aluminio	Metros cuadrados	2,5	386.296	965.740	0	0	0	0	0	0
39	Canaleta y caño de bajada N° 26 -desarrollo 0,40m	Metro lineal	17,5	101.413	1.774.728	0	0	0	0	0	0
40	Provisión y colocación de tablero TS de 3AG	Unidad	2	464.242	928.484	0	0	0	0	0	0
41	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	234.193	2.341.930	0	0	0	0	0	0
42	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1,40 W	Unidad	10	117.997	1.179.970	0	0	0	0	0	0
43	Provisión y colocación de tableros de 3AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	588.319	588.319	0	0	0	0	0	0

J&R Constructora
RUC: 2575730-0

Arq. Ricardo López Santellán
Reg. Prof. N° 3.534

44	Seccional desde el Tablero Principal	Unidad	1	1.390.580	1.390.580	0	0	0	0	0	0
45	Conexión interna de cañerías de agua corriente fría (termofusión)	Unidad	3	672.750	2.018.250	0	0	0	0	0	0
46	Desagüe cloacal hasta el primer registro (baños)	Unidad	3	851.442	2.554.326	0	0	0	0	0	0
47	lavatorio con pedestal, canilla con conexión flexible y sopapa	Unidad	1	794.604	794.604	0	0	0	0	0	0
48	Provisión y colocación de lavatorio de embutir en mesada, canilla con conexión flexible y sopapa	Unidad	6	670.526	4.023.156	0	0	0	0	0	0
49	Provisión y colocación de inodoros con cisterna baja	Unidad	1	544.978	544.978	0	0	0	0	0	0
50	Provisión y colocación de inodoros con cisterna alta	Unidad	4	420.900	1.683.600	0	0	0	0	0	0
51	Provisión y colocación de mingitorio	Unidad	3	361.866	1.085.598	0	0	0	0	0	0
52	Mesada de granito de 2 ml	Unidad	2	989.798	1.979.596	0	0	0	0	0	0
53	Cámara séptica de 1,00m x 1,20m x1,50m incluye cañería externa y registro s/ plano general	Unidad Medida Global	1	3.298.966	3.298.966	0	0	0	0	0	0
54	Pozo absorbente tipo 2 de D:2,00m x 3,00m	Medida Global	1	4.424.126	4.424.126	0	0	0	0	0	0

J&R Constructora
Ruc: 2575730-0

Arq. Ricardo López Santellán
Reg. Prof. Nº 3.534

55	Provisión y colocación barras de asiento para PCD. Una Fija y una rebatible	Unidad	2	850.034	1.700.068	0	0	0	0	0	0
56	Limpieza final y retiro de escombros	Medida Global	1	1.695.220	1.695.220	0	0	0	0	0	0
Total					123.557.639				0	62.417.393	62.417.393
											51%

Arq. Ricardo López Santellá
Reg. Prof. N° 3.534

Municipalidad de Altos
Fiscal de Obras

J&R Constructora
Ruc: 2575730-0

J&R Constructora
Representante Legal

CERTIFICADO Nº 01

CONTRATO Nº 02/2024: LCD N° 22/2023 "CONSTRUCCION DE SANITARIO EN ESCUELA BASICA N° 7054 LUIS ALBERTO DEL PARANA" con ID: 437.690

CONTRATISTA : J&R CONSTRUCTORA DE JUAN RAMON DOLDAN DOMINGUEZ CON RUC 2575730-0

Fecha:	6/3/2024

Avance Certificado Actual: 51%

Avance Total de obra: 51%

Item N°	Descripción	Monto Contractual	Monto Presente Certificado	Certificado Anterior	Acumulado	Saldo	Avance Actual	Avance Acumulado
1	CONTRATO Nº 02/2024: LCD N° 22/2023 "CONSTRUCCION DE SANITARIO EN ESCUELA BASICA N° 7054 LUIS ALBERTO DEL PARANA" con ID: 437.690	123.557.639	62.417.393	0	62.417.393	61.140.246	51%	51%
MONTOS TOTALES		**123.557.639**	**62.417.393**	**0**	**62.417.393**		**51%**	**51%**

Total Certificado N° 1	**62.417.393**
Fondo de reparo 5 %	3.120.870
Monto total a facturar	**59.296.523**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	51%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	51%

Ing. Ricardo López Santellán
Reg. Prof. Nº 3.534

Municipalidad de Altos
Fiscal de Obras

J&R Constructora
Ruc: 2575730-0

J&R Constructora
Representante Legal