MB CONSTRUCTORA

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 05/2024 CONTRATO N.º 51/2024 CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (LOMADA ELEVADA) EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - ID N.º 448.671

OBRA LOTE 4: AVENIDA ENFERMERAS DEL CHACO REFERENCIA FRENTE AL COL. NACIONAL BERNARDINO CABALLERO - Bº BERNARDINO CABALLERO

FECHA: 21/02/2025

MB CONSTRUCTORA

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		ATRIBUTOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provision y colocacion de cartel de obra 1.00x1.00 Con estructura metalica e impresión digital. Segun EE.TT.	un	1,00	893.000	893.000	0,00	0	1,00
2	Limpieza y preparacion de terreno. Según EE.TT.	hora	1,00	328.597	328.597	1,00	328.597	0,00
3	Marcacion y replanteo. Según EE.TT.	m2	51,00	8.315	424.065	51,00	424.065	0,00
4	Demolicion de pavimento tipo asfaltico. Según EE.TT	m2	9,20	94.000	864.800	9,20	864.800	0,00
5	Vigas de borde 0,25 x 0,40 mts FCK = 250Kg/cm2. Según EE.TT.	m3	1,03	3.194.333	3.290.163	1,03	3.290.163	0,00
6	Pavimento de hormigon armado FCK=250Kg/ cm2. Según EE.TT	m3	2,04	3.250.000	6.630.000	2,04	6.630.000	0,00
7	Pavimento de ladrillo prensado tipo Paver e:10cm Según EE.TT.	m2	25,50	175.356	4.471.578	15,75	2.761.857	9,75
8	Pavimento tipo asfaltico para rampa con 5% a 12% de Pendiente Según EE.TT.	tn	1,87	671.561	1.255.819	1,87	1.255.819	0,00
9	Rejilla de piso de hierro 0.50 x 3.00 mts. Según EE.TT.	un	2,00	480.000	960.000	0,00	0	2,00
10	Pintura Termoplástica colocacion en caliente para demarcacion vial. Según EE.TT	m2	21,34	243.675	5.200.025	16,00	3.898.800	5,34
11	Cartelería de Señalización vertical con indicación de paso Elevado. Según EE.TT	un	2,00	1.741.375	3.482.750	0,00	0	2,00
12	Remoción y reposición de veredas. Según EE.TT.	m2	3,00	217.667	653.001	0,00	0	3,00
13	Servicio de limpieza general de la construccion	gl	1,00	563.583	563.583	0,00	0	1,00
	TOTAL MONTO				29.017.381		19.454.101	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	19.454.101	67%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	3.890.820	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	972.705	
MONTO NETO A PERCIBIR	14.590.576	

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES, QUINIENTOS NOVENTA MIL, QUINIENTOS SETENTA Y SEIS.----------

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE CIUDAD DEL ESTE División de Vialidad

LUCIO BAEZ
FISCAL DE OBRA

MB CONSTRUCTORA
EMPRESA CONTRATISTA

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

ARQ. RICHAR FERNANDEZ
JEFE DE FISCALIZACION

Ciudad del Este Municipio MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE Dirección de Área Urbana

ING. RODRIGO GONZALEZ
DIRECTOR DE AREA URBANA

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0