Fonae.

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 2 DE OBRA - 03 DE OCTUBRE DE 2.024

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE ECUADOR ACCESO A LA ESCUELA BASICA NRO 5243 SAGRADA FAMILIA.

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba.
Ubicación de la obra: Mayor Otaño

N° de contrato: 18/2.024
Registro Prof. N°: 3.804
Contratista: CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

						CERTIFICADO N° 1			CERTIFICADO N° 2		
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	1.440,00	329	473.760	1.440,00	329	473.760			
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	1.440,00	573	825.120	1.440,00	573	825.120			
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	UN	1,00	1.120.720	1.120.720	1,00	1.120.720	1.120.720			
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	157.099	314.198	2,00	157.099	314.198			
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	1.440,00	1.264	1.820.160	1.440,00	1.264	1.820.160			
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	1.440,00	2.141	3.083.040	1.440,00	2.141	3.083.040			
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	1.109,00	5.644	6.259.196	660,00	5.644	3.725.040	449,00	5.644	2.534.156
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	114,00	77.501	8.835.114	114,00	77.501	8.835.114			
9	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,45m, altura libre 0.20m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,80 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada	ML	220,00	120.301	26.466.220	220,00	120.301	26.466.220			
10	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	18,00	60.506	1.089.108				18,00	60.506	1.089.108
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	1.109,00	36.804	40.815.636	660,00	36.804	24.290.640	449,00	36.804	16.524.996
12	BADEN DE H°. Espesor 0.15m, ancho 2m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	10,35	1.034.531	10.707.396	7,00	1.034.531	7.241.717	3,35	1.034.531	3.465.679
13	Compactacion inicial, diaria y final	M2	1.109,00	1.706	1.891.954						
14	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	M2	1.109,00	1.997	2.214.673						
15	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	1.440,00	329	473.760						
		TOTAL CONTRACTUAL			106.390.055	TOTAL CERTIFICADO 1		78.195.729	TOTAL CERTIFICADO 2		23.613.939

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

00000115

Escaneado con CamScanner

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

MONTO A DESCONTAR POR ANTICIPO PERCIBIDO 2/3	**7.092.670**
SON GUARANIES, SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA.-	

TOTAL A PAGAR FONDO DE REPARO (5 %)	**1.180.697**
SON GUARANIES, UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE.-	

TOTAL A PAGAR CERTIFICACO 2	**15.340.572**
SON GUARANIES, QUINCE MILLONES TRESCIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS.-	

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner