Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

CONSTRUCCIÓN DE AULAS DISTRITO DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA – YHU – SAN JOAQUIN - PLURIANUAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°47/2020 ID Nº 385026.-

DISTRITOS BENEFICIARIOS:

LOTE Nº 1 DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA - LOTE Nº 2 YHU

CAAGUAZU -DTO. DE CAAGUAZÚ

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES

SECRETARIO DE OBRAS

ARQ. VANESSA LÓPEZ FIGUEREDO

ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

Arq. Victor Mendie
Secretario de Obras Públi
Gobernación de Caa

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2021 -

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caa

INFORME

OBRA A ANALIZADA:

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LOS DISTRITOS DE YHU Y SAN JOAQUIN – PLURIANUAL - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°47/2020 ID Nº 387712.-

FECHA:

26 DE FEBRERO DE 2021.

LUGAR Y CIUDAD:

LOTE Nº 1 DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA

RESUMO

Realizo la visita de inspección del sitio mencionado anteriormente, procedo a las observaciones de los procesos constructivos, los cuales estarán destinados al uso escolar, presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Realizo las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades que correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran finalizadas, he aquí el informe de obras respectivo.

OBSERVACIONES

Ninguna.-

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificación de trabajos nº3.-

LOTE N° 1 - DISTRITO SAN JOAQUIN Y DR. EULOGIO ESTIGARRIBIA				
1	**Preparación de la obra - Colegio Nacional Reino de Holanda**	**% Presente Certificado**	**% Acum hasta el Certificado Anterior**	**% Acum. Hasta Presente Certificado**
2	Cartel de obras	0%	100%	100%

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

3	Placa de marmol	100%	0%	100%
4	Limpieza y preparación del terreno	0%	100%	100%
5	Replanteo	0%	100%	100%
6	Cimiento			
7	Excavacion y carga de cimiento con PBC	0%	100%	100%
8	Estructura de H° A°			
9	Pilar de H° A°	0%	100%	100%
10	Zapata de H° A°	0%	100%	100%
11	Vigas y dado de H° A°	0%	100%	100%
12	Encadenados de H° A°	0%	100%	100%
13	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	0%	100%	100%
14	Mamposteria de nivelación			
15	De 0,45 m.	0%	100%	100%
16	De 0,30 m.	0%	100%	100%
17	De 0,60 m. para pilares	0%	100%	100%
18	Relleno			
19	Relleno y apisonado de interiores	0%	100%	100%
20	Aislación asfaltica			
21	De paredes	0%	100%	100%
22	Mamposteria de elevación			
23	De 0,30 para revocar	0%	100%	100%
24	De 0,15 para revocar	0%	100%	100%
25	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	0%	100%	100%
26	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	0%	100%	100%
27	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	0%	100%	100%
28	Pilares			

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

29	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	0%	100%	100%
30	Techo			
31	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	0%	100%	100%
32	Revoques			
33	De paredes interior y exterior a una capa	0%	100%	100%
34	De viga cumbrera y galeria de H° A°	0%	100%	100%
35	Moldura lineal en balancines	0%	100%	100%
36	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	0%	100%	100%
37	Pizarrones	0%	100%	100%
38	Piso			
39	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	0%	100%	100%
40	Piso mosaíco granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	100%	0%	100%
41	Zocalo mosaíco granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	100%	0%	100%
42	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	0%	100%	100%
43	Rampa peatonal	0%	100%	100%
44	Aberturas			
45	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	0%	100%	100%
46	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	0%	100%	100%
47	Pinturas			
48	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	68%	32%	100%
49	De paredes revocadas al latex	68%	32%	100%
50	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	68%	32%	100%
51	De viga cumbrera y galería al latex	68%	32%	100%
5	De balancines con pintura sintética	68%	32%	100%

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

2				
53	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	68%	32%	100%
54	De tejuelones con barniz	68%	32%	100%
55	De puerta metálica con pintura sintética	68%	32%	100%
56	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	70%	30%	100%
57	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	100%	0%	100%
58	Colocacion de vidrios			
59	Vidrios de 6 mm.	100%	0%	100%
60	Desague Pluvial			
61	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm.	0%	100%	100%
62	Instalación eléctrica:			
63	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	20%	80%	100%
64	Instalación de tableros de comando TC	20%	80%	100%
65	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	20%	80%	100%
66	Alimentación de los circuitos de luces	20%	80%	100%
67	Alimentación de los circuitos de tomas	20%	80%	100%
68	Alimentación de los circuitos de ventiladores	20%	80%	100%
69	Alimentación de los circuitos del TC	20%	80%	100%
70	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	20%	80%	100%
71	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	60%	40%	100%
72	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	60%	40%	100%
73	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	60%	40%	100%
74	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	20%	80%	100%
75	Tablero TC de 6 AG	20%	80%	100%

Secretaría de Obras Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

76	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	20%	80%	100%
77	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	100%	0%	100%
78	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	0%	100%	100%
79	Limpieza de obra			
80	Limpieza final	100%	0%	100%
81	**Preparación de la obra - Colegio Nacional Inmaculada**			
82	Letrero de obra	0%	100%	100%
83	Placa de marmol	100%	0%	100%
84	Limpieza y preparación del terreno	0%	100%	100%
85	Replanteo	0%	100%	100%
86	Cimiento			
87	Excavación y carga de cimiento con PBC.	0%	100%	100%
88	Estructura de H° A°			
89	Vigas y dado de H° A°	0%	100%	100%
90	Encadenados de H° A°	0%	100%	100%
91	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	0%	100%	100%
92	Mamposteria de de nivelación			
93	De 0,45 m.	0%	100%	100%
94	De 0,30 m.	0%	100%	100%
95	De 0,60 m. para pilares	0%	100%	100%
96	Relleno			
97	Relleno y apisonado de interiores	0%	100%	100%
98	Aislación asfáltica			
99	De paredes	0%	100%	100%

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

100	Mamposteria de elevación			
101	De 0,15 para revocar	0%	100%	100%
102	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	0%	100%	100%
103	De 0,30 para revocar	0%	100%	100%
104	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	0%	100%	100%
105	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	0%	100%	100%
106	Pilares			
107	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	0%	100%	100%
108	Techo			
109	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca .	0%	100%	100%
110	Revoques			
111	De paredes interior y exterior a una capa	0%	100%	100%
112	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	0%	100%	100%
113	Moldura lineal en balancines	0%	100%	100%
114	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	0%	100%	100%
115	Pizarrones	0%	100%	100%

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dto. de Caaguazú

116	Pisos			
117	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	0%	100%	100%
118	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	100%	0%	100%
119	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	100%	0%	100%
120	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	0%	100%	100%
121	Rampa peatonal	0%	100%	100%
122	Aberturas			
123	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	0%	100%	100%
124	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	0%	100%	100%
125	Pinturas			
126	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	68%	32%	100%
127	De paredes revocadas al latex	68%	32%	100%
128	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	68%	32%	100%
129	De viga cumbrera y galería al latex	68%	32%	100%
130	De balancines con pintura sintética	68%	32%	100%
131	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	68%	32%	100%

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

132	De tejuelones con barniz	68%	32%	100%
133	De puerta metálica con pintura sintética	68%	32%	100%
134	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	69%	31%	100%
135	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	20%	80%	100%
136	Colocacion de Vidrios			
137	Vidrios de 6 mm.	100%	0%	100%
138	Desague Pluvial			
139	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	0%	100%	100%
140	Instalación eléctrica			
141	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	20%	80%	100%
142	Instalación de tableros de comando TC	20%	80%	100%
143	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	20%	80%	100%
144	Alimentación de los circuitos de luces	20%	80%	100%
145	Alimentación de los circuitos de tomas	20%	80%	100%
146	Alimentación de los circuitos de ventiladores	20%	80%	100%
147	Alimentación de los circuitos del TC	20%	80%	100%

Secretaría de Obras Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

148	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	20%	80%	100%
149	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	60%	40%	100%
150	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	60%	40%	100%
151	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	60%	40%	100%
152	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	20%	80%	100%
153	Tablero TC de 6 AG.	20%	80%	100%
154	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	20%	80%	100%
155	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	100%	0%	100%
156	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	0%	100%	100%
157	Limpieza de obra			
158	Limpieza final	100%	0%	100%

(SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO)

Secretaria de Obras Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del Dpto. de Caaguazú



Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú





Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú



Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú