Cambyreta, 21 de julio de 2021

00040393

DON ALBERTO BÁEZ

ENCARGADO DE DESPACHO

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

PRESENTE:

Ref: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN EL ACCESO AL BARRIO SAN ANTONIO con ID: 389003

A través de la presente nota les presentamos el Certificado Nro. 1 correspondiente a la ejecución de los trabajos para su posterior desembolso.

Aprovechando le saluda atentamente

HABITARE S.R.L.
Ruc: 8009090[illegible]
Cel: 0983 514 83[illegible]

.....

Alejandro Paniagua.

HABITARE SRL.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Recibido en secretaría general hoy 21
de Julio de 21
siendo las 12 - 43 horas

Omar A. Paniagua
Recepción
Municipalidad de Cambyreta

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

" NOMBRE DE OBRA SEGÚN CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN EL ACCESO AL BARRIO SAN ANTONIO" ID: 389003

Contrato N° 18/2021

Certificado N° 1

CONTRATISTA	Habitare S.R.L.
FECHA DE PRESENTACIÓN	21/07/2021
FECHA DE INICIO	18/06/2021
PLAZO INICIAL	180 días
PLAZO DE ADENDA	-------
DIAS DE LLUVIA	7 días
PLAZO PRORROGADO	187 días
DIAS TRANSCURRIDOS	33 días
RECEPCIÓN PROVISORIA	-------

						CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	% de Avance
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	1.300	432	561.600	0	1300	1300	-	561.600	561.600	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	1.280	28.000	35.840.000	0	1088	1088	-	30.464.000	30.464.000	85%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	350	78.000	27.300.000	0	350	350	-	27.300.000	27.300.000	100%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	12	230.000	2.760.000	0	12	12	-	2.760.000	2.760.000	100%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	9	47.500	427.500	0	0	0	-	-	-	0%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	350	3.150	1.102.500	0	176	176	-	554.400	554.400	50%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	300.000	300.000	0	0	0	-	-	-	0%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	1.300	400	520.000	0	0	0	-	-	-	0%
				TOTAL	68.811.600							

Total certificado	-	61.640.000	61.640.000
Fondo de reparo 5%:	-	3.082.000	3.082.000
Neto a cobrar Gs.:	-	58.558.000	58.558.000

Son Guaraníes: cincuenta y ocho millones quinientos cincuenta y ocho mil

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904-6
Cel.: 0983 514 838

Alejandro Paniagua
Representante Legal
Habitare S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Luis Noa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá