Universidad Nacional de Itapúa
RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 8

Mes: Septiembre del 2024

Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI - Plurianual 2023 - 2024 con ID: 427.677
- LOTE 2, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI - Plurianual 2023 - 2024 con ID: 427.677 - LOTE 2, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas	100%	648.936.960	80,0986815%	519.789.949	6,5164750%	42.287.815	86,6151566%	562.077.764
A	**Total por Contrato**	**100%**	**648.936.960**	**80,0986815%**	**519.789.949**	**6,5164750%**	**42.287.815**	**86,6151566%**	**562.077.764**

Certificado Básico Nº	**8**
Mes:	**Septiembre 2024**
Contrato N°:	**45**
Monto Básico:	**648.936.960**
Contratista:	**Desarrollo innovacion y negocios S.A**
Fecha de Inicio:	**19-dic-23**
Plazo de Ejecución:	**269**
Fecha de terminación prevista:	**13-sept-24**
Prórroga:	**36**
Fecha de terminación con prórroga:	**18-oct-24**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	129.787.392	103.957.991	8.457.563	112.415.554
B.II	Para Fondo de Reparo	*5,00%*	32.446.848	25.989.498	2.114.391	28.103.889
B	**Total Deducciones**		**162.234.240**	**129.947.489**	**10.571.954**	**140.519.443**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				31.715.861	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**31.715.861**	

D	**Importe a Facturar (A - BI - CII)**	**33.830.252**

SON GUARANIES: Treinta y tres millones ochocientos treinta mil doscientos cicuenta y dos

Desarrollo Innovacion y negocios S.A
Contratista-Representante Legal

D-INN S.A.
Desarrollo Innovación y Negocios S.A.
80080759 - 0

Fiscal de Obras
Universidad Nacional de Itapúa

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
Dirección de Infraestructura y Obras

Dirección de Infraestructura y Obras
Universidad Nacional de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 8

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Septiembre del 2024

Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI - Plurianual 2023 - 2024 con ID: 427.677 - LOTE 2, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas			
CONTRATISTA:	Desarrollo innovación y negocios S.A	FECHA DE INICIO:	19-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	648.936.960	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	13-sept-24
CONTRATO N°:	45	PRÓRROGA:	36 dias
PLAZO DE EJECUCIÓN:	269	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	18-oct-24

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI - Plurianual 2023 - 2024 con ID: 427.677 - LOTE 2, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Preparación de obra - Obrador para personal - medidas 5m.x3m.	Unidad Medida Global	1	2.195.000	2.195.000	0,33825%	100,00%	0,00%	100,00%	0,003382	-	0,003382	1,00		1,00	2.195.000	0	2.195.000
2	Preparación de obra - Cartel de Obra 2,00m x1,50m de lona Vinilica con Estructura Metálica y Soporte para suelo con dado de hormigón.	Unidad Medida Global	1	1.485.000	1.485.000	0,22884%	100,00%	0,00%	100,00%	0,002288	-	0,002288	1,00		1,00	1.485.000	0	1.485.000
3	Poda de Arbol	Unidad	3	295.200	885.600	0,13647%	100,00%	0,00%	100,00%	0,001365	-	0,001365	3,00		3,00	885.600	0	885.600
4	Preparación de obra - Replanteo de obra	Metros cuadrados	330	5.400	1.782.000	0,27460%	100,00%	0,00%	100,00%	0,002746	-	0,002746	330,00		330,00	1.782.000	0	1.782.000
5	Preparación de obra - Instalación Eléctrica Provisoria	Unidad Medida Global	1	760.200	760.200	0,11715%	100,00%	0,00%	100,00%	0,001171	-	0,001171	1,00		1,00	760.200	0	760.200
6	Preparación de obra - Bandeja salvavidas de seguridad perimetral, incluye mallas de seguridad	Unidad Medida Global	1	4.830.300	4.830.300	0,74434%	100,00%	0,00%	100,00%	0,007443	-	0,007443	1,00		1,00	4.830.300	0	4.830.300
7	Preparación de obra - Vallado perimetral de Obra de chapa.	Metro lineal	83	90.300	7.494.900	1,15495%	100,00%	0,00%	100,00%	0,011550	-	0,011550	83,00		83,00	7.494.900	0	7.494.900
8	Preparación de obra - Instalación provisoria de agua	Unidad Medida Global	1	456.700	456.700	0,07038%	100,00%	0,00%	100,00%	0,000704	-	0,000704	1,00		1,00	456.700	0	456.700
9	Preparación de obra - Baños sanitarios tipo químico	Unidad Medida Global	1	4.997.400	4.997.400	0,77009%	79,00%	12,50%	91,50%	0,005930	0,000963	0,006892	0,79	0,125	0,92	3.922.959	624.675	4.547.634
10	Preparación de obra - Retiro de Ventana existente en escalera	Unidad Medida Global	1	609.100	609.100	0,09386%	100,00%	0,00%	100,00%	0,000939	-	0,000939	1,00		1,00	609.100	0	609.100
11	Preparación de obra - Retiro de techo y estructura metálica existente en escalera, traslado a lugar designado por la fiscalización	Unidad Medida Global	1	467.200	467.200	0,07199%	100,00%	0,00%	100,00%	0,000720	-	0,000720	1,00		1,00	467.200	0	467.200
12	Retiro de cables existentes NYY	Unidad Medida Global	1	612.800	612.800	0,09443%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,000944	0,000944	0,00	1,00	1,00	0	612.800	612.800
13	Servicio de Excavicion Estructural - Excavación para ductos de instalación eléctrica de tablero existente a tablero reubicado	Metro lineal	20	81.600	1.632.000	0,25149%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,002515	0,002515	0,00	20,00	20,00	0	1.632.000	1.632.000
14	Servicio de Demolición - Demolición de mampostería y estructura metálica de techo en tablero existente	Unidad Medida Global	1	250.700	250.700	0,03863%	100,00%	0,00%	100,00%	0,000386	-	0,000386	1,00		1,00	250.700	0	250.700
15	Servicio de Demolición - Demolición de carpeta existente en losa	Metros cuadrados	330	16.100	5.313.000	0,81872%	100,00%	0,00%	100,00%	0,008187	-	0,008187	330,00		330,00	5.313.000	0	5.313.000
16	Servicio de Demolición - Demolición de contrapiso y piso baldosón en P.B.	Metros cuadrados	3	15.900	47.700	0,00735%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,000074	0,000074	0,00	3,00	3,00	0	47.700	47.700
17	Servicio de Demolición - Pasamanos metálicos existentes, con traslado, recuperación, colocación, adecuación según diseño (incluye accesorios, pintura)	Metro lineal	23	32.800	754.400	0,11625%	100,00%	0,00%	100,00%	0,001163	-	0,001163	23,00		23,00	754.400	0	754.400
18	Servicio de Demolición - Demolición de hormigón para anclaje de escalera según detalle	Unidad Medida Global	1	546.100	546.100	0,08415%	100,00%	0,00%	100,00%	0,000842	-	0,000842	1,00		1,00	546.100	0	546.100
19	Colocacion de Hormigon Armado - Columnas según calculo	Metros cúbicos	7,1	2.572.200	18.262.620	2,81424%	100,00%	0,00%	100,00%	0,028142	-	0,028142	7,10		7,10	18.262.620	0	18.262.620
20	Colocacion de Hormigon Armado - Viga Superior y borde de canalón según calculo	Metros cúbicos	20,5	2.490.200	51.049.100	7,86657%	100,00%	0,00%	100,00%	0,078666	-	0,078666	20,50		20,50	51.049.100	0	51.049.100
21	Colocacion de Hormigon Armado - Losa canalón de Hormigón Armado según calculo	Metros cúbicos	6	2.771.500	16.629.000	2,56250%	100,00%	0,00%	100,00%	0,025625	-	0,025625	6,00		6,00	16.629.000	0	16.629.000
22	Colocacion de Hormigon Armado - Escalera de Hormigón Armado según calculo	Metros cúbicos	3,1	2.818.600	8.737.660	1,34646%	100,00%	0,00%	100,00%	0,013465	-	0,013465	3,10		3,10	8.737.660	0	8.737.660
23	Mamposteria - Mamposteria de ladrillo cerámico laminado 21 agujeros, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 8 mm en cuatro sectores de la mampostería, una cara vista.	Metros cuadrados	152	116.600	17.723.200	2,73111%	100,00%	0,00%	100,00%	0,027311	-	0,027311	152,00		152,00	17.723.200	0	17.723.200
24	Mamposteria - Mamposteria de ladrillo común para matisada de viga metálica espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en dos sectores de la mampostería.	Metros cuadrados	78	110.700	8.634.600	1,33058%	100,00%	0,00%	100,00%	0,013306	-	0,013306	78,00		78,00	8.634.600	0	8.634.600
25	Mamposteria - Mamposteria de ladrillo común a revocar, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 8 mm en cuatro sectores de la mampostería	Metros cuadrados	86	105.900	9.107.400	1,40343%	100,00%	0,00%	100,00%	0,014034	-	0,014034	86,00		86,00	9.107.400	0	9.107.400

Desarrollo Innovación y Negocios S.A.
80090759 - 0

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 8

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Septiembre del 2024

Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI - Plurianual 2023 - 2024 con ID: 427.677 - LOTE 2, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas			
CONTRATISTA:	Desarrollo innovacion y negocios S.A	FECHA DE INICIO:	19-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	648.936.960	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	13-sept-24
CONTRATO N°:	45	PRÓRROGA:	36 dias
PLAZO DE EJECUCIÓN:	269	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	18-oct-24

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI - Plurianual 2023 - 2024 con ID: 427.677 - LOTE 2, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
26	Mampostería - Mampostería divisoria de ladrillo hueco para interior, espesor 0,20m. Incluye envarillado 2 Ø de 8 mm en tres sectores de la mampostería.	Metros cuadrados	140	111.600	15.624.000	2,40763%	100,00%	0,00%	100,00%	0,024076	-	0,024076	140,00		140,00	15.624.000	0	15.624.000
27	Construcción y/o Colocación de Dinteles - Dintel de varilla de 2 Ø de 8 mm. sobre aberturas	Metro lineal	85	31.900	2.711.500	0,41784%	100,00%	0,00%	100,00%	0,004178	-	0,004178	85,00		85,00	2.711.500	0	2.711.500
28	Aislación - Horizontal con mortero 1:3 con hidrófugo y asfalto, desarrollo necesario	Metros cuadrados	63	21.100	1.329.300	0,20484%	100,00%	0,00%	100,00%	0,002048	-	0,002048	63,00		63,00	1.329.300	0	1.329.300
29	Aislación - Junta de dilatación para contrapiso y piso cerámico	Metro lineal	8,25	22.800	188.100	0,02899%	0,00%	51,52%	100,00%	-	0,000149	0,000149	4,00	4,25	8,25	91.200	96.900	188.100
30	Revoques - Impermeable exterior 1:3 con hidrófugo, mas fino filtrado	Metros cuadrados	340	45.700	15.538.000	2,39438%	92,65%	0,00%	100,00%	0,022183	-	0,022183	340,00		340,00	15.538.000	0	15.538.000
31	Revoques - Impermeable interior 1:3 con hidrófugo, mas fino filtrado	Metros cuadrados	75	45.700	3.427.500	0,52817%	100,00%	0,00%	100,00%	0,005282	-	0,005282	75,00		75,00	3.427.500	0	3.427.500
32	Revoques - Revoque interior a dos capas, grueso mas fino filtrado	Metros cuadrados	327	44.000	14.388.000	2,21716%	103,06%	0,00%	100,00%	0,022850	-	0,022850	327,00		327,00	14.388.000	0	14.388.000
33	Revoques - De vigas, columnas, a una capa gruesa y filtrado	Metros cuadrados	47	52.400	2.462.800	0,37951%	100,00%	0,00%	100,00%	0,003795	-	0,003795	47,00		47,00	2.462.800	0	2.462.800
34	Revoques - Recuadro en puertas y ventanas	Metro lineal	181	27.500	4.977.500	0,76702%	90,06%	0,00%	90,06%	0,006907	-	0,006907	163,00		163,00	4.482.500	0	4.482.500
35	Aberturas - Vidriado fijo, de 10mm de espesor, incluye ventanas pivotantes Con carpintería de aluminio. Idem al existente	Metros cuadrados	30	784.500	23.535.000	3,62670%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		0,00	0	0	0
36	Aberturas - Ventana una hoja fija y otra corrediza, vidrio fumé 8mm de espesor, 1,40 x 1,20 m. Con carpintería color aluminio. Idem al existente	Unidad	20	1.234.000	24.680.000	3,80314%	95,00%	0,00%	100,00%	0,036130	-	0,036130	20,00	0,00	20,00	24.680.000	0	24.680.000
37	Aberturas - Puerta tablero de cedro o similar de 0,90x2,10 m. Incluye marco de vvyra pyta de 2"x5",contramarco,c/barniz manos necesaria incluye herrajes y cerradura.	Unidad	6	1.455.700	8.734.200	1,34592%	66,67%	50,00%	100,00%	0,008973	0,006730	0,015702	3,00	3,00	6,00	4.367.100	4.367.100	8.734.200
38	Aberturas - Abertura fija vidrios fumé de 10mm espesor, 3,55x1,50 m. Con carpintería color aluminio. En escalera	Unidad	1	3.474.700	3.474.700	0,53544%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,005354	0,005354	0,00	1,00	1,00	0	3.474.700	3.474.700
39	Colocacion de Pisos - Contrapisos - Carpeta Regularizadora tipo alisado para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	359	33.300	11.954.700	1,84220%	100,00%	0,00%	100,00%	0,018422	-	0,018422	359,00		359,00	11.954.700	0	11.954.700
40	Colocacion de Pisos - Contrapisos - Zócalo cerámico	Metro lineal	158	35.200	5.561.600	0,85703%	132,91%	0,00%	100,00%	0,011391	-	0,011391	158,00		158,00	5.561.600	0	5.561.600
41	Colocacion de Pisos - Contrapisos - Piso de cerámica esmaltada de 45x45 PEI 4	Metros cuadrados	359	89.000	31.951.000	4,92359%	150,42%	2,23%	100,00%	0,074060	0,001097	0,075157	351,00	8,00	359,00	31.239.000	712.000	31.951.000
42	Colocacion de Pisos - Contrapisos - Guarda Obra perimetral incluye contrapiso de cascotes compactado, espesor de 8cm, carpeta alizada	Metros cuadrados	83	64.000	5.312.000	0,81857%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,008186	0,008186	0,00	83,00	83,00	0	5.312.000	5.312.000
43	Construcción/ Colocación de Techo / Tinglado - Techo de chapa trapezoidal termoacústico con relleno de poliuretano, sobre estructura metálica con perfiles metálicos s/ diseño y especificaciones que se adjuntan en plano de calculo estructural, incluye cumbrera.	Metros cuadrados	370	286.700	106.079.000	16,34658%	100,00%	0,00%	100,00%	0,163466	-	0,163466	370,00		370,00	106.079.000	0	106.079.000
44	Construcción/ Colocación de Techo / Tinglado - Cielorraso desmontable de yeso acartonado esp. 12,5mm con perfilería de chapa galvanizada reforzado 70mm	Metros cuadrados	246	198.400	48.806.400	7,52098%	69,11%	24,80%	100,00%	0,051974	0,018650	0,070624	185,00	61,00	246,00	36.704.000	12.102.400	48.806.400
45	Construcción/ Colocación de Techo / Tinglado - Cielorraso de madera de machimbre con estructura de soporte de armazón de madera (incluye pintura al barniz manos necesarias) y escotilla de acceso en galería	Metros cuadrados	127	144.000	18.288.000	2,81815%	62,99%	9,45%	100,00%	0,017752	0,002663	0,020415	115,00	12,00	127,00	16.560.000	1.728.000	18.288.000
46	Construcción/ Colocación de Techo / Tinglado - Cornisa de madera para cielorraso incluye pintura al barniz manos necesarias	Metro lineal	80	18.400	1.472.000	0,22683%	0,00%	25,00%	100,00%	-	0,000567	0,000567	60,00	20,00	80,00	1.104.000	368.000	1.472.000
47	Construcción/ Colocación de Techo / Tinglado - Babeta de chapa galvanizada N°24 des 0,40 m	Metro lineal	37,5	198.500	7.443.750	1,14707%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-	-	37,50	0,00	37,50	7.443.750	0	7.443.750

Desarrollo Innovación y Negocios S.A.
80090759 - 0

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 8

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Septiembre del 2024

Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI - Plurianual 2023 - 2024 con ID: 427.677 - LOTE 2, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

CONTRATISTA:	Desarrollo innovacion y negocios S.A	FECHA DE INICIO:	19-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	648.936.960	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	13-sept-24
CONTRATO N°:	45	PRÓRROGA:	36 dias
PLAZO DE EJECUCIÓN:	269	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	18-oct-24

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI - Plurianual 2023 - 2024 con ID: 427.677 - LOTE 2, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
48	Colocacion de Pasamano - Readecuar y colocar barandas metálicas de caños existentes. Incluye pintura y elementos de sugeción. Según diseño	Metro lineal	45,9	82.700	3.795.930	0,58495%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		0,00	0	0	0
49	Construccion de Desague Pluvial - Caños de bajada de pvc de 100 mm	Metro lineal	114	52.900	6.030.600	0,92930%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-	-	114,00		114,00	6.030.600	0	6.030.600
50	Construccion e Instalacion Electrica - Registro eléctrico 50 x 50 cm con marco y tapa de chapa metálica antideslizante, paredes de mampostería de ladrillo común revocado con hidrófugo. Incluye fondo de triturada	Unidad	1	495.100	495.100	0,07629%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		0,00	0	0	0
51	Construccion e instalaciones electricas - Cajas conexión metálicas hexagonales	Unidad	26	9.400	244.400	0,03766%	200,00%	0,00%	100,00%	0,000753	-	0,000753	26,00		26,00	244.400	0	244.400
52	Construccion e Instalacion Electrica - Cajas llave metálicas rectangulares para puntos y tomas corrientes	Unidad	57	10.000	570.000	0,08784%	100,00%	0,00%	100,00%	0,000878	-	0,000878	57,00		57,00	570.000	0	570.000
53	Construccion e instalaciones electricas - Paneles led de embutir de 40w	Unidad	28	139.300	3.900.400	0,60104%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,006010	0,006010	0,00	28,00	28,00	0	3.900.400	3.900.400
54	Construccion e instalaciones eléctricas - Paneles led de adosar de 24w	Unidad	12	79.400	952.800	0,14682%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,001468	0,001468	0,00	12,00	12,00	0	952.800	952.800
55	Construccion e instalaciones electricas - Equipos de focos de bajo consumo de rosca fina de 40w con portalámparas	Unidad	2	88.100	176.200	0,02715%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-	-	2,00		2,00	176.200	0	176.200
56	Construccion e Instalaciones electricas - Caño corrugado antillama de 3/4"	Unidad Medida Global	1	674.700	674.700	0,10397%	100,00%	0,00%	100,00%	0,001040	-	0,001040	1,00		1,00	674.700	0	674.700
57	Construccion e instalaciones electricas - Cable de 2 mm2	Unidad Medida Global	1	2.613.300	2.613.300	0,40270%	200,00%	0,00%	100,00%	0,008054	-	0,008054	1,00		1,00	2.613.300	0	2.613.300
58	Construccion e instalaciones electricas - Cable de 4 mm2	Unidad Medida Global	1	3.749.300	3.749.300	0,57776%	200,00%	0,00%	100,00%	0,011555	-	0,011555	1,00		1,00	3.749.300	0	3.749.300
59	Construccion e instalaciones electricas - Interruptor punto y toma	Unidad	5	72.300	361.500	0,05571%	0,00%	0,00%	40,00%	-	-	-	2,00		2,00	144.600	0	144.600
60	Construcción e instalaciones eléctricas - Interruptor punto y toma llave combinada	Unidad	2	72.300	144.600	0,02228%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-	-	1,00		1,00	72.300	0	72.300
61	Construccion e instalaciones eléctricas - Toma corriente doble	Unidad	27	87.300	2.357.100	0,36322%	0,00%	51,85%	100,00%	-	0,001883	0,001883	13,00	14,00	27,00	1.134.900	1.222.200	2.357.100
62	Construccion e instalaciones electricas - Tablero principal metálico de embutir con barras de RST, N y T para 36 llaves TM y 1 llave de corte general, incluye llaves	Unidad	1	1.532.700	1.532.700	0,23619%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		0,00	0	0	0
63	Construccion e instalaciones electricas - Tablero seccional metálico con barras de RST, N y T para 24 llaves TM y 1 llave de corte general, incluye llaves	Unidad	1	1.279.300	1.279.300	0,19714%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		0,00	0	0	0
64	Construccion e instalaciones electricas - Tablero seccional metálico de embutir con barras de RST, N y T para 18 llaves TM y 1 llave de corte general, incluye llaves	Unidad	1	1.079.500	1.079.500	0,16635%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		0,00	0	0	0
65	Construccion e instalaciones electricas - Tablero seccional metálico de embutir con barras de RST, N y T para 12 llaves TM y 1 llave de corte general, incluye llaves	Unidad	1	1.012.700	1.012.700	0,15606%	100,00%	0,00%	100,00%	0,001561	-	0,001561	1,00		1,00	1.012.700	0	1.012.700
66	Construccion e instalaciones electricas - Conexión, provición y colocación de cable multifiliar NYY 4x35 mm2	Metro lineal	178	180.300	32.093.400	4,94553%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		0,00	0	0	0
67	Construccion e instalaciones electricas - Conexión, provición y colocación de cable multifiliar NYY 4x10 mm2	Metro lineal	111	70.500	7.825.500	1,20590%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		0,00	0	0	0
68	Construccion e instalaciones electricas - Instalación de circuitos para AA	Unidad	6	206.200	1.237.200	0,19065%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-	-	6,00		6,00	1.237.200	0	1.237.200
69	Construccion e instalaciones electricas - Circuito eléctrico para ventiladores (Incluye cables de 2mm2)	Unidad	8	215.400	1.723.200	0,26554%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-	-	8,00		8,00	1.723.200	0	1.723.200

DENN S.A.
Desarrollo Innovación y Negocios S.A.
80090759 - 0

Fiscalía de Obras

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 8

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Septiembre del 2024

Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI - Plurianual 2023 - 2024 con ID: 427.677 - LOTE 2, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas			
CONTRATISTA:	Desarrollo Innovacion y negocios S.A	FECHA DE INICIO:	19-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	648.936.960	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	13-sept-24
CONTRATO N°:	45	PRÓRROGA:	36 dias
PLAZO DE EJECUCIÓN:	269	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	18-oct-24

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI - Plurianual 2023 - 2024 con ID: 427.677 - LOTE 2, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
70	Construccion e instalaciones electricas - Readecuación y traslado de tablero existente	Unidad	1	612.800	612.800	0,09443%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		0,00	0	0	0
71	Construccion e instalaciones electricas - Sensor detector de Humo con circuito dependiente hasta la central de alarma con cable polarizado de 0,50mm2 y cable cordón de 0,50mm2 (Incluye ducto)	Unidad	23	388.800	8.942.400	1,37801%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		0,00	0	0	0
72	Construccion e instalaciones electricas - Central de alarma contra-incendio (Kit PCI: Sirena, Batería, pulsador, conexiones)	Unidad Medida Global	1	2.543.600	2.543.600	0,39196%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		0,00	0	0	0
73	Instalaciones Sanitarias - Conexión de Bajadas de prevencion de incendios al tanque de agua	Unidad Medida Global	1	876.100	876.100	0,13501%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-	-	1,00		1,00	876.100	0	876.100
74	Instalaciones Sanitarias - Bajadas contraincendio de hierro galvanizado 2 1/2" incluye conexiones y pintura	Unidad Medida Global	1	4.090.500	4.090.500	0,63034%	0,00%	20,00%	100,00%	-	0,001261	0,001261	0,80	0,20	1,00	3.272.400	818.100	4.090.500
75	Instalaciones Sanitarias - Caja de hidrante incluye (valvula de globo 2" 1/2", adaptador, mangera de caucho de 25 metros y pintura y instalación	Unidad	3	3.009.500	9.028.500	1,39128%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-	-	3,00		3,00	9.028.500	0	9.028.500
76	Servicio de Pintura - Interiores al látex con enduido, manos necesarias	Metros cuadrados	497	31.700	15.754.900	2,42780%	84,51%	15,49%	100,00%	0,020517	0,003761	0,024278	420,00	77,00	497,00	13.314.000	2.440.900	15.754.900
77	Servicio de Pintura - De silicona para Ladrillos vistos con impermeabilizantes, manos necesarias	Metros cuadrados	168	24.000	4.032.000	0,62132%	59,52%	15,48%	100,00%	0,003698	0,000962	0,004660	142,00	26,00	168,00	3.408.000	624.000	4.032.000
78	Servicio de Pintura - Exterior al látex, manos necesarias	Metros cuadrados	170	24.200	4.114.000	0,63396%	123,53%	30,41%	100,00%	0,007831	0,001928	0,009759	118,30	51,70	170,00	2.862.860	1.251.140	4.114.000
79	Limpieza de Obra - Limpieza final de obra	Metros cuadrados	378	5.000	1.890.000	0,29125%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		0,00	0	0	0
Total					648.936.960	100,0000%				77,8739399%	6,5164750%	84,3904149%				519.789.949	42.287.815	562.077.764

Desarrollo Innovacion y negocios S.A
Contratista-Representante Legal

D-INN S.A.
Desarrollo Innovación y Negocios S.A.
80090759 - 0

Fiscal de Obras
Universidad Nacional de Itapúa