ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

En la ciudad de Caacupé, a los 7 días del mes de Marzo del año dos mil veintidós, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena, de la Sección de Control y Seguimiento, La Arq. Virginia Duarte, Administradora de Contrato y Sr Ricardo Saucedo, funcionario de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L., correspondientes al mes de marzo, según Contrato N° 22/2021. ----------

Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

Ítem	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	TRABAJO REALIZADO EL DIA LUNES 7 DE MARZO
1.1	Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores.	REALIZADO
1.2	Limpieza integral del interior de cabinas y de sala de máquina.	REALIZADO
1.5	Limpieza de poleas tensoras, control de fijaciones y movimiento libre, control de funcionamiento del contacto contra rotura del cable	REALIZADO
1.6	Control y regulación de las poleas de suspensión y de desvío. Eliminación de grasa excedente.	REALIZADO
1.8	Control del estado de los cables tractores o cabos, control de auto lubricación, lubricación y limpieza.	REALIZADO
1.12	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	REALIZADO
1.13	Control de soportes, placas de unión y grampas de guías de cabina y de contrapesos del cubo.	REALIZADO
1.18	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.	REALIZADO
1.23	Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactores y relés.	REALIZADO
1.26	Verificación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles. (Sistema de botoneras).Prueba, verificación de intercomunicadores de cabina.	REALIZADO
1.27	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina.	REALIZADO
1.30	Verificación de funcionamiento de cabina que debe ser silencioso o pobre en ruidos, sistema de apertura y cierre; cerraduras, contactos y rodillo de arrastre.	REALIZADO
1.31	Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje.	REALIZADO
1.32	Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes.	REALIZADO

Se deja constancia, que los trabajos de Mantenimiento preventivo fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia y por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos. Y que según informó el técnico no fue necesario realizar el mantenimiento correctivo previsto, por lo que la Orden de Servicio N°5, se dejó sin efecto.-

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

Lic. Zunilda C. Mena Rodriguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo