FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y comercial

San Lorenzo, 23 de agosto de 2022

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 09/2022 SENACSA "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA– PLURIANUAL CONTRATO ABIERTO – ID N° 413.072"** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de trabajos realizados.

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS N° 00012 / 2022

Marca	Capacidad	Código Patrimonial	Ítem	Descripción
JAMES	24.000	2316.42523	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
JAMES	24.000	2316.42523	14.4	Gas refrigerante R410
JAMES	24.000	2316.42523	14.5	Mano de obra por Provisión y carga de gas refrigerante
JAMES	24.000	2316.42523	14.69	Mano de obra por soldadura en caño de cobre
RDC	24.000	2316.30360	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
RDC	24.000	2316.30360	14.3	Gas refrigerante R22
RDC	24.000	2316.30360	14.5	Mano de obra por Provisión y carga de gas refrigerante
RDC	24.000	2316.30360	14.16	Capacitor de marcha del compresor
RDC	24.000	2316.30360	14.17	Mano de Obra por Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor
MIDEA	18.000	2316.37465	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
VCP	18.000	2316.34341	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Técnico Responsable: Vidal Ocampo

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA