DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 3

Número del Llamado: Licitación Concurso de Ofertas N° 06/2020	**Numero de Contrato: 40/2020**	
Nombre del Llamado: Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de rayos X.		
Ubicación: AISP	**Monto contratado: Gs.370.000.000-** **Monto certificado: Gs. 10.375.000-**	
Proveedor: OMNI S. A.		
Periodo: 2021.-		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: ANIBAL CUENCA	s/ Res. N°744/2020	AERA N°.....
Fiscal Adjunto: JUAN CARLOS AYALA	s/ Res. N° 744/2020	AERA N°.....

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los **25** días del mes de **Noviembre** del año **2021.**

	Certifican
Aníbal Cuenca Jefe Dpto. Electrónica Fiscal Titular DINAC	Fiscal Adjunto
Observaciones:	
	V° B°
Ing. Ronald Benitez Gerente Tecnico Int D.A DINAC	
Observaciones:	

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
---	3	MANTENIMIENTO DE ESCANER DE RAYOS X ASTROPHYSICS DOBLE VISTA		
*	3.1	Limpieza general interna y externa	Unidad	1
*	3.2	Control y limpieza general de accesorios.	Unidad	1
*	3.3	Limpieza sensores ópticos	Unidad	1
*	3.4	Mantenimiento de monitores.	Unidad	1
*	3.5	Mantenimiento y alineación del cinturón transportador	Unidad	1
*	3.6	Verificación de cortinas de rayos x	Unidad	1
*	3.7	Mantenimiento del cinturón transportador	Unidad	1
*	3.8	Mantenimiento del amarre del cinturón	Unidad	1
*	3.9	Mantenimiento del sensor de entrada y salida	Unidad	1
*	3.10	Mantenimiento del panel de control del operador	Unidad	1
*	3.11	Verificación del procesador de imágenes con escala de grises F792-88	Unidad	1
*	3.12	Inspeccionar el grafico de diodos	Unidad	1
*	3.13	Inspeccionar el generador de rayos x (XRG)	Unidad	1
*	3.14	Inspeccionar las fotocélulas	Unidad	1
*	3.15	Inspeccionar los interruptores de bloqueo interno	Unidad	1
*	3.16	Inspeccionar la clave de seguridad USB (USK)	Unidad	1
*	3.17	Inspeccionar la lámpara de los LED de encendido	Unidad	1
*	3.18	Inspeccionar los LED de encendido de rayos x	Unidad	1
*	3.19	Inspeccionar el PLC	Unidad	1
*	3.20	Inspeccionar el cable de alimentación de la CPU	Unidad	1
*	3.21	Inspeccionar la computadora de escritorio	Unidad	1
*	3.22	Inspeccionar el conector del bucle de retorno ethernet (ELC)	Unidad	1
*	3.23	Calibración con el cuerpo de prueba. (En caso que la Entidad cuente con el mismo)	Unidad	1
*	3.24	Inspeccionar el funcionamiento del transportador	Unidad	1
*	3.25	Inspeccionar el controlador de rayos x	Unidad	1
*	3.26	Verificación y ajuste de la tensión de la fuente del generador.	Unidad	1
*	3.27	Limpieza y formateo de disco duro.	Unidad	1

*	3.29	Test de barrera infrarroja. Test de Sistema Interlock. Test de velocidad. Test de Sistema de Seguridad(Stop)	Unidad	1
*	3.30	Medición de fuga de radiación menor a los valores permitidos	Unidad	1

Certifican

Aníbal Cuenca
Jefe Dpto. Electrónica
DINAC

Fiscal Titular

Fiscal Adjunto

Observaciones:

V° B°

Observaciones: