mi ciudad, mi pueblo

Municipalidad de San Lorenzo del Campo Grande

FORMULARIO 3						
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO						
ACTA DE MEDICIÓN						
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE SAN ISIDRO Y CAMPO JORDAN - ID N° 409.065"						
item	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEDICION ANTERIOR	MEDICION ACTUAL	AVANCE
1	RUBROS CONTRACTUALES					
1.1	CARTEL DE OBRAS	Unidad Medida Global	1,00		1,00	100,00%
1.2	CARTELES DE SEÑALIZACIÓN	Unidad Medida Global	1,00		1,00	100,00%
1.3	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	180,00		180,00	100,00%
1.4	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO (COMPRESOR, MARTILLETE) Y DESALIJO, E: 20CM (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	Metros cuadrados	180,00		180,00	100,00%
1.5	PREPARACION DE BASE Y COMPACTACIÓN	Metros cuadrados	180,00		180,00	100,00%
1.6	PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO, FCK:250 KG/CM2, E: 20CM. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN	Metros cúbicos	21,20		21,20	100,00%
1.7	BADÉN DE HORMIGÓN ARMADO, FCK: 250 KG/CM2, E: 18CM	Metros cúbicos	10,44		8,56	81,99%
1.8	CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN	Metro lineal	90,00		13,72	15,24%
1.9	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	Unidad Medida Global	6,00		6,00	100,00%
1.10	LIMPIEZA FINAL ZONA DE OBRAS	Unidad Medida Global	1,00		1,00	100,00%
2	RUBROS AUTORIZADOS PARA COMPENSACION					
2.1	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	42,39		42,39	100,00%
2.2	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO (COMPRESOR, MARTILLETE) Y DESALIJO, E: 20CM (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	Metros cuadrados	42,39		42,39	100,00%
2.3	PREPARACION DE BASE Y COMPACTACIÓN	Metros cuadrados	42,39		42,39	100,00%
2.4	PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO, FCK:250 KG/CM2, E: 20CM. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN	Metros cúbicos	3,60		3,60	100,00%
2.5	DEMOLICION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	222,39		222,39	100,00%
2.6	REPARACION DE VEREDA CONLINDANTE CON VECINOS EN ESQUINA, recambio de pisos tipo baldosa, revoque y alisados.	Unidad Medida Global	1,00		1,00	100,00%

CONTRATISTA

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

FISCAL DE OBRAS

PEDRO HUGO ARAUJO RAMIREZ
ING. CIVIL
C.P.I. / R.P.I. M.O.P.C. 1.102.254

mi ciudad, mi pueblo

Municipalidad de San Lorenzo del Campo Grande

FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE SAN ISIDRO Y CAMPO JORDAN - ID N° 409.065"	AVANCE DEL MES:	100,00%
VILLSER COMERCIAL de CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	AVANCE DE OBRA:	100,00%

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO ACTUAL
1	RUBROS CONTRACTUALES											
1.1	CARTEL DE OBRAS	Unidad Medida Global	1,00	1.039.257	1.039.257	100,00%	-	1,00	1,00	0	1.039.257	1.039.257
1.2	CARTELES DE SEÑALIZACIÓN	Unidad Medida Global	1,00	985.500	985.500	100,00%	-	1,00	1,00	0	985.500	985.500
1.3	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	180,00	3.375	607.500	100,00%	-	180,00	180,00	0	607.500	607.500
1.4	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO (COMPRESOR, MARTILLETE) Y DESALIJO, E: 20CM (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	Metros cuadrados	180,00	88.924	16.006.320	100,00%	-	180,00	180,00	0	16.006.320	16.006.320
1.5	PREPARACION DE BASE Y COMPACTACIÓN	Metros cuadrados	180,00	32.967	5.934.060	100,00%	-	180,00	180,00	0	5.934.060	5.934.060
1.6	PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO, FCK:250 KG/CM2, E: 20CM. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN	Metros cúbicos	21,20	1.863.255	39.501.006	100,00%	-	21,20	21,20	0	39.501.006	39.501.006
1.7	BADÉN DE HORMIGÓN ARMADO, FCK: 250 KG/CM2, E: 18CM	Metros cúbicos	10,44	1.876.500	19.590.660	81,99%	-	8,56	8,56	0	16.062.840	16.062.840
1.8	CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN	Metro lineal	90,00	228.085	20.527.650	15,24%	-	13,72	13,72	0	3.129.326	3.129.326
1.9	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	Unidad Medida Global	6,00	940.950	5.645.700	100,00%	-	6,00	6,00	0	5.645.700	5.645.700
1.10	LIMPIEZA FINAL ZONA DE OBRAS	Unidad Medida Global	1,00	1.850.947	1.850.947	100,00%	-	1,00	1,00	0	1.850.947	1.850.947
	MONTO TOTAL CONTRACTUAL				**111.688.600**					**0**	**90.762.456**	**90.762.456**
2	RUBROS AUTORIZADOS PARA COMPENSACIÓN											
2.1	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	42,39	3.375	143.066	100,00%	-	42,39	42,39	0	143.066	143.066
2.2	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO (COMPRESOR, MARTILLETE) Y DESALIJO, E: 20CM (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	Metros cuadrados	42,39	88.924	3.769.488	100,00%	-	42,39	42,39	0	3.769.488	3.769.488
2.3	PREPARACION DE BASE Y COMPACTACIÓN	Metros cuadrados	42,39	32.967	1.397.471	100,00%	-	42,39	42,39	0	1.397.471	1.397.471
2.4	PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO, FCK:250 KG/CM2, E: 20CM. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN	Metros cúbicos	3,60	1.863.255	6.707.718	100,00%	-	3,60	3,60	0	6.707.718	6.707.718
2.5	DEMOLICION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	222,39	32.000	7.116.480	100,00%	-	222,39	222,39	0	7.116.480	7.116.480
2.6	REPARACION DE VEREDA CONLINDANTE CON VECINOS EN ESQUINA, recambio de pisos tipo baldosa, revoque y alisados.	Unidad Medida Global	1,00	1.791.921	1.791.921	100,00%	-	1,00	1,00	0	1.791.921	1.791.921
	MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA COMPENSACIÓN				**20.926.144**						**20.926.144**	**20.926.144**

A	TRABAJOS CERTIFICADOS	
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	0
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	90.762.456
A.3	MONTO DE RUBROS AUTORIZADOS PARA COMPENSACION	20.926.144
A.4	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**111.688.600**

B	RESUMEN DEL CONTRATO	
B.1	MONTO DEL CONTRATO	111.688.600
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	90.762.456
B.3	MONTO DE RUBROS AUTORIZADOS PARA COMPENSACION	20.926.144
B.4	**SALDO DEL CONTRATO**	**0**

CONTRATISTA

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

FISCAL DE OBRAS

PEDRO HUGO ARAUJO RAMIREZ
ING. CIVIL
C.P.I. / R.P.I. M.O.P.C. 1.102.254

mi ciudad, mi pueblo

Municipalidad de San Lorenzo del Campo Grande

FORMULARIO 1	
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	
CERTIFICADO BASICO N° 1	
CONTRATISTA:	VILLSER COMERCIAL de CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
MONTO DEL CONTRATO:	111.688.600
OBRA:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE SAN ISIDRO Y CAMPO JORDAN - ID N° 409.065"

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO:	Junio 2022 - Julio 2022				FECHA:	jul-22
N°	DESCRIPCION	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	% REALIZADO	MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE SAN ISIDRO Y CAMPO JORDAN - ID N° 409.065"	111.688.600	100,00%	0	111.688.600	111.688.600
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		**111.688.600**	**100,00%**	**0**	**111.688.600**	**111.688.600**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 1					**111.688.600**	

Total Certificado	**111.688.600**
Retención 5%	5.584.430
Monto total a facturar	**106.104.170**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	100,00%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	100,00%

CONTRATISTA

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

FISCAL DE OBRAS
PEDRO HUGO ARAUJO RAMIREZ
ING. CIVIL
C.P.I. / R.P.I. M.O.P.C. 1.102.254

Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

ORDEN DE INICIO

San Lorenzo, 2 de junio de 2022

Señor:
VILLSER COMERCIAL – CARLOS M. CHAVEZ M., Contratista
RUC: 2082221-9
Domicilio: Bazán de Pedraza c/ 14 de mayo Nº 547
PRESENTE

Contrato de Obras Nº 02/2022 de fecha 10 de mayo de 2022, para **"PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE SAN ISIDRO Y CAMPO JORDAN" Contratación Directora Nº 09/2022 – ID Nº 409.065"**

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande, para la ejecución de la obra: **"PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE SAN ISIDRO Y CAMPO JORDAN"** de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el apartado: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 30 días corridos.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 2 del mes de junio del año 2022.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

INTENDENTE MUNICIPAL

RECIBIDO POR:

Contratista

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chavez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

C.I. Nº: 2.324.502

Fecha: 02/06/2022

Hora: 07:30