CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

NOMBRE:	REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	CERTIFICADO Nº 3
	OBRA:HOSPITAL DISTRITAL LAMBARE - REMODELACION SALA DE PARTO	
	UBICACION: CIUDAD DE LAMBARE	

						Cantidades(Un)			Montos (G.)			
ITEM	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	Porcentaje de avance
	TRABAJOS PRELIMINARES											
10	Trazado Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	112,00	8.001	896.112		112,00	112,00		896.112	896.112	100%
103	De Aires Acondicionados de ventana y/o split (compresores y evaporadores)	Unidad	1,00	227.250	227.250		1,00	1,00		227.250	227.250	100%
11	De ventanas de madera y/o metalicas c/marcos	Metros cuadrados	3,00	62.400	187.200		3,00	3,00		187.200	187.200	100%
12	De puertas de madera y/o metalicas con marcos	Metros cuadrados	3,00	64.954	194.862		3,00	3,00		194.862	194.862	100%
12	De puertas de madera y/o metalicas con marcos	Metros cuadrados	1,00	64.954	64.954		1,00	1,00		64.954	64.954	100%
35	De Azulejos	Metros cuadrados	137,00	21.294	2.917.278		137,00	137,00		2.917.278	2.917.278	100%
91	Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	3,00	81.120	243.360		3,00	3,00		243.360	243.360	100%
90	Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	1,00	81.120	81.120		1,00	1,00		81.120	81.120	100%
618	Mano de obra de remocion de la instalacion de desag?e cloacal existente interna y externa.	Metro lineal	20,00	284.032	5.680.640		20,00	20,00		5.680.640	5.680.640	100%
615	Mano de obra de remocion de la instalacion Hidraulica existente	Metro lineal	20,00	287.289	5.745.780		20,00	20,00		5.745.780	5.745.780	100%
98	De artefactos de iluminacion en general.	Unidad	7,00	67.127	469.889		7,00	7,00		469.889	469.889	100%
582	Mano de obra de Retiro de escombros.	Metros cúbicos	6,00	42.120	252.720		6,00	6,00		252.720	252.720	100%
120	Servicio de Transporte de Excedente	Metros cúbicos	6,00	181.575	1.089.450		6,00	6,00		1.089.450	1.089.450	100%
	ALBAÑILERIA											
196	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	12,00	106.470	1.277.640		12,00	12,00		1.277.640	1.277.640	100%
197	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	12,00	60.840	730.080		12,00	12,00		730.080	730.080	100%
276	Carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	2,30	35.000	80.500		2,30	2,30		80.500	80.500	100%
281	Mano de obra de carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	2,30	14.664	33.727		2,30	2,30		33.727	33.727	100%
238	A una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	144,00	35.000	5.040.000		144,00	144,00		5.040.000	5.040.000	100%
239	Mano de obra de revoque a una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	144,00	28.000	4.032.000		144,00	144,00		4.032.000	4.032.000	100%
	PISOS											
351	Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	46,20	180.000	8.316.000		46,20	46,20		8.316.000	8.316.000	100%
352	Mano de obra de Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	46,20	51.000	2.356.200		46,20	46,20		2.356.200	2.356.200	100%
379	Calcareo sanitario	Metro lineal	99,00	50.184	4.968.216		99,00	99,00		4.968.216	4.968.216	100%
380	Mano de obra de colocacion de Zocalo de calcareo sanitario	Metro lineal	99,00	21.480	2.126.520		99,00	99,00		2.126.520	2.126.520	100%

POR LA CONTRATISTA

Ing. Pablo Rodrigue...
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

POR LA CONTRATANTE

						Cantidades(Un)			Montos (G.)			
ITEM	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	Porcentaje de avance
357	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	2,30	165.000	379.500		2,30	2,30		379.500	379.500	100%
358	Mano de obra de colocacion de ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	2,30	45.000	103.500		2,30	2,30		103.500	103.500	100%
415	De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	15,00	130.746	1.961.190		15,00	15,00		1.961.190	1.961.190	100%
416	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	15,00	58.083	871.245		15,00	15,00		871.245	871.245	100%
	SANITARIO											
608	Provision de Red de Distrbucion de Agua	Unidad	3,00	2.298.240	6.894.720		3,00	3,00		6.894.720	6.894.720	100%
609	Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua.	Unidad	3,00	573.937	1.721.811		3,00	3,00		1.721.811	1.721.811	100%
588	Provision de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1,00	826.613	826.613		1,00	1,00		826.613	826.613	100%
589	Mano de obra de Colocacion de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1,00	121.759	121.759		1,00	1,00		121.759	121.759	100%
594	Provision de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1,00	1.123.200	1.123.200		1,00	1,00		1.123.200	1.123.200	100%
595	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1,00	132.600	132.600		1,00	1,00		132.600	132.600	100%
715	Provision de ducha electrica	Unidad	1,00	216.049	216.049		1,00	1,00		216.049	216.049	100%
716	Mano de obra para instalacion de ducha electrica	Unidad	1,00	77.000	77.000		1,00	1,00		77.000	77.000	100%
	Fabricacion de mesada con terminacion de acero inoxidable bacha profunda calidad AISI 304 con repisas y divisorias con puertas batientes	Unidad	1,00	15.020.000	15.020.000					-	-	0%
	Fabricacion de lavamanos con bacha profunda terminacion de acero inoxidable AISI 304	Unidad	1,00	5.059.000	5.059.000					-	-	0%
	Provision y colocacion de griferia a pedestal hospitalaria mano libre	Unidad	3,00	1.350.000	4.050.000					-	-	0%
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS											
	Cable de 2mm	Metro lineal	70,00	6.000	420.000		70,00	70,00		420.000	420.000	100%
	Cable de 4mm	Metro lineal	40,00	8.000	320.000		40,00	40,00		320.000	320.000	100%
	Cable de 6mm	Metro lineal	40,00	10.000	400.000		40,00	40,00		400.000	400.000	100%
696	Provision de toma corriente tipo schuko	Unidad	3,00	251.272	753.816		3,00	3,00		753.816	753.816	100%
697	Mano de obra para instalacion de toma corriente tipo schuko	Unidad	3,00	49.691	149.073		3,00	3,00		149.073	149.073	
690	Provision de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	3,00	187.200	561.600		3,00	3,00		561.600	561.600	100%
691	Mano de obra para instalacion de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	3,00	101.400	304.200		3,00	3,00		304.200	304.200	100%
674	Provision de Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar	Unidad	15,00	447.174	6.707.610		15,00	15,00		6.707.610	6.707.610	100%
675	Mano de obra para instalacion de panel LED de 12 w y 18 w.	Unidad	15,00	141.960	2.129.400		15,00	15,00		2.129.400	2.129.400	100%
	ABERTURAS											
486	Provision de puertas de madera.	Metros cuadrados	12,00	670.761	8.049.132		12,00	12,00		8.049.132	8.049.132	100%
487	Mano de obra de colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	12,00	149.058	1.788.696		12,00	12,00		1.788.696	1.788.696	100%
500	Provision de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	23,00	55.000	1.265.000		23,00	23,00		1.265.000	1.265.000	100%
501	Mano de obra de colocacion de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	23,00	45.000	1.035.000		23,00	23,00		1.035.000	1.035.000	100%
502	Provision de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	46,00	25.000	1.150.000		46,00	46,00		1.150.000	1.150.000	100%

POR LA CONTRATISTA

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

POR LA CONTRATANTE

Rafael Parodi Espinola Gómez
Director
Registro Nº 2.057

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA

info@clemsa.com.py

www.clemsa.com.py

						Cantidades(Un)			Montos (G.)			
ITEM	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	Porcentaje de avance
503	Mano de obra de colocacion de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	46,00	10.000	460.000		46,00	46,00		460.000	460.000	100%
516	Provision vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	3,00	526.932	1.580.796		3,00	3,00		1.580.796	1.580.796	100%
488	Provision de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	7,00	382.967	2.680.769		7,00	7,00		2.680.769	2.680.769	100%
489	Mano de obra de Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	7,00	152.738	1.069.166		7,00	7,00		1.069.166	1.069.166	100%
	TERMINACIÓN											
557	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	170,00	188.122	31.980.740		10,71	10,71		2.014.786	2.014.786	6%
558	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	170,00	60.075	10.212.750			0,00		-	-	0%
	VARIOS											
9	Limpieza de Obra Periodica	Metros cuadrados	38,32	11.815	452.763		38,32	38,32		452.763	452.763	100%
583	Mano de obra de Limpieza final de obra	Metros cuadrados	47,00	34.398	1.616.706		39,32	39,32		1.352.564	1.352.564	84%
					160.656.902				-	**96.083.700**	**96.083.700**	

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal do Obras

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

POR LA CONTRATANTE

POR LA CONTRATANTE