GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO Hº - Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi - Alberdi ID 398825 - LOTE 1

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VZ
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 04/11/2021

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 115.756.300
ANTICIPO RECIBIDO 23.151.260

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 2

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		75.870.800	34.678.500	110.549.300
DESCUENTO ANTICIPO	0,50	11.575.630	11.575.630	23.151.260
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			**23.102.870**	

SON GUARANIES: Veinte y tres millones ciento dos mil ochocientos setenta.----------

p/ CONTRATISTA

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - AD REFERENDUM - FONACIDE (PLURIANUAL) con ID: 398825

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO Hº - Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi - Alberdi, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

			Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-002	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	61,5	5.000	**307.500**	61,5		61,5	307500	-	307.500	100%
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	61,5	5.000	**307.500**	61,5		61,5	307500	-	307.500	100%
3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento	Metros cúbicos	6	720.000	**4.320.000**	6		6	4320000	-	4.320.000	100%
4	72131601-004	Excavación y carga de zapata de HºAº	Metros cúbicos	4	2.420.000	**9.680.000**	4		4	9680000	-	9.680.000	100%
5	72131601-004	Pilares de HºAº	Metros cúbicos	1,5	2.550.000	**3.825.000**	1,5		1,5	3825000	-	3.825.000	100%
6	72131601-004	Viga de HºAº	Metros cúbicos	6	2.550.000	**15.300.000**	6		6	15300000	-	15.300.000	100%
7	72131601-004	Losa de HºAº	Metros cúbicos	5,5	2.560.000	**14.080.000**	5,5		5,5	14080000	-	14.080.000	100%
8	72131601-005	Muro de Nivelación de 0,30	Metros cuadrados	4	190.000	**760.000**	4		4	760000	-	760.000	100%
9	72131601-002	Relleno y apisonado	Metros cúbicos	22	99.000	**2.178.000**	22		22	2178000	-	2.178.000	100%
10	72131601-006	Aislación asfaltica	Metros cuadrados	5,6	52.000	**291.200**	5,6		5,6	291200	-	291.200	100%
11	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	5	145.000	**725.000**	5		5	725000	-	725.000	100%
12	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	1,5	190.000	**285.000**	1,5		1,5	285000	-	285.000	100%
13	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	200.000	**6.900.000**	34,5		34,5	6900000	-	6.900.000	100%
14	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	188.000	**5.452.000**	29		29	5452000	-	5.452.000	100%
15	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	43.000	**516.000**	12		12	516000	-	516.000	100%
16	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	47,5	52.000	**2.470.000**	47,5		47,5	2470000	-	2.470.000	100%
17	72131601-008	Revoques de pilares de HºAº	Metro lineal	21,6	56.000	**1.209.600**	21,6		21,6	1209600	-	1.209.600	100%
18	72131601-008	Revoques de losa y vigas de HºAº	Metros cuadrados	80	60.000	**4.800.000**		80	80	0	4.800.000	4.800.000	100%
19	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	56	47.000	**2.632.000**	56		56	2632000	-	2.632.000	100%
20	72131601-009	Piso tipo ceramico	Metros cuadrados	56	148.000	**8.288.000**		56	56	0	8.288.000	8.288.000	100%

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1

21	72131601-009	Zocalo	Metro lineal	31	48.000	**1.488.000**		31	31	0	1.488.000	1.488.000	100%
22	72131601-010	Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.850.000	**1.850.000**		1	1	0	1.850.000	1.850.000	100%
23	72131601-010	Ventanas tipo blindex	Metros cuadrados	7	858.000	**6.006.000**		7	7	0	6.006.000	6.006.000	100%
24	72131601-005	Alfeizar de ventanas de revoque de 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	5	50.000	**250.000**		5	5	0	250.000	250.000	100%
25	72131601-012	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	47,5	24.000	**1.140.000**		47,5	47,5	0	1.140.000	1.140.000	100%
26	72131601-012	Pintura de pilares al latex	Metros cuadrados	12	25.000	**300.000**		12	12	0	300.000	300.000	100%
27	72131601-012	Pintura de losa y vigas de HºAº	Metros cuadrados	80	25.000	**2.000.000**		80	80	0	2.000.000	2.000.000	100%
28	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	7	30.000	**210.000**		7	7	0	210.000	210.000	100%
29	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	94	27.000	**2.538.000**		27	27	0	729.000	729.000	29%
30	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	29.000	**159.500**		5,5	5,5	0	159.500	159.500	100%
31	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	3.479.000	**3.479.000**			0	0	-	-	0%
31.1		Bocas de luces	Unidad	8	184.000	1.472.000		8	8	0	1.472.000	1.472.000	100%
31.2		Bocas de tomas monofásico	Unidad	5	158.000	790.000		5	5	0	790.000	790.000	100%
31.3		Bocas de ventilador de techo	Unidad	2	124.000	248.000	2		2	248000	-	248.000	100%
31.4		Tablero seccional con llave de corte	Unidad	1	736.000	736.000	1		1	736000	-	736.000	100%
31.5		Acometida desde Medidor	Unidad	1	233.000	233.000	1		1	233000	-	233.000	100%
32	72131601-001	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	2.736.000	**2.736.000**			0	0	-	-	0%
32.1		Artefactos luminosos Led Colgantes con campana	Unidad	8	342.000	2.736.000		8	8	0	2.736.000	2.736.000	100%
33	72131601-005	Pizarrones	Unidad	2	1.230.000	**2.460.000**		2	2	0	2.460.000	2.460.000	100%
34	72131601-013	Limpieza final	Unidad	1	728.000	**728.000**			0	0	-	-	0%
35	72131601-013	Cartel de Obra de 2,40m x 2,00m	Unidad	1	1.815.000	**1.815.000**	1		1	1815000	-	1.815.000	100%
36	72131601-013	Cartel de Obra de 0,40 x 0,60	Unidad	1	1.350.000	**1.350.000**			0	0	-	-	0%
39	72131601-013	Cartel de Obra de 2,40 x 2,00	Unidad	1	1.600.000	**1.600.000**	1		1	1600000	-	1.600.000	100%
40	72131601-013	Cartel de Obra de 0,40 x 0,60	Unidad	1	1.320.000	**1.320.000**			0	0	-	-	0%
					Precio Total	**115.756.300**					34.678.500	110.549.300	95,50

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO **34.678.500**

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**115.756.300**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**95,50**