"BOGADO" Construcciones

de Juan Ramón Bogado López

CONTRATISTA DE OBRAS

Alejo García a ½ cuadra del Club Carlos A. López – B° Empalado

Tel.: 0981-398981 - Caaguazú – Paraguay

Caaguazú, 01 de junio de 2023

Señor:
Lic. César Britez Amarilla, Gobernador
GOBERNACION DEL CAAGUAZU
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obras Nº 1, correspondiente al Contrato N° 06/2023, con ID N° 430057 para ***"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE CAAGUAZU"***.----------

Sin otro particular, me despido de Usted respetuosamente, deseándole éxitos en sus funciones.----------

.....
Juan Ramón Bogado López
Contratista

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López RUC: 3.203.340-0

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Nº 1954
FECHA 1º/06/2023 HORA 9:50

CERTIFICADO DE OBRAS - BOGADO CONSTRUCCIONES DE JUAN BOGADO

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA CIUDAD DE CAAGUAZÚ - 1º CERTIFICADO - ID N° 430.057

FECHA: 31/05/2023

Item	Codigo de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	CANTIDAD CERTIFICADA			MOTO TOTAL
							Presente Certificado	Acum hasta el Certificado Anterior	Porcentaje Acum. Hasta Presente Certificado	Monto del Presente Certificado
1	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° 8 de Diciembre**	Un	1	1.318.500	1.318.500	100%	0%	100%	1.318.500
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	M2	3.598	2.198	7.906.605	40%	0%	40%	3.162.642
3	72141102-001	Nivelación y Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	3.598	3.077	11.069.247	40%	0%	40%	4.427.699
4	72101703-004	Construcciones Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Ml	1.028	28.568	29.367.390	40%	0%	40%	11.746.956
5	72102905-001	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	3.598	7.472	26.882.457	40%	0%	40%	10.752.983
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	3.598	48.345	173.945.310	40%	0%	40%	69.578.124
7	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	M2	3.598	3.956	14.231.889	0%	0%	0%	0
8	72131601-013	Limpieza de obra	M2	3.598	1.319	4.743.963	0%	0%	0%	0
9	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Ciudad Nueva**	Un	1	1.318.500	1.318.500	100%	0%	100%	1.318.500
10	72131601-9974	Replanteo de obra	M2	2.960	2.198	6.504.600	100%	0%	100%	6.504.600
11	72141102-001	Nivelación y Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	2.960	3.077	9.106.440	100%	0%	100%	9.106.440
12	72101703-004	Construcciones Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Ml	730	28.568	20.854.275	100%	0%	100%	20.854.275
13	72102905-001	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	2.960	7.472	22.115.640	100%	0%	100%	22.115.640
14	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	2.960	48.345	143.101.200	100%	0%	100%	143.101.200
15	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	M2	2.960	3.956	11.708.280	0%	0%	0%	0
16	72131601-013	Limpieza final de obra	M2	2.960	1.319	3.902.760	0%	0%	0%	0
17	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Constitución**	Un	1	1.318.500	1.318.500	0%	0%	0%	0
18	72131601-9974	Replanteo y marcación	M2	3.815	2.198	8.383.463	0%	0%	0%	0
19	72141102-001	Nivelación y Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	3.815	3.077	11.736.848	0%	0%	0%	0
20	72101703-004	Construcciones Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Ml	1.090	28.568	31.138.575	0%	0%	0%	0
21	72102905-001	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	3.815	7.472	28.503.773	0%	0%	0%	0
22	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	3.815	48.345	184.436.175	0%	0%	0%	0
23	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	M2	3.815	3.956	15.090.233	0%	0%	0%	0
24	72131601-013	Limpieza final de obra	M2	3.815	1.319	5.030.078	0%	0%	0%	0

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

BOGADO CONSTRUCCIONES
RUC. 3.703.340 D
de Juan Ramón Bogado López

25	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Senavitat Cost.. Rosado**	Un	1	1.318.500	1.318.500	0%	0%	0%	0
26	72131601-9974	Replanteo y marcación	M2	1.560	2.198	3.428.100	0%	0%	0%	0
27	72141102-001	Nivelación y Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	1.560	3.077	4.799.340	0%	0%	0%	0
28	72101703-004	Construcciones Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Ml	520	28.568	14.855.100	0%	0%	0%	0
29	72102905-001	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	1.560	7.472	11.655.540	0%	0%	0%	0
30	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	1.560	48.345	75.418.200	0%	0%	0%	0
31	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	M2	1.560	3.956	6.170.580	0%	0%	0%	0
32	72131601-013	Limpieza final de obra	M2	1.560	1.319	2.056.860	0%	0%	0%	0
33	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Empalado**	Un	1	1.318.500	1.318.500	100%	0%	100%	1.318.500
34	72131601-9974	Replanteo de obra	M2	1.785	2.198	3.922.538	100%	0%	100%	3.922.538
35	72141102-001	Nivelación y Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	1.785	3.077	5.491.553	100%	0%	100%	5.491.553
36	72101703-004	Construcciones Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Ml	510	28.568	14.569.425	100%	0%	100%	14.569.425
37	72102905-001	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	1.785	7.472	13.336.628	100%	0%	100%	13.336.628
38	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	1.785	48.345	86.295.825	100%	0%	100%	86.295.825
39	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	M2	1.785	3.956	7.060.568	0%	0%	0%	0
40	72131601-013	Limpieza final de obra	M2	1.785	1.319	2.353.523	0%	0%	0%	0
41	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Florida**	Un	1	1.318.500	1.318.500	0%	0%	0%	0
42	72131601-9974	Replanteo de obra	M2	2.870	2.198	6.306.825	0%	0%	0%	0
43	72141102-001	Nivelación y Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobrasno	M2	2.870	3.077	8.829.555	0%	0%	0%	0
44	72101703-004	Construcciones Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Ml	820	28.568	23.425.350	0%	0%	0%	0
45	72102905-001	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	2.870	7.472	21.443.205	0%	0%	0%	0
46	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	2.870	48.345	138.750.150	0%	0%	0%	0
47	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	M2	2.870	3.956	11.352.285	0%	0%	0%	0
48	72131601-013	Limpieza final de obra	M2	2.870	1.319	3.784.095	0%	0%	0%	0
						1.242.975.441				**428.922.026**

% CERTIFICACION	34,51	
DESC. ANTICIPO 20%		85.784.405
NETO A COBRAR		343.137.621
FONDO DE REPARO 5%		21.446.101
TOTAL A COBRAR		321.691.520

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Municipalidad de Caaguazú

CONSTRUCCIONES
Ramon Bogado Lopez