TESALHATERO PORAVE

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRE[illegible]ÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIG[illegible]

Acta de Recepción de Servicios N° 28/2022

En la Ciudad de San Lorenzo, Republica del Paraguay, a los **04 días del mes de marzo del año 2.022**, en la Dirección de Administración y Finanzas de la Dirección General de Salud Ambiental, se procede a la recepción de los bienes adjudicados a la Empresa: **ATENAS S.R.L.** correspondiente al Llamado: **LCO N° 01/2021 ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE LA DIGESA – ID N° 398.010 - CONTRATO N° 13/2021.** Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada:

ITEMS N°	CANTIDAD		UNIDAD	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	N°	LETRAS				
1	**1**	**uno**	**Unidad**	**Transformador de potencia trifásico 200 KVA**	-	-
1.1	1	uno	Global	Suministro y Montaje de Puesto de Distribución de 200 KVA, Acometida aérea en pórtico MT , Puesta de Entrega con conductores protegidos bajo normas vigentes y puesta en servicio del mismo. MATERIALES	62.359.047	62.359.047
1.2	1	uno	Global	Suministro y Montaje de Puesto de Distribución de 200 KVA, Acometida aérea en pórtico MT , Puesta de Entrega con conductores protegidos bajo normas vigentes y puesta en servicio del mismo. MANO DE OBRA	10.947.632	10.947.632
1.3	1	uno	Global	Provisión de materiales y mano de obra de fabricación y montaje de un banco de capacitores automático de 80 KVAR 10 etapas con una etapa estacionaria para correcciones del factor de potencia en la totalidad de la carga, montado bajo PD y puesta en servicio del mismo. MATERIALES	17.345.328	17.345.328
1.4	1	uno	Global	Provisión de materiales y mano de obra de fabricación y montaje de un banco de capacitores automático de 80 KVAR 10 etapas con una etapa estacionaria para correcciones del factor de potencia en la totalidad de la carga, montado bajo PD y puesta en servicio del mismo. MANO DE OBRA	3.224.452	3.224.452
1.5	1	uno	Global	Gestiones y pago de aranceles con la estatal ANDE. MATERIALES	11.167.538	11.167.538
1.6	1	uno	Global	Gestiones y pago de aranceles con la estatal ANDE. MANO DE OBRA	4.088.122	4.088.122
1.7	6	seis	Unidad	Construcción de registro de 40x40x40 cm de mampostería con tapa de hormigón armado. MATERIALES	196.940	1.181.640
1.8	6	seis	Unidad	Construcción de registro de 40x40x40 cm de mampostería con tapa de hormigón armado. MANO DE OBRA	196.527	1.179.162
1.9	39	treinta y nueve	Metro Lineal	Provisión de materiales y mano de obra para ducteado subterráneo con protección mecánica con caño tipo PE AD de 100 mm de diámetro, incluye retiro de excesos fuera del recinto de la obra. MATERIALES	40.652	1.585.428
1.10	39	treinta y nueve	Metro Lineal	Provisión de materiales y mano de obra para ducteado subterráneo con protección mecánica con caño tipo PE AD de 100 mm de diámetro, incluye retiro de excesos fuera del recinto de la obra. MANO DE OBRA	36.841	1.436.799
1.11	71,5	setenta y uno coma cinco	Metro Lineal	Provisión de materiales y mano de obra para cableado de alimentador principal desde PD hasta tablero principal en formación de 3x120+1x35T mm2. MATERIALES	621.898	44.465.707
1.12	71,5	setenta y uno coma cinco	Metro Lineal	Provisión de materiales y mano de obra para cableado de alimentador principal desde PD hasta tablero principal en formación de 3x120+1x35T mm2. MANO DE OBRA	121.392	8.679.528
1.13	26	veintiséis	Metro Lineal	Interconexión con bandeja perforada metálica tipo u de 200 mm de ancho según plano esquemático, bajadas, subidas y plano vertical con tapa. MATERIALES	122.075	3.173.950

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Johana Mereles Ricardo
Fiscalizador
DIGESA

Héctor Acosta
Jefe Dpto. Servicios Generales
DIGESA

ATENAS S.R.L.

TESALHA TEKO PORAVE
SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRE[illegible]ÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIG[illegible]

Acta de Recepción de Servicios N° 28/2022

En la Ciudad de San Lorenzo, Republica del Paraguay, a los **04 días del mes de marzo del año 2.022**, en la Dirección de Administración y Finanzas de la Dirección General de Salud Ambiental, se procede a la recepción de los bienes adjudicados a la Empresa: **ATENAS S.R.L.** correspondiente al Llamado: **LCO N° 01/2021 ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE LA DIGESA – ID N° 398.010 - CONTRATO N° 13/2021.** Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada:

ITEMS N°	CANTIDAD N°	CANTIDAD LETRAS	UNIDAD	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.14	26	veintiséis	Metro Lineal	Interconexión con bandeja perforada metálica tipo u de 200 mm de ancho según plano esquemático, bajadas, subidas y plano vertical con tapa. MANO DE OBRA	58.580	1.523.080
1.16	9,07	nueve coma cero siete	Metros Cuadrados	Construcción de contrapiso con cascote (Reutilización de escombros sobrantes). MATERIALES	18.800	170.516
1.17	9,07	nueve coma cero siete	Metros Cuadrados	Construcción de contrapiso con cascote (Reutilización de escombros sobrantes). MANO DE OBRA	13.000	117.910
1.18	3,07	tres coma cero siete	Metros Cuadrados	Construcción de carpeta base para piso. MATERIALES	31.000	95.170
1.19	3,07	tres coma cero siete	Metros Cuadrados	Construcción de carpeta base para piso. MANO DE OBRA	51.400	157.798
1.20	2,5	dos coma cinco	Metros Cuadrados	Colocación de piso baldoson 30x30. MATERIALES	71.540	178.850
1.21	2,5	dos coma cinco	Metros Cuadrados	Colocación de piso baldoson 30x30. MANO DE OBRA	30.686	76.715
1.22	3,07	tres coma cero siete	Metros Cuadrados	Colocación de piso de granito reconstituido similar al existente. MATERIALES	100.900	309.763
1.23	3,07	tres coma cero siete	Metros Cuadrados	Colocación de piso de granito reconstituido similar al existente. MANO DE OBRA	67.400	206.918
1.24	3,2	tres coma dos	Metros Cuadrados	Colocación de piso porcelanato masa única de primera calidad similar al existente. MATERIALES	187.200	599.040
1.15	9,07	nueve coma cero siete	Metros Cuadrados	Demolición de piso existente, incluye acarreo de escombros. MANO DE OBRA	39.700	360.079
1.25	3,2	tres coma dos	Metros Cuadrados	Colocación de piso porcelanato masa única de primera calidad similar al existente. MANO DE OBRA	78.520	251.264
1.26	1	uno	Global	Retiro de escombros sobrantes fuera del recinto de la obra y limpieza general de zona de trabajo. MATERIALES	1.191.920	1.191.920
1.27	1	uno	Global	Retiro de escombros sobrantes fuera del recinto de la obra y limpieza general de zona de trabajo. MANO DE OBRA	1.086.180	1.086.180
Son Guaraníes:				**Ciento setenta y siete millones ciento cincuenta y nueve mil quinientos treinta y seis**	**TOTAL GRAL.**	**177.159.536**

N° DE FACTURA	FECHA				
***	***				
N° DE REMISIÓN	**FECHA**				
001-001-0000209	04/03/2022	Carlos A. Espinola Cubas Director Administrativo y Financiero DIGESA	Lic. Johana Mereles Ricardo Fiscalizador DIGESA	Héctor Acosta Jefe Dpto. Servicios Generales DIGESA	ATENAS S.R.L.
ORDEN DE COMPRA N°	**FECHA DE EMISION**				
40/2021	04/11/2021	**Director Administrativo**	**Fiscalizador**	**Recibido Por**	**Empresa Adjudicada**

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ., quedara sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.