CERTIFICADO BASICO DE OBRA Nº 1

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICADO

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO" ID: 433954

CONTRATISTA:	CMG CONSTRUCCIONES	**CONTRATO N°:**	17/2023
UBICACIÓN:	BARRIO STA ROSA DE LIMA - AV. COSTANERA	**PLAZO CONTACTUAL:**	45 DIAS
LOTE:	"F"	**MONTO DE LA OFERTA:**	54.150.914 GS.
FECHA DE CERTIFICACION:	26 DE ENERO DE 2024	**INICIO DE OBRA:**	4 DE ENERO DE 2024

ITEM.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Avance de Obra			Avance en Monto		
							Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80)con soporte metálico	Unidad Global	1,00	1.323.000	1.323.000	0,00	**0,00**	0,00	0	0	0
2	72131601-9974	Replanteo y marcación (Levantamiento plan-altimétrico y marcación)	Metros cuadrados	626,00	4.881	3.055.506	0,00	**600,00**	600,00	0	2.928.600	2.928.600
3	72131601-002	Colchón de arena gorda (esp. 0.20 m).	Metros cúbicos	123,00	11.760	1.446.480	0,00	**75,00**	75,00	0	882.000	882.000
4	72102905-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja de terraplén	Metros cuadrados	626,00	5.108	3.197.608	0,00	**600,00**	600,00	0	3.064.800	3.064.800
5	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (Provisión y colocación de piedra basáltica espesor mínimo 0.15 m). Triturada 6°, sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	626,00	51.264	32.091.264	0,00	**110,00**	110,00	0	5.639.040	5.639.040
6	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x50(cm) c/ protección lateral (Incluye: provisión y colocación)	Metro lineal	179,00	39.854	7.133.866	0,00	**100,00**	100,00	0	3.985.400	3.985.400
7	72102905-001	Compactación mecánica (Incluye: Compactación preliminar y final)	Metros cuadrados	626,00	4.930	3.086.180	0,00	**0,00**	0,00	0	0	0
8	72153507-001	Limpieza final de zona de obras	Unidad Global	1,00	2.817.010	2.817.010	0,00	**0,00**	0,00	0	0	0
				TOTAL		**54.150.914**	**Certificado Básico**		**N° 1**	0	16.499.840	16.499.840
							Anticipo de Obra		**0%**	0	0	
							Fondo de reparo		**5%**	0	824.992	
							ORDEN DE PAGO			0	**15.674.848**	
AVANCE DE OBRA:	**30,47%**						**MONTO DE CHEQUE**				**15.674.848**	

SON GUARANIES: Quince millones seiscientos setenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho. ----------

CMG
Construcciones Civiles
Barrio Sirena Calle 90
Cel. 0981 333 311

CMG CONSTRUCIONES
Contratista

Carlos Ayala Luján
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 5129
FISCAL DE OBRA
Municipalidad de Ayolas