**CERTIFICADO Nº 4**

**L.P.N. N.º 03/2023 CONTRATO N.º 11/2024 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE 2024 - ID N.º 439.411**

**OBRA : LOTE 17 - REPARACION DE 7 AULAS, 3 SALAS MULTIUSOS Y 1 SANITARIO INDIVIDUAL** FECHA: 03/07/2026

**UBICACIÓN : ESCUELA BASICA 870 BERNARDINO CABALLERO.**

| ITEM Nº | DESCRIPCION | ADJUDICACIÓN | | | | CERT. 1 | CERT. 2 | CERT. 3 | PLANILLA Nº3 S.R. Nº3 C.DIRA. | | CERTIFICADO Nº 4 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | U. MED. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANT. | CANT. | CANT. | CANT. | TOTAL MONTO | CANT. | TOTAL MONTO | CANT. |
| 1 | Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metalica e impresion digital. Segun EE.TT. | Un | 1 | 1.920.438 | 1.920.438 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | REPARACION DE 7 AULAS - Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT. | M2 | 639 | 27.228 | 17.398.692 | 199,44 | 439,56 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | REPARACION DE 7 AULAS - Desmonte de revestimiento. Según EE.TT. | M2 | 51,3 | 13.805 | 708.197 | 22,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 28,32 | 390.968 | 0,00 |
| 4 | REPARACION DE 7 AULAS - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT. | UN | 14 | 52.994 | 741.916 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | REPARACION DE 7 AULAS - Desmonte de ventanas. Según EE.TT. | UN | 21 | 52.026 | 1.105.146 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | REPARACION DE 7 AULAS - Desmonte de rejas. Según EE.TT | UN | 27 | 27.183 | 733.941 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | REPARACION DE 7 AULAS - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT. | M2 | 452,75 | 15.056 | 6.816.604 | 398,15 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | REPARACION DE 7 AULAS - Demolición de muros. Según EE.TT. | M2 | 7,7 | 21.197 | 163.217 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | REPARACION DE 7 AULAS - Demolición de escalones de H°A°. Según EE.TT. | M2 | 24,05 | 20.874 | 502.020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24,05 | 502.020 | 0,00 |
| 10 | REPARACION DE 7 AULAS - Remoción de pintura. Según EE.TT. | M2 | 1.046,9 | 3.792 | 3.969.845 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1046,90 | 3.969.845 | 0,00 |
| 11 | REPARACION DE 7 AULAS - Demolición de revoques. Según EE.TT | M2 | 84 | 15.993 | 1.343.412 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | REPARACION DE 7 AULAS - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT. | M2 | 26,7 | 139.142 | 3.715.091 | 12,45 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | REPARACION DE 7 AULAS - Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT. | M2 | 107,7 | 146.007 | 15.724.954 | 0,00 | 107,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | REPARACION DE 7 AULAS - Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT. | M2 | 639 | 258.193 | 164.985.327 | 0,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | REPARACION DE 7 AULAS - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT | M2 | 639 | 342.398 | 218.792.322 | 0,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | REPARACION DE 7 AULAS - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT. | M2 | 452,75 | 57.884 | 26.206.981 | 0,00 | 0,00 | 152,75 | 0,00 | 0 | 300,00 | 17.365.200 | 0,00 |
| 17 | REPARACION DE 7 AULAS - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT. | M2 | 452,75 | 41.584 | 18.827.156 | 0,00 | 0,00 | 152,75 | 0,00 | 0 | 300,00 | 12.475.200 | 0,00 |
| 18 | REPARACION DE 7 AULAS - Provisión y colocación de pisos cerámico. Según EE.TT. | M2 | 452,75 | 124.891 | 56.544.400 | 0,00 | 0,00 | 422,75 | 0,00 | 0 | 30,00 | 3.746.730 | 0,00 |
| 19 | REPARACION DE 7 AULAS - Provisión y colocación de zócalo cerámico. Según EE.TT. | ML | 299,6 | 38.410 | 11.507.636 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 299,60 | 11.507.636 | 0,00 |
| 20 | REPARACION DE 7 AULAS - Encuadre de aberturas. Según EE.TT. | M2 | 22,5 | 85.861 | 1.931.873 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | REPARACION DE 7 AULAS - Revoques de paredes. Según EE.TT. | M2 | 352,86 | 58.618 | 20.683.947 | 0,00 | 105,85 | 247,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | REPARACION DE 7 AULAS - Pintura de paredes. Según EE.TT. | M2 | 1.619,9 | 48.560 | 78.662.344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1619,90 | 78.662.344 | 0,00 |
| 23 | REPARACION DE 7 AULAS - Pintura de canaletas. Según EE.TT. | ML | 128 | 48.585 | 6.218.880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 128,00 | 6.218.880 | 0,00 |
| 24 | REPARACION DE 7 AULAS - Pintura para escalones. Según EE.TT. | M2 | 96 | 40.980 | 3.934.080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 96,00 | 3.934.080 | 0,00 |
| 25 | REPARACION DE 7 AULAS - Pintura de baranda metalica. Según EE.TT. | M2 | 22,35 | 44.454 | 993.547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22,35 | 993.547 | 0,00 |
| 26 | REPARACION DE 7 AULAS - Pintura para rampa. Según EE.TT. | M2 | 14,95 | 41.650 | 622.668 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14,95 | 622.668 | 0,00 |
| 27 | REPARACION DE 7 AULAS - Pintura de rejas. Según EE.TT. | M2 | 71 | 44.361 | 3.149.631 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 71,00 | 3.149.631 | 0,00 |
| 28 | REPARACION DE 7 AULAS - Pintura de viga cumbrera. Según EE.TT. | ML | 19,2 | 44.223 | 849.082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 19,20 | 849.082 | 0,00 |
| 29 | REPARACION DE 7 AULAS - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT. | UN | 15 | 2.824.002 | 42.360.030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15,00 | 42.360.030 | 0,00 |
| 30 | REPARACION DE 7 AULAS - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. | M2 | 46,3 | 795.987 | 36.854.198 | 0,00 | 0,00 | 38,08 | 7,06 | 5.619.668 | 1,16 | 923.345 | 7,06 |
| | **SUB - TOTALES** | | | | **747.967.575** | | | | | **5.619.668** | | **187.671.196** | |

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE (REDINSTITUYENDO)
Dirección de Área Urbana

Rodrigo González
Ing Civil
Director Area Urbana

J&R Constructora
RUC 2575730-0

Arq. Richard Fernández
Jefe de Fiscalización
Adm. de Contratos

Municipalidad de C.D.E.
División de Fiscalización

Ing. Gabriela Taboada
Fiscal de Obras
Adm. de Contratos

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO Nº 4

L.P.N. N.º 03/2023 CONTRATO N.º 11/2024 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE 2024 - ID N.º 438.611

OBRA : LOTE 17 - REPARACION DE 7 AULAS, 3 SALAS MULTIUSOS Y 1 SANITARIO INDIVIDUAL

FECHA: 6/01/2026

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA 670 BERNARDINO CABALLERO.

| ITEM Nº | DESCRIPCION | ADJUDICACIÓN | | | | CERT. 1 | CERT. 2 | CERT. 3 | PLANILLA Nº 5 S.R. Nº 1 C/OBRA | | CERTIFICADO Nº 4 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | U. MED. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANT. | CANT. | CANT. | CANT. | TOTAL MONTO | CANT. | TOTAL MONTO | CANT. |
| 31 | REPARACION DE 7 AULAS - Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT. | M2 | 46 | 514.297 | 23.657.662 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 3.600.079 | 39,00 | 20.057.583 | 7,00 |
| 32 | REPARACION DE 7 AULAS - Provisión e instalación de pizarrón de acrílico. Según EE.TT. | UN | 7 | 1.477.112 | 10.339.784 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7,00 | 10.339.784 | 0,00 |
| 33 | REPARACION DE 7 AULAS - Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT. | ML | 26,5 | 49.988 | 1.324.682 | 0,00 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | REPARACION DE 7 AULAS - Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm. Según EE.TT. | ML | 57,15 | 60.705 | 3.469.291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 57,15 | 3.469.291 | 0,00 |
| 35 | REPARACION DE 7 AULAS - Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. Según EE.TT. | ML | 128 | 92.936 | 11.895.808 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 128,00 | 11.895.808 | 0,00 |
| 36 | REPARACION DE 7 AULAS - Provisión y colocación de Canaleta Lima Hoya. Según EE.TT. | ML | 8 | 131.739 | 1.053.912 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37 | REPARACION DE 7 AULAS - Provisión y colocación de registro pluvial 0,40x0,40 m. Según EE.TT. | UN | 2 | 308.163 | 616.326 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,00 | 616.326 | 0,00 |
| 38 | REPARACION DE 7 AULAS - Construcción de rampa de Hº . Según EE.TT. | M2 | 14,95 | 223.791 | 3.345.675 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14,95 | 3.345.675 | 0,00 |
| 39 | REPARACION DE 7 AULAS - Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT. | ML | 22,35 | 548.136 | 12.250.840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22,35 | 12.250.840 | 0,00 |
| 40 | REPARACION DE 7 AULAS - Acometida. Según EE.TT | UN | 1 | 1.827.467 | 1.827.467 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 | 1.827.467 | 0,00 |
| 41 | REPARACION DE 7 AULAS - Instalación eléctrica para aula . Según EE.TT. | UN | 6 | 2.002.916 | 12.017.496 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6,00 | 12.017.496 | 0,00 |
| 42 | REPARACION DE 7 AULAS - Instalación eléctrica para aula de informática . Según EE.TT. | UN | 1 | 2.624.576 | 2.624.576 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 | 2.624.576 | 0,00 |
| 43 | REPARACION DE 7 AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT." | UN | 30 | 203.770 | 6.113.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30,00 | 6.113.100 | 0,00 |
| 44 | REPARACION DE 7 AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT." | UN | 31 | 142.613 | 4.421.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31,00 | 4.421.003 | 0,00 |
| 45 | REPARACION DE 7 AULAS - Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. Según EE.TT. | UN | 6 | 5.372.525 | 32.235.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6,00 | 32.235.150 | 0,00 |
| 46 | REPARACION DE 7 AULAS - Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. Según EE.TT. | UN | 1 | 7.065.265 | 7.065.265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 | 7.065.265 | 0,00 |
| 47 | REPARACION DE 7 AULAS - Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT | UN | 14 | 750.315 | 10.504.410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14,00 | 10.504.410 | 0,00 |
| 48 | REPARACIÓN DE 3 SALAS MULTIUSO - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT. | UN | 5 | 52.994 | 264.970 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 49 | REPARACIÓN DE 3 SALAS MULTIUSO - Desmonte de ventanas. Según EE.TT. | UN | 5 | 52.626 | 263.130 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 50 | REPARACIÓN DE 3 SALAS MULTIUSO - Desmonte de rejas. Según EE.TT | UN | 7 | 27.183 | 190.281 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 51 | REPARACIÓN DE 3 SALAS MULTIUSO - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT. | M2 | 69,8 | 15.056 | 1.050.909 | 44,37 | 25,43 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 52 | REPARACIÓN DE 3 SALAS MULTIUSO - Remoción de pintura. Según EE.TT. | M2 | 177,15 | 3.792 | 671.753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 177,15 | 671.753 | 0,00 |
| 53 | REPARACIÓN DE 3 SALAS MULTIUSO - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT. | M2 | 69,8 | 57.884 | 4.040.303 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 0 | 46,00 | 2.662.664 | 0,00 |
| 54 | REPARACIÓN DE 3 SALAS MULTIUSO - Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. Según EE.TT. | M2 | 69,8 | 41.584 | 2.902.563 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 0 | 46,00 | 1.912.864 | 0,00 |
| 55 | REPARACIÓN DE 3 SALAS MULTIUSO - Provisión y colocación de pisos cerámico. Según EE.TT. | M2 | 69,8 | 124.891 | 8.717.392 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 0 | 46,00 | 5.744.986 | 0,00 |
| 56 | REPARACIÓN DE 3 SALAS MULTIUSO - Provisión y colocación de zócalo cerámico. Según EE.TT. | ML | 54,85 | 38.410 | 2.106.789 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 54,85 | 2.106.789 | 0,00 |
| 57 | REPARACIÓN DE 3 SALAS MULTIUSO - Pintura de rejas. Según EE.TT. | M2 | 21,05 | 44.361 | 933.799 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21,05 | 933.799 | 0,00 |
| 58 | REPARACIÓN DE 3 SALAS MULTIUSO - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT. | UN | 1 | 2.824.002 | 2.824.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 | 2.824.002 | 0,00 |
| 59 | REPARACIÓN DE 3 SALAS MULTIUSO - Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,90 x 2,10. Según EE.TT. | UN | 2 | 1.738.455 | 3.476.910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,00 | 3.476.910 | 0,00 |
| 60 | REPARACIÓN DE 3 SALAS MULTIUSO - Instalación eléctrica para aula . Según EE.TT. | UN | 3 | 2.002.916 | 6.008.748 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,00 | 6.008.748 | 0,00 |
| | SUB - TOTALES | | | | 178.213.996 | | | | | 3.600.079 | | 165.126.289 | |

J&R Constructora RUC 2557340-0

Arq. Richard Fernández
Jefe de Fiscalización
Adm. de Contratos

Municipalidad de C.D.E. Dirección de Fiscalización

Ing. Esteban Taboada
Fiscal de Obras
Adm. de Contratos

Ciudad del Este Municipio Dirección de Área Urbana

Rodrigo González
Ing Civil
Director Area Urbana

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO Nº 4

L.P.N. N.º 03/2023 CONTRATO N.º 11/2024 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE 2024 - ID N.º 436 811

OBRA : LOTE 17 - REPARACION DE 7 AULAS, 3 SALAS MULTIUSOS Y 1 SANITARIO INDIVIDUAL

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA 670 BERNARDINO CABALLERO.

FECHA: 02/12/2024

| ITEM Nº | DESCRIPCION | ADJUDICACIÓN | | | | CERT. 1 | CERT. 2 | CERT. 3 | RUBROS NO E.M. NO COMPA | | CERTIFICADO Nº 4 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | U. MED. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANT. | CANT. | CANT. | CANT. | TOTAL MONTO | CANT. | TOTAL MONTO | CANT. |
| 61 | REPARACIÓN DE 3 SALAS MULTIUSO - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT. | UN | 7 | 203.770 | 1.426.390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7,00 | 1.426.390 | 0,00 |
| 62 | REPARACIÓN DE 3 SALAS MULTIUSO - Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. Según EE.TT. | UN | 1 | 5.372.525 | 5.372.525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 | 5.372.525 | 0,00 |
| 63 | REPARACIÓN DE 3 SALAS MULTIUSO - Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT. | UN | 3 | 750.315 | 2.250.945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,00 | 2.250.945 | 0,00 |
| 64 | REPARACIÓN DE 1 SANITARIO INDIVIDUAL - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT. | UN | 1 | 52.994 | 52.994 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 65 | REPARACIÓN DE 1 SANITARIO INDIVIDUAL - Desmonte de ventanas. Según EE.TT. | UN | 1 | 52.626 | 52.626 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 66 | REPARACIÓN DE 1 SANITARIO INDIVIDUAL - Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual). Según EE.TT. | GL | 1 | 254.151 | 254.151 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 67 | REPARACIÓN DE 1 SANITARIO INDIVIDUAL - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT. | M2 | 5 | 15.056 | 75.280 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 68 | REPARACIÓN DE 1 SANITARIO INDIVIDUAL - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT. | M2 | 5 | 57.884 | 289.420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5,00 | 289.420 | 0,00 |
| 69 | REPARACIÓN DE 1 SANITARIO INDIVIDUAL - Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. Según EE.TT. | M2 | 5 | 41.584 | 207.920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5,00 | 207.920 | 0,00 |
| 70 | REPARACIÓN DE 1 SANITARIO INDIVIDUAL - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT. | M2 | 5 | 124.891 | 624.455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5,00 | 624.455 | 0,00 |
| 71 | REPARACIÓN DE 1 SANITARIO INDIVIDUAL - Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,80 x 2,10. Según EE.TT. | UN | 1 | 1.716.773 | 1.716.773 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 | 1.716.773 | 0,00 |
| 72 | REPARACIÓN DE 1 SANITARIO INDIVIDUAL - Provisión y colocación de azulejo cerámico. Según EE.TT. | M2 | 17,5 | 125.497 | 2.196.198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17,50 | 2.196.198 | 0,00 |
| 73 | REPARACIÓN DE 1 SANITARIO INDIVIDUAL - Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT. | GL | 1 | 2.514.681 | 2.514.681 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 | 2.514.681 | 0,00 |
| 74 | REPARACIÓN DE 1 SANITARIO INDIVIDUAL - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT. | GL | 1 | 2.667.881 | 2.667.881 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 | 2.667.881 | 0,00 |
| 75 | REPARACIÓN DE 1 SANITARIO INDIVIDUAL - Construcción de cámara séptica. Según EE.TT. | UN | 1 | 1.839.109 | 1.839.109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 | 1.839.109 | 0,00 |
| 76 | REPARACIÓN DE 1 SANITARIO INDIVIDUAL - Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT. | UN | 1 | 578.081 | 578.081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 | 578.081 | 0,00 |
| 77 | REPARACIÓN DE 1 SANITARIO INDIVIDUAL - Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT. | UN | 1 | 3.054.894 | 3.054.894 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 | 3.054.894 | 0,00 |
| 78 | REPARACIÓN DE 1 SANITARIO INDIVIDUAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha con pedestal de loza. Según EE.TT. | UN | 1 | 442.401 | 442.401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 | 442.401 | 0,00 |
| 79 | REPARACIÓN DE 1 SANITARIO INDIVIDUAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. Según EE.TT. | UN | 1 | 1.085.386 | 1.085.386 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 | 1.085.386 | 0,00 |
| 80 | REPARACIÓN DE 1 SANITARIO INDIVIDUAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT. | UN | 1 | 204.793 | 204.793 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 | 204.793 | 0,00 |
| 81 | REPARACIÓN DE 1 SANITARIO INDIVIDUAL - Provisión e instalación de ducha. Según EE.TT. | UN | 1 | 326.908 | 326.908 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 | 326.908 | 0,00 |
| 82 | REPARACIÓN DE 1 SANITARIO INDIVIDUAL - Provisión e instalación de espejo. Según EE.TT. | M2 | 0,4 | 203.622 | 81.449 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,40 | 81.449 | 0,00 |
| 83 | Servicio de limpieza general de la construccion | GL | 1 | 2.062.640 | 2.062.640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 | 2.062.640 | 0,00 |
| | SUB - TOTALES | | | | 29.377.900 | | | | | 0 | | 28.942.849 | |
| | TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO | | | | 955.559.471 | | | | | 9.219.747 | | 381.740.334 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 4 | (9219747+381740334)*20%-1 | 381.740.334 | 40% |
| DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20% | | 78.192.016 | |
| RETENCIÓN CAUCIONAL 5% | | 19.087.017 | |
| MONTO NETO A PERCIBIR | | 284.461.301 | |

SON GUARANIES: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES, CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL,TRESCIENTOS UNO.————

ING. GABRIELA TAROADA
FISCAL DE OBRA

J&R CONSTRUCTORA
EMPRESA CONTRATISTA

J&R Constructora
RUC 2575780-0

ARQ. RICHARD FERNANDEZ
JEFE DE FISCALIZACIÓN

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

ING. RODRIGO GONZALEZ
DIRECTOR DE AREA URBANA

Ciudad del Este Municipalidad de Ciudad del Este ¡Reconstruyamos! Dirección de Área Urbana

Escaneado con CamScanner