FYA
Servicios de Ingeniería
Nicanor Ríos e/ Mbocaya Poty -Barcequillo/San Lorenzo-
Teléfono. 021 509944-021 3277031- fyaconstrucciones@gmail.com

OBRAS CIVILES
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIO

INFORME TECNICO DE SERVICIO

Aire Acondicionado

Fecha: 09 / 09 / 2019
Datos del Cliente (Solicitante): JEM – Equipo para sector Fotocopia
Marca/Tipo: Gotze Piso Techo Capacidad: 36.000 BTU
Nº Patrimonial: S/N – MODELO ASW-H36A5

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	A. A. SPLIT DE 36.000 BTU		
171	Provisión y cambio de cañería de cobre por metro - Split de 36.000 BTU	Unidad	9
174	Reparación o cambio de placa electrónica - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
175	Cambio de capacitor - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
177	Provisión y Cambio de compresor - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
179	Provisión y carga de gas refrigerante - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
180	Cambio de contactores trifásicos - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
183	Cambio de cableado completo - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
185	Provisión y cambio de válvula inversora - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
189	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
197	Montaje y desmontaje para mantenimiento	Unidad	1
199	Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
217	Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal - Split de 36.000 BTU	Unidad	9
218	Cañería de drenaje por metro lineal - Split de 36.000 BTU	Unidad	4,5

El equipo se reacondicionó para poner en funcionamiento, con la provisión de compresor y provisión de controladores de unidades interior y exterior (contactores, cableado, placa universal, capacitores). En el montaje del compresor se trabajó con la válvula inversora y se procedió a soldar las cañerías de interconexión, con prueba de detección de pérdidas para posteriormente realizar carga de gas refrigerante. Se realizó limpieza de las unidades de condensación tanto como la unidad evaporadora. Se proveyó ménsula para unidad evaporadora y se montó el equipo para realizar interconexión con conductores, caños de cobre y sistema para desagüe. Posterior puesta en marcha y funcionamiento.

.....
FYA Servicios de Ingeniería
FYA
Servicios de Ingeniería
Cel.: (0982) 989 727

.....
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
DARÍO ROLÓN
Jefe de Servicios
Generales