B|Braun Medical Paraguay S.A.
Cristóbal Colón Nº 230 y Juan Díaz de Solís
Mariano Roque Alonso
Telefax: +59521750764 / 59521750768

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cliente: Hospital de Clínicas **Servicio:** Nefrología Pediátrica

Equipos: Maquinas de hemodiálisis marca BBRAUN modelo DIALOG +

Cantidad: 07 (siete) **Fecha:** 07/11/19

Números de Serie: 219621; 231035; 102841; 219620; 231057; 235342; 219619

TAREAS REALIZADAS:

Limpieza interna y externa de la unidad:

Limpieza externa de la unidad	✓
Limpieza de ruedas y lubricación de las mismas	✓
Limpieza de las pipetas de concentrado y lubricación	✓
Limpieza y lubricación del cabezal de bomba de sangre	✓
Limpieza interna de la unidad	✓
Limpieza del ventilador de la fuente de alimentación	✓
Limpieza de las placas electrónicas	✓

Verificación del test de seguridad:

Test led & Sonido	✓
Test de presión (DFS)	✓
Test de conductividad	✓
Test de temperatura	✓
Test bomba de UF	✓
Test SAD	✓
test Sistema de Sangre	✓

Comprobación de la exactitud del sistema de ultrafiltración:

Valores de ultrafiltración ajustados: Tiempo de Ultrafiltración: 1 hora Objetivo: 1000 ml Tiempo de prueba: 15 minutos Ultrafiltración: 125ml

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Ing. César J. Yegros A.
Jefe
Dpto. de Electromedicina
H.C. - FCM UNA

B|Braun Medical Paraguay S.A.
Cristóbal Colón N° 230 y Juan Díaz de Solís
Mariano Roque Alonso
Telefax: +59521750764 / 59521750768

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Medición de la temperatura y conductividad del líquido de diálisis con un medidor externo.

Valor de temperatura fijado: 37 °C Valor medido: Parámetro 37°C	Valor de conductividad: 14.0 ms/cm Valor medido: Parámetro 14 ms/cm

Chequeo técnico de seguridad acorde al manual del fabricante:

Medición de presiones venosa y arterial	✓
Medición de presión bloque ABPM	✓
Detección de aire en línea SAD	✓
Detección de fuga de sangre	✓
Limites inferior y superior de presión venosa	✓
Alarma de tapa de bomba abierta	✓
Alarma de conductividad y temperatura	✓

Observaciones:

Prueba de funcionamiento Ok, se procede a la desinfección de los equipos con ácido cítrico

Responsable BBRAUN Medical PY:

VICTOR MASI
Servicio Técnico
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Lic. Olga M. Ortiz
Enf. Jefe
Reg. Prof. N° 2318

Ing. César D. Yegros A.
Jefe
Dpto. de Electromedicina
H.C. FCM UNA

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS