OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE LUQUE.

CONTRATISTA: C.O.G. Emprendimientos S.A.

ZONA: MARAMBURE - CIUDAD DE LUQUE

Fecha de Certificacion: 04/08/2022

AVANCE DE OBRA CONTRACTUAL	100%

CERTIFICADO DE OBRA N° 1 - CONTRATO N°52/2022.

RUBROS CONTRATO Nª 52/2022						MEDICION			MONTO		
N°	Descripción	Unidad de Medida*	Cantidad*	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1.1	Cartel de Obra Estandar	M2	1,92	422.016	810.271	0,00	1,92	1,92	₲ 0	₲ 810.271	₲ 810.271
1.2	Marcacion y replanteo	M2	701,00	1.126	789.326	0,00	698,90	698,90	₲ 0	₲ 786.961	₲ 786.961
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	512,63	36.002	18.455.705	0,00	209,67	209,67	₲ 0	₲ 7.548.539	₲ 7.548.539
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	701,25	49.832	34.944.690	0,00	698,90	698,90	₲ 0	₲ 34.827.585	₲ 34.827.585
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10x40x50)	ML	114,00	31.511	3.592.254	0,00	114,00	114,00	₲ 0	₲ 3.592.254	₲ 3.592.254
1.6	Enripiado de piedra	M2	701,00	1.622	1.137.022	0,00	698,90	698,90	₲ 0	₲ 1.133.616	₲ 1.133.616
1.7	Limpieza Final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,00	471.012	471.012	0,00	1,00	1,00	₲ 0	₲ 471.012	₲ 471.012
					TOTAL GENERAL CONTRATO	**60.200.280**			**TOTAL GENERAL**		**₲ 0**	**₲ 49.170.238**	**₲ 49.170.238**
									PORCENTAJE DE PAGO		**0%**	**82%**	**82%**
										NETO A COBRAR		**₲ 49.170.238**	

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO GUARANIES.

Ing. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Direccion de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Elaborado por: Dpto. Tecnico de Obras Publicas | Sr. Mauro Fernandez