Municipalidad de Bella Vista
Servicio, Compromiso y Trabajo!
(0767) 240 219 - 0985 700977
Atención 24hs. 0981 864 562
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista, Itapúa - Paraguay
Seguinos en Facebook! Municipalidad de Bella Vista

Bella Vista mi Ciudad! YO

Capital de la Yerba Mate

INFORME

DE: Fiscal de Obras

A: Eduardo Oswald

Intendente Municipal

Fecha: 19/08/2021

Tema: DESAGÜE PLUVIAL CANALIZACION AVENIDA SAMANIEGO Bº 8 DE DICIEMBRE.

INFORME TECNICO

En fecha 30/06/2021 la Firma METALÚRGICA PIRAPO, representada por el Sr. Jorge Omar García firmo contrato de los trabajos para DESAGÜE PLUVIAL CANALIZACION AVENIDA SAMANIEGO Bº 8 DE DICIEMBRE, cuenta con un plazo de 90 días corridos contados a partir de la fecha de Acta de Inicio de la Obra de fecha 19/07/2021, siendo su fecha de entrega de obra el 16/10/2021

A la fecha se verifico el avance de las obras, constatando cuanto sigue; se encuentran con una avance del 50%.

INFORME FINANCIERO

OBRA: DESAGÜE PLUVIAL CANALIZACION AVENIDA SAMANIEGO Bº 8 DE DICIEMBRE.						
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Ejecutado	Monto Certificado
1	DESAGÜE PLUVIAL CANALIZACION AVENIDA SAMANIEGO Bº 8 DE DICIEMBRE.	1	Gl.	110.947.836	50%	55.574.523
RETENCION DEL 5%						2.778.726
CERTIFICADO Nº 1 - AVANCE DE OBRA						52.795.796

Verificada la planilla de Certificación y el avance de la Obra, se habilita el pago correspondiente al certificado Nº 1 avance de obra – La suma de guaraníes 52.795.796 Gs.

Ing. Víctor A. Bogado
Fiscal de Obras.
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 1795

Victor Bogado

Stephanie Sitzmann
Recibido por:....Secretaria Intendencia
Municipalidad de Bella Vista
Nombre/Apellido:.....
Fecha:....25/08/21.....

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPÚA PARAGUAY SECRETARIA

Verónica López
Recibido por: Auxiliar Tesorería
Municipalidad de Bella Vista
en fecha:....25/08/21
Firma:.....

PLANILLA DE CERTIFICACION - CERTIFICACION Nº 1									
Modalidad : Concurso de Ofera			Nombre : DESAGÜE PLUVIAL CANALIZACION AVENIDA SAMANIEGO Bº 8 DE DICIEMBRE						
Contrato Nº 09/2021 - ID Nº 392954			Empresa Contratista: Metalúrgica Pirapo, representada por el Sr. Jorge Omar García.						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Ejecutado	Monto Certioficado	% de Avance
1	72131701-007	DESAGÜE PLUVIAL CANALIZACION AVENIDA SAMANIEGO Bº 8 DE DICIEMBRE							
1.1		Cartel de Obra según especificaciones tecnicas	UN.	1,00	1.417.000	1.417.000	1,00	1.417.000	100%
1.2		Replanteo, Marcación y Nivelacion (Trabajos de Topografia)	ml	116,80	16.677	1.947.874	116,80	1.947.874	100%
1.3		Demolicion de Vereda Existente y retiro de escombros	m2	120,00	68.417	8.210.040	120,00	8.210.040	100%
1.4		Demolicion de canal existente y retiro de escombros	m2	129,00	68.417	8.825.793	105,00	7.183.785	81%
1.5		Excavacion para la realizacion de canal	m3	75,00	75.755	5.681.625	35,00	2.651.425	47%
1.6		Muro de Hormigon Ciclopeo (1:2:3+piedra bruta), incluye tubos de PVC para desagues sobre terreno compactado	m3	45,00	818.862	36.848.790	23,00	18.833.826	51%
1.7		Hormigon Armado FCK:180 Kg7cm2 para tapas moviles, incluye colocacion sobre canal	m3	12,00	2.370.750	28.449.000	0,00	-	0%
1.8		Hormigon Masa FCK: 180 kg/cm2 para cordones hundidos, aberturas para desagurs en calzada, incluye demolicion de cordon cuneta existente	m3	1,30	1.687.224	2.193.391	0,00	-	0%
1.9		Rejilla de Hierro movil (para facilitar limpieza) de 0,60m de ancho, perfiles cuadrados 1"x1" macizos, seun planos, incluye pintura antioxido y angulos de empotramientos en muro	m2	9,00	1.703.397	15.330.573	9,00	15.330.573	100%
1.10		Limpieza final de obra	un	1,00	2.043.750	2.043.750	0,00	-	0%
Precio Total						110.947.836		55.574.523	50%
RETENCION 5%								2.778.726	
CERTIFICADO Nº 1 - AVANCE DE OBRA								52.795.796	

METALÚRGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

Víctor Bogado
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 1795

Verónica López
Auxiliar Tesorería
Municipalidad de Bella Vista
Recibido por:.....
en fecha:.....25/.....Oct/.....21.....
Firma:.....