MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES

CERTIFICADO DE OBRA N 03 - FINAL

Obra: CONTRATO N°198/2025 - **Licitación ID 462694 - "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN COMPAÑIAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO"**

Ubicación: SANTIAGO MISIONES

Empresa: CMG CONSTRUCCIONES CIVILES - RUC 1017663-2

FECHA: 06/08/2025

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	15,42
Ejecutado Anterior:	84,58
Ejecutado Acumulado:	100,00

PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN COMPAÑIAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto															
Nº	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
	LOTE N° 01: TRAMO DE CAMINO A LA ESCUELA BASICA N° ESC. BAS. 2865 SAN ISIDRO LABRADOR COMPAÑÍA CAAGUAZU MI DEL DISTRITO DE SANTIAGO MISIONES														
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	1.426,00	751	1.070.926	1.426,00	0,00	1.426,00	0,00	100,00	1.070.926	0	1.070.926	0	100,00
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	1.426,00	2.729	3.891.554	1.426,00	0,00	1.426,00	0,00	100,00	3.891.554	0	3.891.554	0	100,00
3	Cartel de obra (Estructura de metálica y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	GL	1,00	1.543.877	1.543.877	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	1.543.877	0	1.543.877	0	100,00
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	501.361	1.002.722	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	1.002.722	0	1.002.722	0	100,00
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	1.426,00	6.447	9.193.422	1.426,00	0,00	1.426,00	0,00	100,00	9.193.422	0	9.193.422	0	100,00
6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	1.402,00	5.367	7.524.534	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00	100,00	7.524.534	0	7.524.534	0	100,00
7	CORDON de Hº, desarrollo 0,30m, espesor de cordón 0.10 m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos.- cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m, asentados sobre piedra triturada.	ML	460,00	108.553	49.934.380	460,00	0,00	460,00	0,00	100,00	49.934.380	0	49.934.380	0	100,00
8	CORDÓN ESCONDIDO de Hº en boca calle cada 30 m del tramo, desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in-situ (1:3:3).-	ML	12,40	106.388	1.319.211	6,20	6,20	12,40	0,00	100,00	659.606	659.606	1.319.211	0	100,00
9	Pavimento tipo EMPEDRADO.-	M2	1.402,00	60.866	85.334.132	1.300,00	102,00	1.402,00	0,00	100,00	79.125.800	6.208.332	85.334.132	0	100,00
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.-	M2	1.402,00	5.841	8.189.082	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	100,00	0	8.189.082	8.189.082	0	100,00
11	Compactación, inicial, diaria y final.-	M2	1.402,00	6.250	8.762.500	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	100,00	0	8.762.500	8.762.500	0	100,00
12	Relleno y compactación para soporte de cordón.-	M3	90,00	99.804	8.982.360	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00	0	8.982.360	8.982.360	0	100,00
13	Provisión y colocación de tubos Ø 60cm, sobre base compactada, Incluye excavación.-	ml	6,00	760.582	4.563.492	6,00	0,00	6,00	0,00	100,00	4.563.492	0	4.563.492	0	100,00
14	Provisión y colocación de tubos Ø 80cm, sobre base compactada, incluye excavación.-	ml	6,00	1.135.581	6.813.486	6,00	0,00	6,00	0,00	100,00	6.813.486	0	6.813.486	0	100,00
15	Construcción de Cabecera de Piedra bruta colocada, ancho 40 cm.-	m3	14,00	764.257	10.699.598	14,00	0,00	14,00	0,00	100,00	10.699.598	0	10.699.598	0	100,00
16	Platea de Hormigón pobre en cabecera de PBC.-	m3	1,05	1.527.249	1.603.611	1,05	0,00	1,05	0,00	100,00	1.603.611	0	1.603.611	0	100,00
17	Limpieza final.-	GL	1,00	1.291.276	1.291.276	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.291.276	1.291.276	0	100,00
					211.720.164	**7.476**					**177.627.008**	**34.093.156**	**211.720.164**	-	100,00
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO						**MONTO TOTAL DEL AVANCE**					**34.093.156**				
						FONDO DE REPARO					**1.704.658**				
SON GUARANIES: Treinta y dos millones trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho.----------						**IMPORTE NETO A COBRAR LOTE 01**					**32.388.498**				

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

CMG
Construcciones Civiles
Barrio Sirena Calle 90
Cel: 0981 333 311

	LOTE N° 2 TRAMO DE CAMINO A LA ESC BASICA Nº 2688 PROF. DALMIRO DEL PUERTO MOSQUEDA - COMPAÑÍA SAN ROQUE DEL DISTRITO DE SANTIAGO MISIONES.														
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	930,00	751	698.430	930,00	0,00	930,00	0,00	100,00	698.430	0	698.430	0	100,00
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	930,00	2.729	2.537.970	930,00	0,00	930,00	0,00	100,00	2.537.970	0	2.537.970	0	100,00
3	Cartel de obra (Estructura de metálica y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	GL	1,00	1.543.877	1.543.877	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	1.543.877	0	1.543.877	0	100,00
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	501.361	1.002.722	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	1.002.722	0	1.002.722	0	100,00
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	930,00	6.447	5.995.710	930,00	0,00	930,00	0,00	100,00	5.995.710	0	5.995.710	0	100,00
6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	900,00	5.367	4.830.300	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00	4.830.300	0	4.830.300	0	100,00
7	CORDON de Hº, desarrollo 0,20m, espesor de cordón 0.10 m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos.- cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m, asentados sobre piedra triturada	ML	293,00	108.553	31.806.029	293,00	0,00	293,00	0,00	100,00	31.806.029	0	31.806.029	0	100,00
8	CORDÓN ESCONDIDO de Hº en boca calle cada 30 m del tramo, desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in-situ (1:3:3).-	ML	18,60	106.388	1.978.817	18,60	0,00	18,60	0,00	100,00	1.978.817	0	1.978.817	0	100,00
9	Pavimento tipo EMPEDRADO.-	M2	900,00	60.866	54.779.400	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00	54.779.400	0	54.779.400	0	100,00
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.-	M2	900,00	5.841	5.256.900	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	0	5.256.900	5.256.900	0	100,00
11	Compactación, inicial, diaria y final.-	M2	900,00	6.250	5.625.000	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	0	5.625.000	5.625.000	0	100,00
12	Relleno y compactación para soporte de cordón.-	M3	60,00	99.804	5.988.240	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	0	5.988.240	5.988.240	0	100,00
13	Provisión y colocación de tubos Ø 60cm,para entrada de vivienda, sobre base compactada, Incluye excavación.-	ml	4,00	760.582	3.042.328	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00	3.042.328	0	3.042.328	0	100,00
14	Construccion de Cabecera de Piedra bruta colocada, ancho 40 cm.	m3	3,00	764.257	2.292.771	3,00	0,00	3,00	0,00	100,00	2.292.771	0	2.292.771	0	100,00
15	Platea de Hormigón pobre en cabecera de PBC.	m3	0,50	1.527.249	763.625	0,50	0,00	0,50	0,00	100,00	763.625	0	763.625	0	100,00
16	Limpieza final.-	GL	1,00	1.711.784	1.711.784	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.711.784	1.711.784	0	100,00
	Total Lote N° 2				**129.853.902**	**4.912**					**111.271.978**	**18.581.924**	**129.853.902**	-	100,00

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**341.574.066**	**MONTO TOTAL DEL AVANCE**	**18.581.924**
		FONDO DE REPARO	**929.096**
SON GUARANIES: Diecisiete millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos veintiocho.----------		**IMPORTE NETO A COBRAR LOTE 02**	**17.652.828**

RESUMEN CERTIFICADO N° 02 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN COMPAÑIAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO

ITEM	DESCRIPCION	MONTO CERTIFICADO N° 03-FINAL	FONDO DE REPARO	MONTO NETO A COBRAR	PORCENTAJE
1	**LOTE N° 01:** TRAMO DE CAMINO A LA ESCUELA BASICA N° ESC. BAS. 2865 SAN ISIDRO LABRADOR COMPAÑÍA CAAGUAZU MI DEL DISTRITO DE SANTIAGO MISIONES	34.093.156	1.704.658	32.388.498	16,10%
2	**LOTE N°02: T**RAMO DE CAMINO A LA ESC BASICA Nº 2688 PROF. DALMIRO DEL PUERTO MOSQUEDA - COMPAÑÍA SAN ROQUE DEL DISTRITO DE SANTIAGO MISIONES.	18.581.924	929.096	17.652.828	14,31%
	Total	**52.675.080**	**2.633.754**	**50.041.326**	**15,42%**

Total Neto a Cobrar Cetificado N° 03:	**50.041.326**
SON GUARANIES Cincuenta millones cuarenta y un mil trescientos veintiseis.----------	

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Fiscal de Obras

CMG
Construcciones Civiles
Barrio Sirena Calle 90
Cel: 0981 332 311

Representante Legal