CERTIFICADO N° 3

L.P.N. N.° 02/2023 CONTRATO N.° 32/2023 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE . ID N.° 423.363

OBRA : LOTE 19 - CONSTRUCCION DE 3 AULA **FECHA: 30/01/2024**

UBICACIÓN : COLEGIO NACIONAL NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU

		ADJUDICACIÓN				CERTIF. N° 1	CERTIF. N° 2	RUBROS NO EJE. NO COBRA.		CERTIFICADO N° 3		SALDO
ITEM N°	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	un	1,00	1.786.000	1.786.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.786.000	0,00
2	Limpieza y preparacion de terreno. Según EE.TT.	m2	220,00	4.982	1.096.040	176,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3	Replanteo y marcacion. Según EE.TT	m2	220,00	7.971	1.753.620	176,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4	Poda , destronque y desraisado de arboles. Según EE.TT.	un	2,00	658.623	1.317.246	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5	Estructuras de Hº Aº - Zapatas. Según EE.TT.	m3	19,60	2.855.404	55.965.918	7,27	12,33	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6	Estructuras de Hº Aº - Pilares Hº Aº. Según EE.TT.	m3	6,98	3.065.516	21.397.302	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49	10.698.651	0,00
7	Estructuras de Hº Aº vigas superiores. Según EE.TT	m3	6,82	3.328.540	22.700.643	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	22.700.643	0,00
8	Estructuras de Hº Aº vigas inferiores. Según EE.TT.	m3	4,23	3.328.540	14.079.724	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	Estructuras de Hº Aº losa. Según EE.TT.	m3	13,60	3.163.405	43.022.308	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	43.022.308	0,00
10	Contrapiso para losa de 0,7 cm. Según EE.TT.	m2	151,41	52.928	8.013.828	0,00	0,00	0,00	0,00	151,41	8.013.828	0,00
11	Carpeta de losa. Según EE.TT.	m2	151,41	37.863	5.732.837	0,00	0,00	0,00	0,00	151,41	5.732.837	0,00
12	Aislacion de losa con pintura Según EE.TT.	m3	151,41	78.483	11.883.111	0,00	0,00	0,00	0,00	151,41	11.883.111	0,00
13	Muro de nivelacion de 0,30. Según EE.TT.	m2	19,40	199.280	3.866.032	0,00	19,400	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	Aislacion asfaltica de paredes . Según EE.TT.	m2	29,07	61.100	1.776.177	0,00	29,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00
15	Mamposteria de elevacion de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT	m2	136,02	116.560	15.854.491	0,00	68,01	0,00	0,00	68,01	7.927.246	0,00
16	Mamposteria de elevacion de 0,30 para revoque ambas caras Según EE.TT.	m2	60,90	204.262	12.439.556	0,00	30,45	0,00	0,00	30,45	6.219.778	0,00
17	Envarillado bajos y sobre aberturas con varillas o8. Según EE TT	ml	60,50	44.055	2.665.328	0,00	30,25	0,00	0,00	30,25	1.332.664	0,00
18	Revoque de paredes. Según EE.TT.	m2	439,24	49.820	21.882.937	0,00	0,00	0,00	0,00	439,24	21.882.937	0,00
19	Revoque de losa interior. Según EE.TT.	m2	113,10	59.784	6.761.570	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10	6.761.570	0,00
20	Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	121,05	49.820	6.030.711	0,00	0,00	15,59	776.694	105,46	5.254.017	0,00
21	Contrapiso de Hº de cascotes de 10cm. Según EE.TT.	m2	151,00	52.609	7.974.159	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	7.974.159	0,00
22	Provision y colocacion de piso mosaico granitico pulido de 0,30x 0,30. Según EE.TT.	m2	151,00	197.509	29.823.859	0,00	0,00	21,05	4.157.564	129,95	25.666.294	0,00
23	Provision y colocacion de zocalo granitico pulido. Según EE.TT.	ml	100,00	79.522	7.952.200	0,00	0,00	99,00	7.872.678	1,00	79.522	0,00
24	Provision y colocacion de piso podo tactil . Según EE.TT.	m2	21,05	130.161	2.739.889	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	2.739.889	0,00
25	Provision y colocacion de baldozon. Según EE.TT.	m2	45,84	137.376	6.297.316	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	6.297.316	0,00
26	Provision y colocacion de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10 Según EE.TT.	un	3,00	2.672.357	8.017.071	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	8.017.071	0,00
27	Mochetas de revoques. Según EE.TT.	ml	65,00	42.949	2.791.685	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	2.791.685	0,00
28	Provision y colocacion de ventanas con vidrios templados de 8mm.Según EE.TT.	m2	21,60	687.516	14.850.346	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	14.850.346	0,00
29	Provision y colocacion de rejas. Según EE.TT	m2	21,60	436.874	9.436.478	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	9.436.478	0,00
30	Pinturas de rejas. Según EE.TT.	m2	43,20	39.856	1.721.779	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	1.721.779	0,00
31	Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	460,00	46.060	21.187.600	0,00	0,00	20,76	956.206	439,24	20.231.394	0,00
32	Pinturas de estructuras de Hº. Según EE.TT	m2	121,05	46.060	5.575.563	0,00	0,00	15,59	718.075	105,46	4.857.488	0,00
33	Pinturas de losa. Según EE.TT.	m2	165,00	45.449	7.499.085	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	7.499.085	0,00
34	Provision y colocacion de bajada de caños de pbc de 100ml. Según EE.TT.	ml	35,00	54.124	1.894.340	0,00	0,00	11,00	595.364	24,00	1.298.976	0,00
35	Construccion de rampa de Hº. Según EE.TT.	m2	5,00	204.262	1.021.310	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.021.310	0,00
36	Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	5,00	34.874	174.370	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	174.370	0,00
37	Provisión e instalación de baranda metalica. Según EE.TT.	ml	5,00	501.333	2.506.665	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2.506.665	0,00
38	Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	m2	10,00	40.107	401.070	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	401.070	0,00
39	Provision e instalacion de pizarron de acrilico. Según EE.TT.	un	3,00	1.679.467	5.038.401	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5.038.401	0,00
40	Acometida. Según EE.TT.	un	1,00	1.636.258	1.636.258	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.636.258	0,00
41	Instalacion electrica para aula. Según EE.TT.	un	3,00	1.743.700	5.231.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5.231.100	0,00
42	Provision e instalacion de artefactos con tubo led 3x18. Según EE.TT.	un	12,00	182.940	2.195.280	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2.195.280	0,00
43	Provision e instalacion de artefactos con tubo led 1x18. Según EE.TT.	un	9,00	102.397	921.573	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	921.573	0,00
44	Instalacion de aire acondicionado tipo split de 24,000 btu. Según EE.TT.	un	3,00	5.910.480	17.731.440	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	17.731.440	0,00
45	Instalacion - montaje - desmontaje de ventilador de techo. Según EE.TT.	un	6,00	683.700	4.102.200	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4.102.200	0,00
46	Servicio de limpieza general de la construccion. Según EE.TT.	gl	1,00	1.917.600	1.917.600	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.917.600	0,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				430.384.016				15.076.581		309.554.339	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 3	309.554.339	72%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	64.926.184	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	15.477.717	
MONTO NETO A PERCIBIR	229.150.438	

SON GUARANIES: DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE MILLONES, CIENTO CINCUENTA MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO.-

15 MAR 2024

BRITEZ - FISCAL DE OBRA

IAZMIN

POR LA CONTRATISTA

MB CONSTRUCTORA RUC: 4965697-1

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA

Municipalidad de Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUIMOS!
Dirección de Área Urbana