# ISI-SERVIS

REFRIGERACION - ELECTROMECANICA INDUSTRIAL- CONSTRUCCIONES – SERVICIOS TECNICOS-
METALURGICA – MONTAJES EN ACERO INOX.
TEL. 0984.767964 Ñemby PARAGUAY

## INFORME TECNICO N°:11072/2023

11 de julio de 2023

SRES. **INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD Universidad Nacional de Asunción**

Por la presente hacemos entrega del informe de servicios realizados en el marco de la Contratación Directa con número de ID **_430.003 _____**, para el suministro de **CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y FONTANERIA PARA EL IICS UNA.**

Los servicios fueron realizados según orden de servicio **N°007/2023**

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Replanteo y marcación | | | |
| 2.1 | Excavación de suelo | Metros cúbicos | EVENTO | 5 |
| 2.2 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | EVENTO | 4 |
| 2.3 | Replanteo | Metros cuadrados | EVENTO | 900 |
| 2.4 | Obrador | Unidad | EVENTO | 1 |
| 2.5 | Cartel de obra s/ especificaciones | Unidad | EVENTO | 1 |
| 2.6 | Cimiento de PBC (no incluye excavación) (0,45x0,60) | Metros cúbicos | EVENTO | 5 |
| 2.7 | Encadenado (inferior y superior) de H° A° fck 180 kg/cm | Metros cúbicos | EVENTO | 5 |
| 2.8 | Aislación horizontal de 0,15 | Metro lineal | EVENTO | 25 |
| 2.9 | Relleno y apisonado de interiores cada 20 cm | Metros cúbicos | EVENTO | 1 |
| 2.10 | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada - en dos niveles (h1=1; h2=2,10) | Metro lineal | EVENTO | 40 |
| 3 | Mamposteria | | | |
| 3.1 | De ladrillo común de 0,15 m | Metros cuadrados | EVENTO | 15 |
| 3.2 | Mano de Obra | Metros cuadrados | EVENTO | 15 |
| 3.3 | De ladrillo común de 0,30 m | Metros cuadrados | EVENTO | 2 |
| 3.4 | Mano de Obra | Metros cuadrados | EVENTO | 2 |
| 4 | Revoques | | | |
| 4.1 | De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | EVENTO | 20 |
| 4.2 | Mano de Obra | Metros cuadrados | EVENTO | 20 |
| 4.3 | Revoque de mocheta | Metro lineal | EVENTO | 6 |
| 4.4 | Mano de Obra | Metro lineal | EVENTO | 6 |
| 4.5 | De molduras lineal de balancines | Metro lineal | EVENTO | 1 |

**Isidro Saldaña Flores**_____ ISI-SERVIS Cel 0984 767 964 RUC 2284293-4

Proveedor: ISISERVIS

---

IICS-UNA