MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

CERTIFICADO Nº 4

CONTRATISTA: LEGION DE SERVICIOS SA

MONTO DEL CONTRATO : 87.500.000 **Contrato N°:** 5 /2022

"CONSTRUCCION DE 1 AULA NUEVA Y REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS EXISTENTES EN LA ESC. BAS. N° 1342 MARÍA ASCENSIÓN MEDINA DE AMARILLA"

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: jun-22 **FECHA:** 17/06/2022

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	"CONSTRUCCION DE 1 AULA NUEVA Y REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS EXISTENTES EN LA ESC. BAS. N° 1342 MARÍA ASCENSIÓN MEDINA DE AMARILLA"	87.500.000	100,00%	83.840.667	3.659.333	87.500.000
TOTAL CON IVA		87.500.000	100,00%	0	3.659.333	87.500.000
VALOR CERTIFICADOS				0	*3.659.333*	*87.500.000*
ANTICIPO RECIBIO						*0*
FONDO DE REPARO: 5%						*182.967*
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 04						3.476.366

Porcentaje de ejecución Actual	4,18%
Porcentaje de avance Financiero	100,00%
Monto Actual	3.476.366

Fiscalización de obras
Municipalidad de Quiindy

Nicolás Duarte Colmán
Arquitecto
Reg. [illegible] 2619
Universidad Nacional de Asunción

LEGIÓN DE SERVICIOS S.A.
Nuestros servicios a tú servicio
LDS S.A
LEGIÓN DE SERVICIOS
GERENCIA

Oscar S. Fanego Olazu
LEGION DE SERVICIOS SA
CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

CONTRATISTA:	"CONSTRUCCION DE 1 AULA NUEVA Y REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS EXISTENTES EN LA ESC. BAS. N° 1342 MARÍA ASCENSIÓN MEDINA DE AMARILLA"	AVANCE DEL MES: 4%
LEGIÓN DE SERVICIOS S.A		AVANCE DE OBRA: 100%
FECHA: 17-06-2022	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 4	FISCALIZACION:

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaranies		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS EXISTENTES											
1	Reparación de fisuras vanas de paredes	gl	1,00	1625759	1.625.759	100	1,00	0,00	1,00	1625759	0	1.625.759
2	Cambio de pisos en sectores necesarios	m2	60,00	105.000	6.300.000	100	60,00	0,00	60,00	6.300.000	0	6.300.000
3	Reparación de techos en sectores de escurrimiento y goteras	gl	1,00	1416000	1.416.000	100	1,20	0,00	1,20	1416000	0	1.416.000
4	Reparacion de aberturas deterioradas, puertas y ventanas	gl	1,00	981.000	981.000	100	1,00	0,00	1,00	981.000	0	981.000
5	Revoque de paredes en zonas de fisuras y humedad	gl	1,00	4.430.250	4.430.250	100	1,30	0,00	1,30	4.430.250	0	4.430.250
6	Pintura Interior	m2	285,00	30.000	8.550.000	100	285,00	0,00	285,00	8.550.000	0	8.550.000
7	Pintura exterior	m2	150,00	27.000	4.050.000	100	150,00	0,00	150,00	4.050.000	0	4.050.000
8	Pintura de techo "maderamen"	gl	1,00	583.500	583.500	100	1,00	0,00	1,00	583.500	0	583.500
9	Pintura de techo "tejuelitas"	m2	75,00	25.000	1.875.000	100	75,00	0,00	75,00	1.875.000	0	1.875.000
10	Verificación y reacondicionamiento de instalación eléctrica	gl	1,00	3.075.000	3.075.000	100	1,00	0,00	1,00	3.075.000	0	3.075.000
11	Cambio de artefactos de iluminación dañados	gl	1,00	1.581.000	1.581.000	100	1,00	0,00	1,00	1.581.000	0	1.581.000
12	Guarda obra perimetral completo	ml	72,00	65.500	4.716.000	100	72,00	0,00	72,00	4.716.000	0	4.716.000
13	Limpieza final de obra	gl	1,00	621.900	621.900	100	1,00	0,00	1,00	621.900	0	621.900
	CONSTRUCCION DE AULA DE 4,00 x 6,00m. CON TECHO DE TEJAS Y GALERÍA FRONTAL DE H°A°							0,00		0	0	0
2	Preparación de Obra							0,00		0	0	0
2,1	a- Limpieza y preparación del lugar	m2	40,00	7.050	282.000	100	40,00	0,00	40,00	282.000	0	282.000
2,2	b- Replanteo	m2	40,00	4.080	163.200	100	40,00	0,00	40,00	163.200	0	163.200
3	Excavacion y carga de cimiento con PBC	m3	1,92	478.501	918.722	100	1,92	0,00	1,92	918.722	0	918.722
4	Estructura de Ho Ao						0,00	0,00	0,00	0	0	0
4,1	a- Vigas y dado de Ho Ao	m3	0,60	3.180.000	1.908.000	100	0,60	0,00	0,60	1.908.000	0	1.908.000
4,2	b- Encadenado de Ho Ao	m3	0,50	1.866.000	933.000	100	0,50	0,00	0,50	933.000	0	933.000
4,3	c- Losa en galeria frontal de Ho Ao	m3	1,66	2.139.251	3.551.157	100	1,66	0,00	1,66	3.551.157	0	3.551.157
5	Muros de Nivelación						0,00	0,00	0,00	0	0	0
5,1	a- de 0,30 cm	m2	4,00	174.000	696.000	100	4,00	0,00	4,00	696.000	0	696.000
5,2	b- de 0,60 cm	m2	0,40	342.000	136.800	100	0,40	0,00	0,40	136.800	0	136.800
6	Relleno y apisonado de interiores	m3	16,00	198.000	3.168.000	100	16,00	0,00	16,00	3.168.000	0	3.168.000
7	Aislacion asfaltada						0,00	0,00	0,00	0	0	0
7,1	a- de paredes	m3	2,13	133.500	284.355	100	2,13	0,00	2,13	284.355	0	284.355
8	Muros de elevación						0,00	0,00	0,00	0	0	0
8,1	a- de 0,15 a revocar	m2	1,80	87.300	157.140	100	1,80	0,00	1,80	157.140	0	157.140
8,2	b- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	21,60	99.600	2.151.360	100	21,60	0,00	21,60	2.151.360	0	2.151.360
8,3	c- Envarillado bajo aberturas 2 varillas de 8 por hilada (2 hiladas)	m2	4,00	32.850	131.400	100	4,00	0,00	4,00	131.400	0	131.400
9	Pilares						0,00	0,00	0,00	0	0	0
9,1	a- de 0,45 x 0,45 visto para galeria	ml	5,00	163.500	817.500	100	5,00	0,00	5,00	817.500	0	817.500
10	Techo						0,00	0,00	0,00	0	0	0

LEGION DE SERVICIOS S.A. Nuestros servicios a tú servicio LDS GERENCIA

Oscar O. Fanego O.
C.I. N° 5.375.402
Presidente - LDS S.A.

Nicolás Duarte Balmán
Universidad Nacional de Asunción

Escaneado con CamScanner

10,1	a- de tejas y tejuelos prensados	m2	35,00	280.000	9.800.000	100	35,00	0,00	35,00	9.800.000	0	9.800.000
11	Revoques						0,00	0,00	0,00	0	0	0
11,1	a- de paredes interior y exterior a una capa	m2	50,00	50.000	2.500.000	100	50,00	0,00	50,00	2.500.000	0	2.500.000
11,2	b- de viga cumbrera de Ho Ao	m2	6,50	92.650	602.225		0,00	6,50	6,50	0	602.225	602.225
12	Pisos						0,00	0,00	0,00	0	0	0
12,1	Contrapiso de Ho de cascotes	m2	40,00	41.500	1.660.000	100	40,00	0,00	40,00	1.660.000	0	1.660.000
12,2	Piso de baldosa calcárea	m2	40,00	99.000	3.960.000	75	30,00	10,00	40,00	2.970.000	990.000	3.960.000
12,3	Zocalo calcáreo	ml	22,00	22.950	504.900	45	10,00	12,00	22,00	229.500	275.400	504.900
13	Aberturas de madera						0,00	0,00	0,00	0	0	0
13,1	a- puerta de madera de 1,20 x 2,10 m.	un	1,00	1.946.175	1.946.175	100	1,00	0,00	1,00	1.946.175	0	1.946.175
13,2	b- puerta de madera de 0.80 x 2,10 m.	un	1,00	1.501.875	1.501.875	100	1,00	0,00	1,00	1.501.875	0	1.501.875
14	Aberturas metálicas						0,00	0,00	0,00	0	0	0
14,1	a- ventanas tipo balancin	m2	1,80	279.000	502.200	100	1,80	0,00	1,80	502.200	0	502.200
15	Alfeizer de ventanas						0,00	0,00	0,00	0	0	0
15,1	a- de revoque 1:3 (cemento y arena)	ml	5,40	24.780	133.812	100	5,40	0,00	5,40	133.812	0	133.812
16	Pinturas						0,00	0,00	0,00	0	0	0
16,1	a- de paredes a la cal	m2	50,00	13.800	690.000	100	50,00	0,00	50,00	690.000	0	690.000
16,2	b- de pilares visto con antimoho incoloro	m2	7,92	18.550	146.916	100	7,92	0,00	7,92	146.916	0	146.916
16,3	c- de viga cumbrera a la cal	m2	6,50	16.050	104.325	100	6,50	0,00	6,50	104.325	0	104.325
16,4	D- de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	1,80	26.438	47.588	100	1,80	0,00	1,80	47.588	0	47.588
16,5	E- de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	21,60	28.500	615.600	100	21,60	0,00	21,60	615.600	0	615.600
16,6	F- de maderamen y tejuelones con barniz	m2	35,00	23.250	813.750	100	35,00	0,00	35,00	813.750	0	813.750
16,7	G- de aberturas de madera con barniz	m2	4,50	21.750	97.875		0,00	4,50	4,50	0	97.875	97.875
17	Vidnos dobles	m2	1,80	201.600	362.880		0,00	1,80	1,80	0	362.880	362.880
18	Desague pluvial						0,00	0,00	0,00	0	0	0
18,1	a- canaleta y caños de bajada No 26 - desarrollo 33 cm.	ml	13,00	61.000	793.000		0,00	13,00	13,00	0	793.000	793.000
19	Instalaciones eléctricas	gl	1,00	2.938.883	2.938.883	100	1,00	0,00	1,00	2.938.883	0	2.938.883
20	Artefactos eléctricos	gl	1	2.136.000	2.136.000	100	1,00	0,00	1,00	2136000	0	2.136.000
21	Limpieza final de obra	m2	40	13.450	538.000		0,00	40,00	40,00	0	538.000	538.000
	MONTO TOTAL				**87.500.000**					**83.840.667**	**3.659.333**	**87.500.000**

...ON DE SERVICIOS S.A.
Nuestros servicios a tú servicio!
LDS S.A
LEGION DE SERVICIOS
GERENCIA

Oscar O. Fanego P.
C.I. Nº 5.375.402
Presidente - LDS S.A.

Nicolás Duarte Colmán
Arquitecto
Reg. MOPC 2619
Universidad Nacional de Asunción

Escaneado con CamScanner