INNOVARQ EMPRESA CONSTRUCTORA
Silvio Pettirossi c/ Walter Insfran
Caaguazú-Paraguay

Caaguazú, 21 de Noviembre de 2022

Señor
Alejo Ríos Medina
Gobernador V Departamento de Caaguazú
E. S. D.

Me dirijo a usted a fin de presentar el Certificado N° 1, perteneciente al Contrato Nº 39/2022 Licitación por Contratación Directa ***(LCD) N° 08/2022, para REPARACION DE COMISARIA CON ID: 420795.***

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay

Diego Ramoa
INNOVARQ EMPRESA CONSTRUCTORA

GOBERNACION DEL V DPTO CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Luca Alegre
N° 5.344
FECHA 21 - 11-2022 HORA: 12:30

OBRA: CD 08/2022 - CONTRATO Nº 39 REPARACIÓN DE COMISARIA - PLURIANUAL CON ID: 420795

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1 - INNOVARQ

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	CANTIDAD CERTIFICADO			MONTO TOTAL
							% Presente Certificado	% Acumulado hasta el Certificado anterior	% Acumulado hasta presente Certificado	Monto Presente Certificado
1	72141510-001	Servicio de demolición limpieza y retiro de construcción existente	Unidad Medida Global	1	4.100.000	4.100.000	100%	0%	100%	4.100.000
2	72131601-9974	Marcación y replanteo	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000	100%	0%	100%	1.700.000
3	82101502-004	Cartel de obra	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	100%	0%	100%	1.500.000
4	72131601-004	Cimentación de Hº Aº para muralla	Metros cúbicos	2,6	2.000.000	5.200.000	100%	0%	100%	5.200.000
5	72131601-004	Pilares- Encadenados H° A°	Metros cúbicos	5,8	2.100.000	12.180.000	80%	0%	80%	9.744.000
6	72131601-005	Mampostería de Nivelación 0,15m de ladrillo común	Metros cuadrados	17	138.000	2.346.000	100%	0%	100%	2.346.000
7	72131601-005	Mampostería de Elevación 0,15m de ladrillo hueco	Metros cuadrados	78	145.000	11.310.000	80%	0%	80%	9.048.000
8	72131601-005	En varillado de mampostería	Metro lineal	110	11.000	1.210.000	80%	0%	80%	968.000
9	73121602-002	Servicio de fabricacion de portón metálico corredizo para acceso vehicular	Metros cuadrados	8,95	500.000	4.475.000	50%	0%	50%	2.237.500
10	72101607-001	Reparación de revoque existente	Metros cuadrados	33	40.000	1.320.000	100%	0%	100%	1.320.000
11	72101607-006	Revoque de pilares y nivelación a 2 capas	Metros cuadrados	37	33.000	1.221.000	50%	0%	50%	610.500
12	72131601-012	Reparación y preparación de superficies a pintar	Metros cuadrados	350	12.000	4.200.000	80%	0%	80%	3.360.000
13	72131601-012	Pintura Enduido acrílico interior y exterior en áreas reparadas	Metros cuadrados	270	25.000	6.750.000	80%	0%	80%	5.400.000
14	72131601-012	Pintura para Imprimación	Metros cuadrados	750	10.000	7.500.000	80%	0%	80%	6.000.000
15	72131601-012	Pintura acrílica a dos manos interior exterior	Metros cuadrados	750	21.000	15.750.000	80%	0%	80%	12.600.000
16	72131601-012	Pintura de techo de tejas	Metros cuadrados	300	25.000	7.500.000	100%	0%	100%	7.500.000
17	72131601-012	Pintura de muralla	Metros cuadrados	140	25.000	3.500.000	30%	0%	30%	1.050.000
18	72131601-011	Abastecimiento de agua	Unidad	1	2.870.000	2.870.000	100%	0%	100%	2.870.000
19	72102304-006	Reacondicionamiento de sistema de desagüe cloacal	Unidad	1	3.100.000	3.100.000	100%	0%	100%	3.100.000
20	72131601-009	Contrapiso de Hormigón de cascotes	Metros cuadrados	4	32.000	128.000	100%	0%	100%	128.000
21	72131601-009	Carpeta de asiento para piso	Metros cuadrados	4	48.000	192.000	100%	0%	100%	192.000
22	72102508-003	Revestimiento de Azulejos	Metros cuadrados	18,5	70.000	1.295.000	80%	0%	80%	1.036.000
23	72131601-009	Piso	Metros cuadrados	4	75.000	300.000	60%	0%	60%	180.000
24	72131601-011	Artefactos sanitarios	Unidad	1	2.660.000	2.660.000	60%	0%	60%	1.596.000
25	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	1.243.000	1.243.000	80%	0%	80%	994.400
26	72101601-001	Reparación de techo existente	Unidad	1	4.800.000	4.800.000	100%	0%	100%	4.800.000
27	72131601-007	Techado de chapa zinc en depósitos	Metros cuadrados	50	177.000	8.850.000	100%	0%	100%	8.850.000
28	72131601-013	Limpieza de obras y trabajos finales	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	0%	0%	0%	-
Precio Total						**119.700.000**				**98.430.400**

PORCENTAJE CERTIFICACION	82,23	
DESCUENTO ANTICIPO 20%		0
NETO A COBRAR		98.430.400
FONDO DE REPARO 5%		4.921.520
TOTAL A COBRAR		93.508.880

Arq. Víctor Manuel Mata
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

INNOVARQ
Empresa Constructora
(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay