CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 10/2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021

OBRA - LOTE 63: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACION: KM 6 MONDAY BARRIO SAN ISIDRO YKUA KAAGUAY.-

FECHA: 22/ 11/ 2021

		ADJUDICADO				RUBROS NO EJEC. A COMPENSAR		CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECIO TOTAL	CANT
1	Marcación y replanteo	m2	586,00	2.833	1.660.138	180,00	509.940	406,00	1.150.198	0,00
2	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	Un	1,00	900.000	900.000	0,00	0	1,00	900.000	0,00
3	Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada. Incluye pintura de cordones a la cal	m2	240,00	59.000	14.160.000	0,00	0	240,00	14.160.000	0,00
4	Triturada sexta	m3	2,40	123.333	295.999	0,00	0	2,40	295.999	0,00
5	Excavación	m3	380,60	40.000	15.224.000	96,60	3.864.000	284,00	11.360.000	0,00
6	Piso de Hº de 0,10 m	m2	174,00	143.333	24.939.942	61,00	8.743.313	113,00	16.196.629	0,00
7	Muro de piedra bruta	m3	191,00	421.667	80.538.397	41,50	17.499.181	149,50	63.039.217	0,00
8	Losa en cruce de calle, espesor de 0,20m ancho: 2,00m largo: 9,00m	m3	3,60	1.916.667	6.900.001	3,60	6.900.001	0,00	0	0,00
9	Servicio de limpieza general de la construcción	Gl	1,00	1.000.000	1.000.000	0,00	0	1,00	1.000.000	0,00
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					145.618.477		37.516.435		108.102.043	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

		SEGÚN ACTA DE ACUERDO				RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSACION		CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.
3	Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada. Incluye pintura de cordones a la cal	m2	100,00	59.000	5.900.000	0,00	0	100,00	5.900.000	0,00
4	Triturada sexta	m3	1,00	123.333	123.333	0,00	0	1,00	123.333	0,00
10	Limpieza de canal existente c/ retiro de sedimento	ml	120,00	69.000	8.280.000	0,00	0	120,00	8.280.000	0,00
11	Tapa Hº Aº losa 12 cm, para accesos vehiculares	m2	30,00	243.000	7.290.000	0,00	0	30,00	7.290.000	0,00
12	Desmonte de tubos de Hº	ml	10,00	98.333	983.330	0,00	0	10,00	983.330	0,00
13	Demolición de veredas para limpieza de canal	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	0,00	0	1,00	1.000.000	0,00
14	Cordón cuneta de 0,50	ml	40,00	61.600	2.464.000	0,00	0	40,00	2.464.000	0,00
15	Desmonte de empedrado	m2	90,00	17.600	1.584.000	0,00	0	90,00	1.584.000	0,00
TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION					27.624.663		0		27.624.663	

OBSERVACION: LA DIFERENCIA ENTRE RUBROS ADJUDICADOS NO EJECUTAOS Y EJECUTADOS EN COMPENSACIÓN, ES DE Gs. 9.891.772.-

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1		135.726.706	93%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	=(+9.891.772 + 135.726.706) * 20%	-29.123.696	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%		-6.786.335	
MONTO NETO A PERCIBIR		99.816.675	

Son Guaraníes: NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Ciudad del Este Municipio – Dirección de Obras Municipales

ARQ. RAQUELINA REINOSO
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipio – Dirección de Área Urbana – CIUDAD DEL ESTE ¡REF. CONSTRUYAMOS!

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

MARIA ANA CONSTRUCCIONES
Ana María Alfonso Riveros
Contratista

MARIA ANA CONSTR...
RUC: 9456...
Bº Fatima - Tel ...
Ciu...