ARAMI CONSTRUCCIONES

HOJA DE MEDICIÓN Nº 2

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO CAMINERO E ILUMINACIÓN DE LA PLAZA ROSANGELA WINCK DEL BARRIO LA VICTORIA

UBICACIÓN: MANZANA 69 – LOTE 1 – BARRIO LA VICTORIA - DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA

CONTRATO Nº: 39/2021

FECHA: 15/11/2021

		CONTRACTUAL		MEDICIÓN			PORCENTAJE REALIZADO
ITEM	RUBROS	U.M.	CANT.	CANTIDAD ANTERIOR	CERTIFICADO	CANTIDAD ACUMULADA	%
1	Cartel de Obra 2x1,50 ml	un	1	-	1	1	100%
2	Marcación y replanteo	m2	420	-	420	420	100%
3	Movimiento de suelo	m3	60	-	60	60	100%
4	Contrapiso de cascote	m2	420	336,00	84	420	100%
5	Terminación con piedra tipo canto rodado	m2	420	336,00	84	420	100%
6	Postes de iluminación de 7200 y artefactos	un	10	-	10	10	100%
7	Alumbrado Led 100w 6500k power	un	13	-	13	13	100%
8	Cableado tipo pre-ensamblado 4x16	ml	270	-	270	270	100%
9	Instalación de asiento de hormigon	un	6	-	6	6	100%
10	Limpieza final	gl	1	-	1	1	100%

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

Nelson R. Pereira Flor
Representante Legal de la Empresa

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras

ARAMI CONSTRUCCIONES

SEGUNDA CERTIFICACION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO CAMINERO E ILUMINACIÓN DE LA PLAZA ROSANGELA WINCK DEL BARRIO LA VICTORIA

UBICACIÓN: MANZANA 69 – LOTE 1 – BARRIO LA VICTORIA - DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA

CONTRATO Nº: 39/2021

FECHA: 15/11/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				SEGUNDA CERTIFICACION			
ITEM	RUBROS	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de Obra 2x1,50 ml	un	1	1.800.000	1.800.000	un	1	1.800.000	1.800.000
2	Marcación y replanteo	m2	420	1.400	588.000	m2	-	1.400	0
3	Movimiento de suelo	m3	60	50.000	3.000.000	m3	-	50.000	0
4	Contrapiso de cascote	m2	420	54.500	22.890.000	m2	84	54.500	4.578.000
5	Terminación con piedra tipo canto rodado	m2	420	125.000	52.500.000	m3	84	125.000	10.500.000
6	Postes de iluminación de 7200 y artefactos	un	10	1.200.000	12.000.000	un	-	1.200.000	0
7	Alumbrado Led 100w 6500k power	un	13	600.000	7.800.000	un	-	600.000	0
8	Cableado tipo pre-ensamblado 4x16	ml	270	14.500	3.915.000	un	-	14.500	0
9	Instalación de asiento de hormigon	un	6	1.000.000	6.000.000	ml	-	1.000.000	0
10	Limpieza final	gl	1	1.298.564	1.298.564	gl	1	1.298.564	1.298.564
				TOTAL ADJUDICADO GS	111.791.564			TOTAL CERTIFICADO GS.	18.176.564

Total Certificado:	**18.176.564**
Retención Caucional 5% (Fondo de Reparo)	**908.828**
Total a Pagar:	**17.267.736**

Son Guaraníes: Diez y Siete Millones Doscientos Secenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Seis..-

.....

Nelson Rogelio Pereira Flor
Representante Legal de la Empresa

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

.....

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras