Capitán Miranda, 13 de Diciembre de 2023.

Señor
Don Otmar Luciano Becker.
Intendente Municipal de Capitán Miranda.
Presente

Ref.: **Cont. N° 11/2023- CD N° 09/2023-ID 437150OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA PLAZA DE LA NATURALEZA Y PORTAL DE ACCESO DEL DISTRITO DE CAPITÁN MIRANDA.**

Me dirijo a Ud. Con el fin de solicitar el desembolso de la suma de dinero correspondiente a **Anticipo 20%** de la obra de referencia, que asciende a la suma de **Gs. 36.802.000 Guaraníes (Treinta y seis millones ochocientos dos mil.).**
Adjunto, Acta de Inicio, certificados. Sin más de que agregar aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.

Arq. Pedro González T.
Fiscalizador de Obra.
Reg. N° 3.333

Pedro González Thiebaud
ARQUITECTO
Reg.P.N° 3333

MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS

Arq. Fabio López C..
Contratista.

Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

CERTIFICADO DE OBRA

OBRA :Cont. N° 11/2023- CD N° 09/2023-ID 437150OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA PLAZA DE LA NATURALEZA Y PORTAL DE ACCESO DEL DISTRITO DE CAPITÁN MIRANDA.

Dirección: Calle María Smet esq/15 de Mayo y Ruta PY06 KM 24 — **Anticipo de 20%: 13-12-23**

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% Avance	Monto Certificado	Monto Acumulado
1	Caminero Central Contrapiso de hormigon fck: 180kg/cm2 de 7cm de espesor . Ancho de camineros 2,00m	m2	600,00	44.550	26.730.000			
2	Caminero Central a bloque de consultorios. Carpeta alisada y texturada con rodillo metálica. Junta de dilatación cada 3,00m.	m2	600,00	44.550	26.730.000			
3	Canal de desagüe pluvial de caminero. Baden de hormigón de 70cm de ancho . Esp 7cm. Hormigón fck 180kg/cm2	ml	400,00	64.350	25.740.000			
4	Relleno y compactacion	m3	60,00	40.000	2.400.000			
5	Muro de piedra bruta colocada para escenario. Esp 40cm	m3	15,00	480.000	7.200.000			
6	Relleno y compactacion.Incluye escenario,escalera y rampas .	m3	70,00	40.000	2.800.000			
7	Zapata de H°A° DE 70X70	M3	0,80	2.500.000	2.000.000			
8	Columna de H°A° de 20x40cm. Dos.: 1:3:3	m3	1,30	2.500.000	3.250.000			
9	Columna de H°A° de 20x20cm. Dos.: 1:3:3	m3	0,30	2.500.000	750.000			
10	Encadenado de H°A° de 15x15cm	m3	0,40	2.500.000	1.000.000			
11	Mamposteria de ladrillo prensado para revocar. Incluye mural de de escenario,escalera y rampas	m2	30,00	90.000	2.700.000			
12	Revoque de mural,escalera y rampas	m2	60,00	40.000	2.400.000			
13	Pintura siliconada de muro de piedra visto de escenario	m2	30,00	33.000	990.000			
14	Pintura látex de mural, esclera y rampas.	m2	60,00	33.000	1.980.000			
15	Contrapiso de hormigón pobre para escenario	m2	70,00	40.000	2.800.000			
16	Carpeta alisada y texturada con rodillo metálica. Junta de dilatación cada 3,00m.	m2	50,00	40.000	2.000.000			
17	Pintura látex de piso de escenario, rampas y escalera	m2	70,00	40.000	2.800.000			
18	Demolición de piso de cancha de voley	m2	265,00	10.000	2.650.000			
19	Carpeta alisada y texturada con rodillo metálica. Junta de dilatación cada 3,00m.	m2	265,00	40.000	10.600.000			
20	Pintura látex de piso de cancha de voley	m2	265,00	30.000	7.950.000			
21	Parque infantil.Contrapiso de hormigón fck: 180kg/cm2 de 7cm de espesor . Ancho de camineros 2,00m	m2	80,00	40.000	3.200.000			
22	Parque infantil. Carpeta alisada y texturada con rodillo metálica. Junta de dilatación cada 3,00m.	m2	80,00	40.000	3.200.000			
23	Bancos de madera sobre estructura de caños y perfiles metálicos. Bse de hormigón en Plaza de la Naturaleza	Unidad	10,00	1.980.000	19.800.000			
24	Bancos de madera sobre estructura de caños y perfiles metálicos. Base de hormigón en Portal de Acceso	Unidad	8,00	1.980.000	15.840.000			
25	Baden de H° A° de 1,50m de ancho	m3	2,20	2.500.000	5.500.000			
26	Cordón visto de 15x30	ml	20,00	50.000	1.000.000			
	TOTAL				**184.010.000**			
	DEVOLUCIÓN DEL 20%							
	RETENCIÓN DEL 5%							
	MULTAS 0,5%							
	TOTAL CERTIFICADO						**36.802.000**	
	CERTIFICADO ACUMULADO.							
	PORCENTAJE A PAGAR						**20%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO							

TOTAL GUARANÍES = TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL

.....

Arq. Fabio López C.

Ruc 4112425-1

Firma de Contratista

Arq. Fabio López

RUC: 4112425-1

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS

.....

Arq. Pedro González Thiebeaud

Reg. Prof. N° 3,333

Firma de Fiscalización.

Pedro Gonzalez Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg.P.N° 3333