CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 3
PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO
MES: DICIEMBRE

CONSTRUCCION DE CAMINERO SOBRE LA AVENIDA MARCIAL SAMANIEGO DESDE EL BARRIO SAN PABLO HASTA LA CONFEDERACIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA

CONTRATISTA:	Jorge Onar Garcia Rolin	FECHA DE INICIO:	01-oct-24
MONTO DE LA OFERTA:	449.222.012	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	01-ene-25
CONTRATO N°:	17/2024	PRÓRROGA:	-
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	-

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CIERTIFICADO BÁSICO					
							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Preparación de obra: Cartel de Obra 2mx1m - (Ver EETT)	und	1,00	1.404.436	1.404.436	0,31%	100,00%	0,00%	100,00%	0,003	-	0,003	1,00	0,00	1,00	1.404.436	0	1.404.43
2	Replanteo Topográfico	ml	1.292,00	5.092	6.578.864	1,46%	70,11%	29,89%	100,00%	0,010	0,004	0,015	905,80	386,20	1.291,00	4.612.334	1.966.530	6.578.86
3	Desmonte de Suelo para Nivelación	m3	199,00	47.151	9.383.049	2,09%	70,15%	29,85%	100,00%	0,015	0,006	0,021	139,60	59,40	199,00	6.582.280	2.800.769	9.383.04
4	Relleno y Compactación de Suelo	m3	157,00	50.570	7.939.490	1,77%	69,94%	30,06%	100,00%	0,012	0,005	0,018	109,80	47,20	157,00	5.552.586	2.386.904	7.939.49
5	Mamposteria de Ladrillos comunes e: 15 cm, Tres hiladas (21 cm) escondidas en el terreno	m2	543,00	88.579	48.098.397	10,71%	65,93%	34,07%	100,00%	0,071	0,036	0,107	358,00	185,00	543,00	31.711.282	16.387.115	48.098.39
6	Piso de Hormigon Armado Terminacion Peinado con brocha Fck: 180 kg/cm2. Espesor 5 cm, con malla electrosoldada 4,2 mm 15x15 cm, juntas de contraccion cada 3 metros y juntas de construcción cada 9 metros	m2	1.939,00	103.594	200.868.766	44,71%	58,02%	41,98%	100,00%	0,259	0,188	0,447	1.125,00	814,00	1.939,00	116.543.250	84.325.516	200.868.76
7	Mamposteria de Contencion 0,30 cm de Piedra Bruta colocada una cara Vista y arista superior revocada, en sectores requeridos según topografia	m3	49,50	358.562	17.748.819	3,95%	20,20%	79,80%	100,00%	0,008	0,032	0,040	10,00	39,50	49,50	3.585.620	14.163.199	17.748.81
8	Puente de Madera con estructura metalica s/ plano	m2	12,00	12.628.167	151.538.004	33,73%	41,67%	58,33%	100,00%	0,141	0,197	0,337	5,00	7,00	12,00	63.140.835	88.397.169	151.538.04
9	Zapata de Hº Aº s/ plano	m3	0,60	2.114.948	1.268.969	0,28%	100,00%	0,00%	100,00%	0,003	-	0,003	0,60	0,00	0,60	1.268.969	0	1.268.96
10	Columnas de Hº Aº s/ plano	m3	0,40	2.156.296	862.518	0,19%	100,00%	0,00%	100,00%	0,002	-	0,002	0,40	0,00	0,40	862.518	0	862.518
11	Viga de Encadenado de HºAº	m3	0,20	2.301.238	460.248	0,10%	100,00%	0,00%	100,00%	0,001	-	0,001	0,20	0,00	0,20	460.248	0	460.248
12	Muro de Piedra Bruta Colocada	m3	3,00	411.262	1.233.786	0,27%	100,00%	0,00%	100,00%	0,003	-	0,003	3,00	0,00	3,00	1.233.786	0	1.233.78
13	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.836.666	1.836.666	0,41%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,004	0,004	0,00	1,00	1,00	0	1.836.666	1.836.66
				Total:	449.222.012	100,00%				52,75%	47,25%	100,00%				236.958.143	212.263.869	449.222.02

JORGE OMAR GARCIA ROLIN
Contratista-Representante Legal

METALURGICA PIRAPO
CONSTRUCCIÓN EN GRAL.
RUC: 1736600-3

Ing. Civil René V. Ayala Maidana
y Fiscal de Obras
Municipalidad de Bella Vista

Ing. René Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista