27/04/2022 06:25

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 3436 **Año:** 2022

Fecha 27/04/2022 **Fecha Ingreso:** 27/04/2022

Fecha Límite: 27/04/2022

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FEEI>Ampliación y Reposición en 822 Establecimientos Educativos del MEC... >Informes >

Referencia: NOTA S/N, GCA SA

Tipo de Doc: Nota

Asunto: Presentar certificado de obra N° 09 - OS N° 1 - LOTE 10 - GCA SA - Anexo 3 carpetas.

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Luis Romero	Luis Romero	27/04/2022	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Luis Romero	INFRA.	27/04/2022	Coordinación de Proyectos	Pendiente	

UEPP - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. Nº: 339
Recibido por: NARTA.

DIA	MES	AÑO	HORA
29	04	2022	08:30

→ ALISSON.

G C A S. A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy Nº 1.444 c/ Caaguazú
Tel/fax:(595-21) - 562.062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay **RUC: 80027085-1**

Asunción, 26 de abril del 2022

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 3436
Recibido por: Liz

DIA	MES	AÑO	HORA
26	ABR	2022	14:50

Señor Ingeniero
Zoilo Benítez Benitez
Coordinador Interino de la CPI
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
PRESENTE

REF.: CONTRATO N° 35/2020 – LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL – ID N° 360.254.

En el marco del contrato de referencia, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de presentar Certificado de Obra N° 09 – Orden de Servicio N° 01 – LOTE N° 10, de la Esc. Básica. N° 301 Mariscal Francisco Solano López de la Ciudad de Paso de Patria, , para su aprobación; y solicito, como adjudicatario del Lote mencionado, de la licitación pública nacional – LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN", sea tramitado por vuestra firma el pago correspondiente a dicho Certificado, de guaraníes **22.937.610 (VEINTI DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ GUARANIES - IVA Incluido)**

para su aprobación, firma y posterior pago.

Datos

1	Objeto del Informe	Solicitud de Pago del Certificado N° 9. Orden de Servicio N.º 1
2	Contratista	**GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA**
3	N.º de Contrato	N.º 35/2020
4	Resolución de Adjudicación N.º	Resolución UEPP - MEC N.º 437/2020
5	Fecha de Contrato	11 de diciembre de 2020

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

6	Fecha de Orden de Servicio	01/04/2022
7	Descripción de la Obra	"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"
8	% de Avance Físico Financiero	99,93% (acumulado) – 0.53% (Del mes)
9	Plazo de Ejecución	**30 DIAS**
10	Monto del Contrato	**Gs. 6.331.382.849.-**
11	Monto Planilla Ejecutiva	Gs. 5.792.847.132.-
12	Monto Certificado acumulado	Gs.5.788.847.132.-
13	Monto Certificado en el mes	Gs. 30.583.480.-
14	Monto neto a pagar	Gs. **22.937.610.-**

- **ADENDA N° 06 – OS1 (Orden de Servicio N° 01)**

Documentos

1	Nota de pedido de aprobación de Certificados de la Contratista a la Fiscalización – original
2	Planilla de Resumen de Certificados - Identificando Lote - N.° - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
3	Certificados – Identificando Lote - N.° - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
4	Acta de Mediciones de los rubros ejecutados en cada lote, identificando Lote- N.° - mes (Impreso y Digital en archivo editable)
5	Copia de pólizas vigentes (estar vigente al tiempo de procesar el pago por lo que se deberá prever dicho plazo)

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. German Flores Ozuna
Representante legal
GCA SA Servicio de Ingeniería Integral

TEKOMBO'E HA TEKOMBYAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 09 ABRIL 2022	EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. INGENIERIA INTEGRAL LOTE 10 - CONTRATO N° 35/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01 -	ORDEN SERVICIO N:02	ORDEN SERVICIO N:03	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)					%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**												
A.1	CONTRATO	100,00%	6.331.382.849	435.330.033	4.820.946.798	505.986.821	5.762.263.652	99,93%	5.758.263.652	0,00%	-	99,93%	5.758.263.652
	OBRAS ADENDA N° 06			30.583.480	-	-	30.583.480	0,00%	-	100%	30.583.480	100,00%	30.583.480
	Total por Obra - (A)	100,00%	6.331.382.849	465.913.513	4.820.946.798	505.986.821	5.792.847.132	99,40%	5.758.263.652	0,53%	30.583.480	99,93%	5.788.847.132

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO			HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)					%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.266.276.570					90,95%	1.151.652.730	0,48%	6.116.696	91,43%	1.157.769.426
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	289.642.357					99,40%	287.913.183	0,53%	1.529.174	99,93%	289.442.357
B.3	Otras deducciones		-						-		-		-
	Total Deducciones - (B)		1.555.918.926						1.439.565.913		7.645.870		1.447.211.783
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)									Gs.	22.937.610		
C.2	MULTAS									Gs.	"		
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)									Gs.	22.937.610		

SON GUARANIES: Veinte y Dos Millones Novecientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Diez.-

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
G.C.A. S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Arq. Oscar Ovelar
Director de Obra
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Arq. Oscar Ovelar
Director de Obras
G.C.A. S.A.

Fiscal de Obras
MEC

Arq. Rubén Darío Duarte
Supervisión - Fiscalización
CPI - UEPP - MEC

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
Ñanipy Nº 1.444 c/ Caaguazú
Tel/ (595-21)-552.207 – 562 062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay RUC: 80027085-1

TEKOMBO'E HA TEKHOMA Mbaraka Mi MINISTERIO DE EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 09
ABRIL 2022

EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. INGENIERIA INTEGRAL
LOTE 10 - CONTRATO N° 35/2020
LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN POR INSTITUCIÓN OBRAS TERMINADAS

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	ORDEN SERVICIO N:03	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)					%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	OBRAS EJECUTADAS / CONCLUIDAS												
1	Escuela Básica N° 130 Héroes de la Guerra del Chaco	100%	866.530.933	63.666.827	729.240.375	83.624.731	866.530.933	100,00%	866.530.933	0,00%	-	100,00%	866.530.933
2	Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi	100%	458.941.065	37.230.606	374.127.268	47.583.191	458.941.065	100,00%	458.941.065	0,00%	-	100,00%	458.941.065
3	Escuela Básica N° 578 Defensores del Chaco, Colegio Nacional San Lorenzo	100%	642.414.647	53.798.491	520.217.946	68.398.210	642.414.647	100,00%	642.414.647	0,00%	-	100,00%	642.414.647
4	Escuela Básica N° 1912 Don Isaac Ortiz	100%	638.154.236	38.711.113	530.734.946	68.708.177	638.154.236	100,00%	638.154.236	0,00%	-	100,00%	638.154.236
7	Escuela Básica N° 92 San Miguel	100%	350.733.104	30.594.621	308.271.983	11.866.500	350.733.104	98,66%	346.733.104	0,00%	-	98,66%	346.733.104
8	Escuela Básica N°428 Gral. Bernardino Caballero	100%	714.680.403	47.049.195	612.756.822	54.874.386	714.680.403	100,00%	714.680.403	0,00%	-	100,00%	714.680.403
9	Escuela Básica N° 93 Eloy Farifla Núñez	100%	428.247.921	32.041.798	360.366.939	35.839.184	428.247.921	100,00%	428.247.921	0,00%	-	100,00%	428.247.921
10	Escuela Básica N° 6470 Niño Jesús	100%	449.221.060	32.517.640	380.181.939	36.521.481	449.221.060	100,00%	449.221.060	0,00%	-	100,00%	449.221.060
11	Escuela Básica N° 85 Carlos Antonio López	100%	426.063.740	32.026.402	361.681.939	32.155.339	426.063.740	100,00%	426.063.740	0,00%	-	100,00%	426.063.740
12	Escuela Básica N° 581 Don José Luis Villalba	100%	467.542.610	47.124.283	378.277.268	42.141.059	467.542.610	100,00%	467.542.610	0,00%	-	100,00%	467.542.610
13	Colegio Nacional San Carlos	100%	319.733.933	30.570.097	264.889.373	24.274.463	319.733.933	100,00%	319.733.933	0,00%	-	100,00%	319.733.933
	Total por Obras Concluidas - (A)	100%	5.762.263.652	435.330.033	4.820.946.798	505.986.821	5.762.263.652	99,93%	5.758.263.652	0,00%	-	99,93%	5.758.263.652

RESUMEN POR INSTITUCIÓN OBRAS ADENDA

	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS / ADENDA N° 06												
5	Escuela Basica N° 301 Mariscal Francisco Solano Lopez	100%	30.583.480	30.583.480	-	-	30.583.480	0,00%	-	100,00%	30.583.480	100,00%	30.583.480
	Total por Obra - (ADENDA N°6)	100%	30.583.480	30.583.480	-	-	30.583.480	0,00%	-	100,00%	30.583.480	100,00%	30.583.480
	Total General por Obras - (A)	100%	5.792.847.132	465.913.513	4.820.946.798	505.986.821	5.792.847.132	99,40%	5.758.263.652	0,93%	30.583.480	99,93%	5.788.847.132

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Arq. Oscar Ovelar
Director de Obra
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Arq. Oscar Ovelar
Director de Obras
G.C.A. S.A.

Arq. Rubén Darío Duarte
Supervisión - Fiscalización
CPI - UEPP - MEC

G C A S. A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy Nº 1.444 c/ Caaguazú
Tel./fax:(595-21) - 562.062/3 E-mail: areatecnica@gcasa.com.py
Asunción - Paraguay
RUC: 80027085-1

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Motenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N°9	EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA
ABRIL 2022	LOTE 10 - CONTRATO N° 35/2020
ORDEN DE SERVICIO N° 01	LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

ESCUELA GRADUADA N° 301 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ - PASO DE PATRIA
Aula general simple

Item de contrato	Items	Descripción	Unidad de medida	Cantidad total	Precio unitario Contrato (IVA incl)	Precio total Orden de Servicio N°1	TOTAL	Avance físico			Monto Certificado		
								Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Total
	A	Preparación de la obra			-						-	-	
1.1	A1	Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta	Kilometros	1,00	35.500	35.500	35.500	-	1,00	1,00	-	35.500	35.500
1.2	A2	Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones.	ml	9,00	213.335	1.920.015	1.920.015	-	9,00	9,00	-	1.920.015	1.920.015
1.3	A3	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	gl	1,00	4.445.000	4.445.000	4.445.000	-	1,00	1,00	-	4.445.000	4.445.000
1.4	A4	Cálculo estructural.	m²	116,15	21.100	2.450.765	2.450.765	-	116,15	116,15	-	2.450.765	2.450.765
2.1	A5	Limpieza del area de trabajo	m²	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	A6	Replanteo y marcación de obra	m²	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	A7	Vallado Perimetral	m²	101,80	104.000	10.587.200	10.587.200	-	101,80	101,80	-	10.587.200	10.587.200
2.7	A8	Cartel de obra	m²	3,00	715.000	2.145.000	2.145.000	-	3,00	3,00	-	2.145.000	2.145.000
2.8	A9	Obrador	m²	20,00	450.000	9.000.000	9.000.000	-	20,00	20,00	-	9.000.000	9.000.000
						30.583.480	30.583.480				-	30.583.480	30.583.480
							TOTAL GRAL.						

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Arq. Oscar Ovelar
Director de Obras
G.C.A. S.A.

OSCAR OVELAR

Arq. Oscar Ovelar
Director de Obra
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

TOTAL CERTIFICADO EN EL MES Gs. 30.583.480

Arq. Pablo Darío Duarte
Fiscal de Obras
MEC

G C A S. A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy Nº 1.444 c/ Caaguazú
Tel./fax:(595-21) - 562.062/3 E-mail: areatecnica@gcasa.com.py
Asunción - Paraguay **RUC: 80027085-1**

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 09 **ABRIL 2022** **ORDEN DE SERVICIO N° 01**	**EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A.** **LOTE 10 - CONTRATO N° 35/2020** **LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254**

ESCUELA GRADUADA N° 301 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ - PASO DE PATRIA

Aula general simple

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES TOTALES	CANTIDADES DE ORDEN N°1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
A	Preparación de la obra						
A1	Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta	Kilometros	1,00	1,00	-	1,00	1,00
A2	Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones.	ml	21,00	9,00	-	9,00	9,00
A3	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	gl	1,00	1,00	-	1,00	1,00
A4	Cálculo estructural.	m²	116,15	116,15	-	116,15	116,15
A5	Limpieza del area de trabajo	m²	0,00	-	-		-
A6	Replanteo y marcación de obra	m²	0,00	-	-		-
A7	Vallado Perimetral	m²	101,80	101,80	-	101,80	101,80
A8	Cartel de obra	m²	3,00	3,00	-	3,00	3,00
A9	Obrador	m²	20,00	20,00	-	20,00	20,00

Ing. Alberto Delorme
Residente de Obra

Ing. Alberto Delorme
Residente de Obra
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Arq. Rubén Darío Duarte
Fiscal de Obras
MEC

G C A S. A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy Nº 1.444 c/ Caaguazú
Tel/fax:(595-21) - 562.062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay **RUC: 80027085-1**

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

G C A S. A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy Nº 1.444 c/ Caaguazú
Tel/fax:(595-21) - 562.062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay **RUC: 80027085-1**

Ing. German Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Codigo de Seguridad: 902413458

Cia.:	Sección/Sub-sección:	Póliza Nº:	Endoso Nº:
18	0401 (ACCIDENTES PERSONALES /ACCIDENTES PERSONALES -)	2636	1

Asegurado:	Documento:
GCA SA	80027085-1

Fecha de Emisión:	Vigencia Desde las: 00:00 Hs. del	Vigencia Hasta las: 24:00 Hs. del	Capital Asegurado del Presente Endoso Gs. :
26/01/2022	31/12/2021	30/04/2023	1.266.276.570

COPIA

PRORROGA DE VIGENCIA

Se hace constar por el presente endoso que a pedido del Asegurado, la vigencia de los siguientes artículos de la Póliza del rubro quedan prorrogadas hasta la fecha que se indica más arriba.

DESCRIPCION DE LAS COBERTURAS

Item	Asegurado	Muerte Gs.	Inc. Perman. Gs.	Asist. Medica Gs.	Renta Diaria Gs.
1	IRALA SANCHEZ ,ADOLFO	126.627.657	126.627.657	Excluido	Excluido
2	PANIAGUA VALDEZ, ANSELMO DANIEL	126.627.657	126.627.657	Excluido	Excluido
3	GONZALEZ VAZQUEZ, EDGAR	126.627.657	126.627.657	Excluido	Excluido
4	BLANCO RAMIREZ, ELADIO	126.627.657	126.627.657	Excluido	Excluido
5	GIMENEZ CABRERA, ERNESTO	126.627.657	126.627.657	Excluido	Excluido
6	GONZALEZ ENCISO, ISIDRO	126.627.657	126.627.657	Excluido	Excluido
7	VERA ALMADA, ORLANDO	126.627.657	126.627.657	Excluido	Excluido
8	BERNAL, OVIDIO	126.627.657	126.627.657	Excluido	Excluido
9	FRUTOS, SERGIO DANIEL	126.627.657	126.627.657	Excluido	Excluido
10	DELORME CACERES, MIGUEL ALBERTO	126.627.657	126.627.657	Excluido	Excluido

DATOS DE ASEGURADOS

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Cia.:	Sección/Sub-sección:	Póliza Nº:	Endoso Nº:
18	1503 (CAUCION /EJECUCION CONTRATO - OBRAS PUBLICAS)	673	1

Asegurado:	Documento:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)	80005190-4

COPIA

Fecha de Emisión:	Vigencia Desde las: 00:00 Hs. del	Vigencia Hasta las: 24:00 Hs. del	Plazo en Días	Capital Asegurado del Presente Endoso Gs. :
31/03/2022	31/03/2022	31/12/2022	276	635.000.000

TOMADOR: GCA SA

PRORROGA DE VIGENCIA

Se hace constar por el presente endoso que a pedido del Asegurado, la vigencia de la Póliza del rubro queda prorrogada hasta la fecha que se indica más arriba.

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.
1	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)	
	TOTALES	635.000.000

Cuadro de Liquidación de Premio del Endoso		
Prima	Gs.	2.604.545
Interés p/Finac.	Gs.	0
IVA	Gs.	260.455
Premio	Gs.	2.865.000

Por lo expuesto el Tomador debe abonar a ésta Compañía el Premio equivalente a la suma de Gs. 2.865.000 (Guaranies Dos Millones Ochocientos Sesenta Y Cinco Mil)

Las demás Condiciones Particulares y Generales de la presente póliza quedan vigentes y sin modificación alguna.

Diego Forte
Gerente de Producción
ASEPASA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO

Pablo Martín Torcida Insfrán
Director
ASEPASA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Cia.:	Sección/Sub-sección:	Póliza Nº:	Endoso Nº:
18	1510 (CAUCION /SUM.Y/O SERV.- GARANTIA ANTICIPO)	3158	1

Asegurado:	Documento:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)	80005190-4

Fecha de Emisión:	Vigencia Desde las: 00:00 Hs. del	Vigencia Hasta las: 24:00 Hs. del	Plazo en Días	Capital Asegurado del Presente Endoso Gs. :
26/01/2022	31/12/2021	31/01/2023	397	1.267.000.000

COPIA

TOMADOR: GCA SA

PRORROGA DE VIGENCIA

Se hace constar por el presente endoso que a pedido del Asegurado, la vigencia de la Póliza del rubro queda prorrogada hasta la fecha que se indica más arriba.

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.
1	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)	
	TOTALES	1.267.000.000

Cuadro de Liquidación de Premio del Endoso		
Prima	Gs.	7.272.727
Interés p/Finac.	Gs.	0
IVA	Gs.	727.273
Premio	Gs.	8.000.000

Por lo expuesto el Tomador debe abonar a ésta Compañía el Premio equivalente a la suma de Gs. 8.000.000 (Guaranies Ocho Millones)

Las demás Condiciones Particulares y Generales de la presente póliza quedan vigentes y sin modificación alguna.

Carlos Fiecha
Gerente General
ASEPASA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO

Sub.Gerente Comercial
ASEPASA

ASEPASA SEGUROS
Av. Artigas 2025, Edif. Isuzu Pb y 1er Piso.
Asunción, Paraguay
+595 21 627 2000

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Codigo de Seguridad:	882076758

Cia.:	Sección/Sub-sección:	Póliza Nº:	Endoso Nº:
18	1402 (RIESGOS TECNICOS /C.T.R. CONTRATISTA)	1051	2

COPIA

Asegurado:	Documento:
GCA SA	80027085-1

Fecha de Emisión:	Vigencia Desde las: 00:00 Hs. del	Vigencia Hasta las: 24:00 Hs. del	Plazo en Días	Capital Asegurado del Presente Endoso Gs. :
29/03/2022	30/06/2022	30/09/2023	458	6.331.382.849

PRORROGA DE VIGENCIA

Se hace constar por el presente endoso que a pedido del Asegurado, la vigencia de la Póliza del rubro queda prorrogada hasta la fecha que se indica más arriba.

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.
1	TODO RIESGO CONTRATISTA, TODO RIESGO CONTRATISTA	
	TOTALES	6.331.382.849

SE AMPLIA EL PERIODO DE OBRA DESDE 30/06/2022 HASTA 31/03/2023, QUEDANDO EL PERIODO DE MANTENIMIENTO POR EL PLAZO DE 6 MESES DESDE EL 30/03/2023 HASTA EL 30/09/2023

ASEPASA SEGUROS
SUCURSAL OFICIAL
Av. Artigas 2025, Edif. Isuzu Pb y 1er Piso.
Asunción, Paraguay
+595 21 627 2000

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Anexo Nro 1 a la Póliza Nro: 18.1402.0001051.0002
Asegurado: GCA SA

Codigo de Seguridad: 882076758

Cuadro de Liquidación de Premio del Endoso		
Prima	Gs.	1.685.455
Interés p/Finac.	Gs.	0
IVA	Gs.	168.545
Premio	Gs.	1.854.000

Por lo expuesto el Asegurado debe abonar a ésta Compañía el Premio equivalente a la suma de Gs. 1.854.000 (Guaranies Un Millon Ochocientos Cincuenta Y Cuatro Mil)

Las demás Condiciones Particulares y Generales de la presente póliza quedan vigentes y sin modificación alguna.

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A

Diego Forte
Gerente de Producción

Francisco Aguilera
Presidente

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Anexo Nro 1 a la Póliza Nro: 18.0401.0002636.0001
Asegurado: GCA SA

Codigo de Seguridad: 902413458

	Ocupación	Cédula	Fec. Nac.	Beneficiarios
1	A DECLARAR	615.131	17-01-1959	
2	OBREROS - CONSTRUCCION	2.801.386	02-09-1972	
3	OBREROS - CONSTRUCCION	5.255.166	19-09-1993	
4	OBREROS - CONSTRUCCION	762.567	23-05-1960	
5	OBREROS - CONSTRUCCION	1.455.020	07-11-1956	
6	OBREROS - CONSTRUCCION	4.317.007	15-05-1980	
7	OBREROS - CONSTRUCCION	4.446.574	26-04-1984	
8	OBREROS - CONSTRUCCION	2.307.599	29-07-1972	
9	OBREROS - CONSTRUCCION	1.858.475	12-07-1973	
10	OBREROS - CONSTRUCCION	606.051	15-04-1959	

Cuadro de Liquidación de Premio del Endoso		
Prima	Gs.	3.427.273
Interés p/Finac.	Gs.	0
IVA	Gs.	342.727
Premio	Gs.	3.770.000

Por lo expuesto el Asegurado debe abonar a ésta Compañía el Premio equivalente a la suma de Gs. 3.770.000 (Guaranies Tres Millones Setecientos Setenta Mil)

Las demás Condiciones Particulares y Generales de la presente póliza quedan vigentes y sin modificación alguna.

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A

Diego Forte
Gerente de Producción

Francisco Aguilera
Presidente

J. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.