CALTEC S.R.L.
CONVERSION ESTATICA DE ENERGIA
ELECTRONICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba 441 c/ Centerio de la Epopeya
Tel: 677-562 - Cel: 0981-422-612
E-mail: jcalcena@click.com.py
Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TÉCNICO

Fecha:	11/05/2021		
Cliente:	**Congreso Nacional**	**Teléfono:**	021- 414-5890
Atención:	Ing. Sebastián Romero	**Email:**	mantenimiento.congreso.py@gmail.com

Se realizó el siguiente servicio de mantenimiento a dos equipos de UPS de la marca RIELLO de 100 KVA en el Edificio del Congreso Nacional:

- Soporte técnico de diagnóstico, prevención y solución de fallas.
- Inspección visual del equipo en busca de conexiones sueltas, aislamiento quemado o cualquier otro signo de desgaste.
- Comprobar visualmente la contaminación de líquidos de las baterías y condensadores.
- Limpieza de los recintos del equipo de UPS.
- Se realizó exploraciones térmicas en las conexiones eléctricas y se verificó que todas están apretadas y no generan calor.
- Reajuste de los bornes de cada terminal y conexionado.
- Se realizó una prueba operativa completa del sistema, incluyendo una prueba de avería de batería y se comprobó que hay baterías que ya no retienen la carga.
- Verificación de los interruptores de transferencia del UPS, los interruptores automáticos y los bypass de mantenimiento.
- Reparación del microswitch de la llave de encendido del bypass
- Medición de corriente: tensión de salida 3x390V, tensión de entrada 3x385V, corriente de salida UPS 1: 30 A, UPS 2: 28 A.

Rodrigo Díaz
CI 4.562.031

Jorge Rodríguez
CI 2.837.117

Ing. Jorge Cálcena
CI 1.407.672

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional

CALTEC S.R.L.
CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
Nicasio Villalba N° 441 c/ Centenario De La Epopeya Nacional
Telefax: (021) 667 562- Cel.:(0985)329 520
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

N° 0001042

San Lorenzo, 11 de mayo de 2021

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☒ Otros

Cliente: Congreso Nacional Dirección:

Solicitante: Equipo: 2UPS de 100KVA S.N°

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento preventivo		
y correctivo de 2UPS		
de 100KVA marca		
Riello.		
Baterías algunas		
ya no retienen carga.		

CONGRESO NACIONAL - DIRECCION DE MANTENIMIENTO

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIZAD

VISUAL PRINT - Yegros 1512 esq. Lomas Valentinas - Tel.: (021) 374 693 / (0991) 890 354
1 Tal. 50 x 3 - Del 01001AL 01050 - 28/08/2020